## Certificado de Avance de Obras N° 2:

| | |
|---|---|
| OBRA: | **Construcción de Pavimento tipo empedrado sobre la calle 6 Yacarey (un tramo)** |
| UBICACIÓN | **Calle 6 Yacarey - Carmen del Paraná** |
| OFERENTE | **A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.** |
| REPRESENTANTE LEGAL | **Ing. Civil Fabio Ariel Fernández Bogado** |
| FECHA | **13/7/2022** |
| TIPO DE LLAMADO | **CD N° 02/2020** |
| ID Nº | **406.568** |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | TRABAJOS EJECUTADOS | | | TOTAL REALIZADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ANTERIOR | PRESENTE | TOTAL | GS. | % DE AVANCE |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | TRABAJOS PRELIMINARES. Relevamiento Topografico | Metros cuadrados | 1,950.00 | 1,100 | 2,145,000 | 1950.00 | 0.00 | 1950.00 | - | 100.00% |
| 1.2 | Cartel Indicador (1,20 x 2,00) | Unidad | 1.00 | 700,000 | 700,000 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - | 100.00% |
| 1.3 | Marcación y Replanteo | Metros cuadrados | 1,950.00 | 1,750 | 3,412,500 | 1950.00 | 0.00 | 1950.00 | - | 100.00% |
| 1.4 | MOVIMIENTO DE SUELO. Terraplenado vibrocompactado y perfilado | Metros cúbicos | 585.00 | 28,000 | 16,380,000 | 585.00 | 0.00 | 585.00 | - | 100.00% |
| 1.5 | Provisión y colocación de cordón simple. altura: 30 cm, espesor: 13 cm y dosaje: 1:3:5 | Metro lineal | 430.00 | 60,000 | 25,800,000 | 220.00 | 170.00 | 390.00 | 10,200,000 | 90.70% |
| 1.6 | EMPEDRADO. Construcción de pavimento tipo empedrado | Metros cuadrados | 1,950.00 | 40,000 | 78,000,000 | 0.00 | 348.00 | 348.00 | 13,920,000 | 17.85% |
| 1.7 | Cordón de confinamiento | Metro lineal | 9.00 | 33,500 | 301,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00% |
| 1.8 | Compactación y relleno de espacios entre piedras | Metros cuadrados | 1,950.00 | 5,500 | 10,725,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00% |
| 1.9 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1.00 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00% |
| | **Total** | | | | **138,464,000** | | | | **24,120,000** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N°2 | | | 24,120,000 |
| FONDO DE REPARO N°2 | | 5% | 1,206,000 |
| **CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N° 2** | | | **22,914,000** |
| **SON GUARANÍES:** | | **VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL** | |

| | |
|---|---|
| Certificado de Avance de Obras N° 1: | 35,837,500 |
| Certificado de Avance de Obras N° 2: | 24,120,000 |
| **Total** | **59,957,500** |
| **Porcentaje de avance de obras** | **43.30%** |

Arq. Julio Villate
Fiscal de Obras
Municipalidad de Carmen del Paraná

Ingeniería Consultoría Construcción S.R.L.
R.U.C. 80094725 - 8

Ing. Civil Fabio Ariel Fernández Bogado
Representante legal
A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.

*Julio César Villate*
ARQUITECTO