ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1880/2025

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LT SUBTERRÁNEA 220 kV EN ÁREA METROPOLITANA SAN LORENZO - VILLA AURELIA Y Bo. MOLINO - VILLA AURELIA (AD REFERENDUM)

Certificado Nro.: 1

Mes: Mayo/2026

RESUMEN DE CERTIFICADO DE OBRAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	MONTOS CONTRACTUALES	MONTOS EN GS.			AVANCE (%)		
		(Guaraníes IVA incluido)	Acumulado Anterior	Presente mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Presente mes	Acumulado total
A.1	TOTAL GENERAL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE POTENCIA, MATERIALES Y SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL	3.369.933.156	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
A.2	SUBTOTAL OBRAS CIVILES	21.138.008.829	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
A.3	SUBTOTAL OBRAS ELECTROMECÁNICAS	18.101.889.934	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
A.4	SUBTOTAL OBRAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN	7.109.488.207	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
A.5	SUBTOTAL GESTION AMBIENTAL	1.310.782.600	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
A.6	SUBTOTAL INGENIERÍA DE DETALLES	2.534.820.000	-	253.482.000	253.482.000	0,00%	10,00%	10,00%
A.7	COMISIONAMIENTO	1.782.947.525	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
SUBTOTAL		**55.347.870.151**	**-**	**253.482.000**	**253.482.000**	**0,00%**	**0,46%**	**0,46%**
IVA (10%)		5.031.624.559	-	23.043.818	23.043.818			
MONTO A PAGAR EN GUARANIES		**55.347.870.151**	**-**	**253.482.000**	**253.482.000**			

	Deducciones a la fecha		MONTOS CONTRACTUALES	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Total a la Fecha
B.1	Dev. de Anticipo Suministro					
B.2	Dev. de Anticipo Obras	20%	9.269.877.394	0	0	0
B.3	Dev. de Anticipo Gestión Ambiental	20%	262.156.500	0	0	0
B.4	Dev. de Anticipo Ing. Detalle	20%	506.964.000	0	50.696.400	50.696.400
B.5	Dev. de Anticipo Comisionamiento	20%	356.589.505	0	0	0
B.6	Otras deducciones					
B	TOTAL DEDUCCIONES		10.395.587.399	0	50.696.400	50.696.400

C.1	Importe líquido a pagar según Presente Certificado (A - B)	202.785.600
C.2	Multas	0
C	Importe Neto a pagar según Presente Certificado (C.1 - C.2)	**202.785.600**

Son Guaraníes: *Doscientos dos millones setecientos ochenta y cinco mil seiscientos.*

Ing. CRISTHIAN ALDERETE
ANDE - GI/DSE

ADRIANO FIORE
Gerente General