OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, PERPENDICULAR A LA CALLE YBYKU I - TRAMO 1, MARAMBURE, DE LA CIUDAD DE LUQUE.

CONTRATISTA: LBB CONSTRUCCIONES

ZONA: MARAMBURE - CIUDAD DE LUQUE

Fecha de Certificacion: 16/08/ 2022

AVANCE DE OBRA CONTRACTUAL	78%

CERTIFICADO DE OBRA N° 1 - CONTRATO N°50/2022.

RUBROS CONTRATO Nº 50/2022						MEDICION			MONTO		
N°	Descripción	Unidad de Medida*	Cantidad*	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	ANTE.	ACTUAL	ACUMU	ANTE.	ACTUAL	ACUM.
1.1	Cartel de Obra Estandar	M2	1,92	422.016	810.271	0,00	1,92	1,92	₲ 0	₲ 810.271	₲ 810.271
1.2	Marcacion y replanteo	M2	1864,00	1.126	2.098.864	0,00	1460,00	1460,00	₲ 0	₲ 1.643.960	₲ 1.643.960
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	559,20	31.247	17.473.322	0,00	438,00	438,00	₲ 0	₲ 13.686.186	₲ 13.686.186
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	1864,00	50.496	94.124.544	0,00	1460,00	1460,00	₲ 0	₲ 73.724.160	₲ 73.724.160
1.5	Cordones de HºAº pre fabricados (10x40x50)	ML	466,00	32.351	15.075.566	0,00	365,00	365,00	₲ 0	₲ 11.808.115	₲ 11.808.115
1.6	Enripiado de piedra	M2	1864,00	1.644	3.064.416	0,00	1460,00	1460,00	₲ 0	₲ 2.400.240	₲ 2.400.240
1.7	Limpieza Final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,00	1.047.803	1.047.803	0,00	0,78	0,78	₲ 0	₲ 817.286	₲ 817.286
				TOTAL GENERAL CONTRATO	133.694.786			TOTAL GENERAL	₲ 0	₲ 104.890.218	₲ 104.890.218
								PORCENTAJE DE PAGO	0%	78%	78%
									NETO A COBRAR	₲ 104.890.218	

OBS.: SUMAN UN TOTAL DE CIENTO CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS DIESIOCHO GUARANIES.

Ing. Benigno D. Ramirez B.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Ana Adriana Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Elaborado por: Dpto. Tecnico de Obras Públicas - Sr. Mauro Fernandez

PROCESADO