MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA							FECHA DE PRESENTACIÓN:				31/01/2024		
OBRA: CONSTRUCCION DE VEREDA EN AVDA. GRAL. MARCIAL SAMANIEGO - 2 ETAPA - PLURIANUAL 2023 - 2024. con ID: 435586							FECHA DE INICIO:				14/12/2023		
							PLAZO INICIAL (Días):				120		
CONTRATISTA: **METALÚRGICA PIRAPÓ de Jorge Omar García Rolín - RUC Nº: 1736600-3**							DIAS DE LLUVIA:				5		
Contrato N° 12/2023							PLAZO PRORROGADO:				-		
							DIAS TRANSCURRIDOS:				47		
Certificado N° 1							DÍAS DE ATRASO:				-		
							CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	% de Avance
1	72131701-001	SEÑALIZACION DE OBRAS	Unidad Medida Global	1	840.705	840.705	0,00	1,00	1,00	0,00	840.705	840.705	100%
2	72131601-9974	REPLANTEO	Metros cuadrados	1.641,35	3.756	6.164.911	0,00	1641,35	1641,35	0,00	6.164.911	6.164.911	100%
3	72141510-001	DEMOLICION DE CORDON EXISTENTE CON DESMONTE DE SUELO Y PERFILADO PARA BASE DE PISO 7CM	Metros cuadrados	1.598,95	9.244	14.780.694	0,00	800,00	800,00	0,00	7.395.200	7.395.200	50%
4	72101703-9999	REPOSICION DE CORDON DE Hº PREFABRICADO	Metro lineal	333	63.000	20.979.000	0,00	100,00	100,00	0,00	6.300.000	6.300.000	30%
5	72131601-009	COLOCACION ADOQUIN RECTANGULAR NEGRO/ROJO DE 4CM	Metros cuadrados	1.351,05	123.170	166.408.829	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0%
6	72131601-009	COLOCACION DE ADOQUIN RECTANGULAR NEGRO/ROJO DE 6CM	Metros cuadrados	290,2	162.337	47.110.197	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0%
7	72101703-9999	COLOCACION DE CORDON PREFABRICADO RECTO SECTOR POSTERIOR	Metro lineal	333	59.667	19.869.111	0,00	100,00	100,00	0,00	5.966.700	5.966.700	30%
8	72131701-018	REUBICACION DE QUINCHADO EN OCHAVA	Metro lineal	5	131.072	655.360	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0%
9	72141510-001	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	Metro lineal	10,5	15.417	161.879	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0%
10	72131601-005	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE NIVELACION	Metros cuadrados	5	133.234	666.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0%
11	72102504-002	CONSTRUCCION DE NIVELACION CON PBC DE 40CM CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 60CM	Metros cúbicos	2,1	405.973	852.543	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0%

METALÚRGICA PIRAPÓ
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

René V. Ayala Maidana
Ing. Civil
Reg. MOPC N° 1.886

12	72141510-001	DEMOLICION DE LOSA DE HºAº EN MAL ESTADO EXISTENTE SECTOR PASO PEATONAL AMBOS LADOS	Metros cuadrados	28	37.333	1.045.324	0,00	28,00	28,00	0,00	1.045.324	1.045.324	100%
13	72101704-001	CONSTRUCCION DE LOSA DE Hº Aº SECTORPASO PEATONAL AMBOS LADOS	Metros cúbicos	4,6	2.427.100	11.164.660	0,00	4,60	4,60	0,00	11.164.660	11.164.660	100%
14	72101703-003	CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA- SECTOR PASO PEATONAL AMBOS LADOS	Metros cúbicos	4	405.973	1.623.892	0,00	4,00	4,00	0,00	1.623.892	1.623.892	100%
15	72141002-9998	BARANDA METALICA PARA PROTECCION - SECTOR PASO PEATONAL AMBOS LADOS	Metro lineal	14	319.121	4.467.694	0,00	4,20	4,20	0,00	1.340.308	1.340.308	30%
16	72141510-001	Demolicion de Muro de piedra bruta colocada - sector alcantarilla	Metros cuadrados	24	13.500	324.000	0,00	24,00	24,00	0,00	324.000	324.000	100%
17	72141511-005	Excavacion para Muro de piedra bruta colocada - sector alcantarilla	Metros cúbicos	13	26.000	338.000	0,00	13,00	13,00	0,00	338.000	338.000	100%
18	72101703-003	CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA -SECTRO ALCANTARILLA	Metros cúbicos	28	409.307	11.460.596	0,00	28,00	28,00	0,00	11.460.596	11.460.596	100%
19	72141002-9998	BARANDA METALICA PARA PROTECCION - SECTOR CASETA METALICA	Metro lineal	11,4	319.121	3.637.979	0,00	3,42	3,42	0,00	1.091.394	1.091.394	30%
20	76111702-002	RETIRO DE ESCOMBROS Y TIERRA	Unidad Medida Global	1	712.500	712.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0%
					Precio Total	**313.264.044**				**Anterior**	**Actual**	**Acumulado**	**% Avance**
							Total Certificados			-	55.055.690	55.055.690	17,57%
							Amortización de Anticipo del 20% (62.676.003)			-	11.011.138	11.011.138	
							Fondo de reparo 5%			-	2.752.784	2.752.784	
							Neto a cobrar:			-	**41.291.767**	-	

Son en Guaraníes: Cuarenta y Un Millones Doscientos Noventa y Un Mil Setecientos Sesenta y Siete.-

Sr. Jorge Omar García Rolín
Contratista
METALÚRGICA PIRAPÓ

METALÚRGICA PIRAPO
Construcciones en Gral.
R.U.C. 1.736.600 - 3

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS · MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA · 1918

Ing. René Ayala
Fiscal de Obras
Municipalidad de Bella Vista

René V. Ayala Maidana
Ing. Civil
Reg. MOPC N° 1.886