[redacted]

[redacted] Informe técnico para mantenimiento preventivo [redacted]
[redacted]

Ascensor número 137666-137667-137668-137669-143073-143074

Ítem del contrato	Descripción del bien y/o servicio	Cantidad
1	Servicio de mantenimiento preventivo para todos los ascensores	
1.1	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137666-agentes fiscales a la derecha	962.500
1.2	[redacted]	[redacted]
1.3	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137668-sala de imputados	962.500
1.4	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº137669 agentes fiscales	962.500
1.5	[redacted]	[redacted]
1.6	Mantenimiento y reparación del ascensor Nº143074- publico central-lado derecho	962.500
	TOTAL	**5.775.000**

FECHA: 12/09/2019

FIRMA Y SELLO:

Thyssenkrupp Elevadores S.R.L.
Joel Carraro
Jefe de Servicios

ThyssenKrupp Elevadores S.R.L.
Avda. Mariscal López, 121 casi Brasil CP 1522
Asuncón, Paraguay

Scanned with CamScanner

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Nº

Mes: Septiembre

Sector: Secuencia:

Hora término 17:00

Nº de elevador: 13667
Cliente: Fiscalia P.J.C
Fecha: 12/09/19

Zona:
Dirección:
Hora inicio: 13:00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONFORME PROCEDIMIENTO TECNICO RECOMENDADO POR LA FABRICA

Item	Tareas	Ene / Jul	Feb / Ago	Mar / Set ✓	Abr / Oct	May / Nov	Jun / Dic
1	Llaves y fusibles en sala de máquina	I	I	I		I	
2	Motor de tracción y regulador de velocidad	ILC		ILC			
3	Máquina de tracción	IL	I	IL		IL	
4	Polea de tracción y desvío	IC	I		I		I
5	Freno (embolo, lonas, articulaciones)	LIC		LIC		LA	IC
6	Corona y Sinfín Máquina	I			I		
7	Cuadro de comando	IL	I	I	IL	I	I
8	Fusibles y conexiones	I	I	I	I	I	I
9	Reles y llaves	I	A	I	I	I	I
10	Sala de máquinas	IL	I	IL	I	IL	I
11	Iluminación de cabina	I	I	I	I	I	I
12	Botonera y señalizaciones de cabina	I	I	I	I	I	I
13	Operador puertas y reglas seguridad	I	I	ILC	I		LCA
14	Techo de cabina		L		L		L
15	Seguridades electromecánicas	I	I	I	I	I	I
16	Corredizas de cabina y contrapeso		IC			IC	
17	Aparato de seguridad		I			IL	
18	Llaves IR Placas		I		I		I
19	Cabina (placas, acrílicos, piso)	IL	IL	IL	IL	IL	IL
20	Guías, braquetas y contrapeso	C		LC		C	
21	Limitadores de curso	I		IC	I	I	IC
22	Cadena o cabos de compensación		I			I	
23	Cabos de tracción y regulador		I			I	
24	Recorrido del ducto (pozo)	I	I	I	I	I	I
25	Fechos hidráulicos y/o electromecánicos	I	I	IA	I	I	IA

Item	Tareas	Ene / Jul	Feb / Ago	Mar / Set ✓	Abr / Oct	May / Nov	Jun / Dic
26	Puertas, carritos, dispositivos de arrastre		I		I		A
27	Botoneras de pisos y señalizaciones	I	I	I	I	I	I
28	Pavimentos y nivelación	I			IA		
29	Polea regulador y/o compensación	I	ILC	I	ILC	I	ILC
30	Fondo de pozo y amortiguadores			IL			IL

Señalamos las irregularidades detectadas

Sala de Máquinas:
Luz en sala maq direccionada sobre tablero y máquina
Luz de emergencia
Matafuegos con validez vencida o inexistente
Ventilación deficiente
Ventana deficiente
Puerta con deficiencia
Acceso inseguro o deficiente
Filtraciones
Provisión eléctrica irregular
Presencia de materiales extraños
Ducto:
Agua en fondo de pozo o filtración
Escaleras fondo de pozo no existe
Acceso o intervención de terceros en el ascensor

OBSERVACIONES: Falta cambiar 2 batería RV
IA para el Dobrack

Vº Bº Técnico Mauro Gómez

Vº Bº Resp. Edificio Lic. Jorge González

I (Inspección, **A** (Ajuste), C (Lubricación) y **L** (Limpieza)
Marque con una **X** en el mes correspondiente
Ajuste ejecutar solamente cuando sea necesario

Thyssenkrupp Elevadores S.R.L.
Avda. Mcal. López 181 el Brasil

FORM. MONARCA-S.R.L. - Tte. Farías 913 - Tel./Fax: 495 772 - 449 193 - RUC: 80013965-9 - C.H.T. Nº 1.843