**CERTIFICADO Nº 1**

**CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/22 - CONTRATO NRO 23/22 - OBRAS DE RESTAURACION DE CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID : 415 209**

**OBRA : LOTE N° 7 - Bacheo Superficial con Mezcla Asfaltica en Caliente y Bacheo Fresado con Carpeta Asfaltica**

**FECHA: 02/09/ 2022**
**HOJA:1/1**

**UBICACIÓN : CONCEJAL ROMERO ENTRE GRAL. BERNARDINO CABALLERO Y MONSEÑOR RODRIGUEZ**

| | | ADJUDICACIÓN | | | | CERTIFICADO 1 | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM Nº | DESCRIPCION | U. MED. | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANT. | TOTAL MONTO | CANT. |
| 1 | Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.) | Un | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1 | *2.000.000* | *0* |
| 2 | Bacheo Superficial con mezcla asfáltica en caliente. (Según EE.TT.) | m2 | 800 | 185.000 | 148.000.000 | 199 | *36.815.000* | *601* |
| 3 | Regularización Asfáltica tasa de consumo 70 kg / m2. (Según EE.TT.) | m2 | 3800 | 115.200 | 437.760.000 | 0 | - | *3800* |
| 4 | Fresado de pavimento. (Según EE.TT.) | m2 | 3800 | 62,500 | 237.500.000 | 1648 | *103.000.000* | *2152* |
| 5 | Carpeta Asfáltica tasa de consumo 102 kg/ m2 ( espesor promedio 4 cm ).(Según EE.TT.) | m2 | 3800 | 197.000 | 748.600.000 | 0 | - | *3800* |
| 6 | Riego de liga tasa 0,8 lts / m2. (Según EE.TT.) | m2 | 3800 | 21.500 | 81.700.000 | 0 | - | *3800* |
| 7 | Señalización horizontal con pintura Termoplástica. (Según EE.TT.) | m2 | 430 | 165.000 | 70.950.000 | 0 | - | *430* |
| 8 | Servicio de limpieza general de la construccion | Gl | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | - | *1* |
| | **MONTO PARCIAL** | | | | **1.728.510.000** | | **141.815.000** | |
| | **TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO** | | | | **1.728.510.000** | | **141.815.000** | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1** | 141.815.000 | 8% |
| **DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%** | -28.363.000 | |
| **RETENCIÓN CAUCIONAL 5%** | -7.090.750 | |
| **MONTO NETO A PERCIBIR** | **106.361.250** | |

**SON GUARANIES: CIENTO SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA**

ARQ. MARCIO PEIXOTO
Fiscal de Obras

Ing. Cristóbal Cabral Aguilar
POR LA CONTRATISTA

FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA

Abog. Antonio R. Velázquez
Secretario General

27 OCT 2022