CALTEC S.R.L.
CONVERSION ESTATICA DE ENERGIA
ELECTRONICA INDUSTRIAL

Nicasio Villalba 441 c/ Centerio de la Epopeya
Tel: 677-562 - Cel: 0981-422-612
E-mail: jcalcena@click.com.py
Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TÉCNICO

Fecha:	5/08/2021		
Cliente:	**Congreso Nacional**	**Teléfono:**	021- 414-5890
Atención:	Ing. Sebastián Romero	**Email:**	mantenimiento.congreso.py@gmail.com

Se realizó el siguiente servicio de mantenimiento a dos equipos de UPS de la marca RIELLO de 100 KVA en el Edificio del Congreso Nacional:

- Soporte técnico de diagnóstico, prevención y solución de fallas.
- Inspección visual del equipo en busca de conexiones sueltas, aislamiento quemado o cualquier otro signo de desgaste.
- Comprobar visualmente la contaminación de líquidos de las baterías y condensadores.
- Limpieza de los recintos del equipo de UPS.
- Se realizó exploraciones térmicas en las conexiones eléctricas y se verificó que todas están apretadas y no generan calor.
- Reajuste de los bornes de cada terminal y conexionado.
- Se realizó una prueba operativa completa del sistema, incluyendo una prueba de avería de batería y se comprobó que hay baterías que ya no retienen la carga.
- Verificación de los interruptores de transferencia del UPS, los interruptores automáticos y los bypass de mantenimiento.
- Reparación del microswitch de la llave de encendido del bypass
- Medición de corriente: tensión de salida 3x390V, tensión de entrada 3x385V, corriente de salida UPS 1: 30 A, UPS 2: 28 A.

Rodrigo Díaz
CI 4.562.031

Jorge Rodríguez
CI 2.837.117

Ing. Jorge Cálcena
CI 1.407.672

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional
05/08/21

CALTEC S.R.L.

CONVERSIÓN ESTÁTICA DE ENERGÍA
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Nicasio Villalba e/ Libertad y Waldino Lovera
Cel.: (0981) 422 612
E-mail: jcalcena@click.com.py - Fdo. de la Mora, Paraguay

CONTROL DE SERVICIO TÉCNICO

NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

N° 0001064

San Lorenzo, 5 de Agosto de 2021

☐ Retiro de Equipo ☐ Entrega ☐ Puesto en funcionamiento ☐ Instalación ☒ Otros

Cliente: Congreso Nacional Dirección:

Solicitante: Equipo: UPS Riello S.N°

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	MATERIALES UTILIZADOS	
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Mantenimiento Preventivo		
de UPS Riello de 100 KVA		
a Verificación de la Entrada y Salida	OK	
Obs. Es necesario cambiar el banco		
Total de las baterías ya no		
retiene la carga.		Ing. Sebastián Romero
		Director
		Dirección de Mantenimiento
		Congreso Nacional
		05/08/21

GRAFISUR
Zavala Cué y 11 de Setiembre - Fdo. de la Mora Tel./Fax 525 - 663 - e-mail grafisur@hotmail.com
Habilitado N° 2116 - RUC.: 473 1508-0 - 1 Tal. 50x3 - 001-001 - 0001051/0001100 - 15/06/2021 - cs

ORIGINAL: CLIENTE / DUPLICADO: ARCHIVO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD