B|Braun Medical Paraguay S.A.
Cristóbal Colón N° 230 y Juan Díaz de Solís
Mariano Roque Alonso
Telefax: +59521750764 / 59521750768

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Cliente: Hospital de Clínicas **Servicio:** Nefrología Pediátrica

Equipos: Maquinas de hemodiálisis marca BBRAUN modelo DIALOG +

Cantidad: Siete (07) **Fecha:** 27/09/19

Número de Serie: 235342; 219621; 219620; 102941; 231057; 231035

TAREAS REALIZADAS:

Limpieza interna y externa de la unidad:

Limpieza externa de la unidad	ok
Limpieza de ruedas y lubricación de las mismas	ok
Limpieza de las pipetas de concentrado y lubricación	ok
Limpieza y lubricación del cabezal de bomba de sangre	ok
Limpieza interna de la unidad	ok
Limpieza del ventilador de la fuente de alimentación	ok
Limpieza de las placas electrónicas	ok

Verificación del test de seguridad:

Test led & Sonido	ok
Test de presión (DFS)	ok
Test de conductividad	ok
Test de temperatura	ok
Test bomba de UF	ok
Test SAD	ok
test Sistema de Sangre	ok

Comprobación de la exactitud del sistema de ultrafiltración:

Valores de ultrafiltración ajustados: Tiempo de Ultrafiltración: 1 hora Objetivo: 1000 ml Tiempo de prueba: 15 minutos Ultrafiltración: resul

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

Lic. Isabel Rolón
Enf. Jefe
Reg. Pro.

Ing. César J. Yegros A.
Jefe
Dpto. de Electromedicina
H.C. - FCM UNA

B|Braun Medical Paraguay S.A.
Cristóbal Colón Nº 230 y Juan Díaz de Solís
Mariano Roque Alonso
Telefax: +59521750764 / 59521750768

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Medición de la temperatura y conductividad del líquido de diálisis con un medidor externo.

Valor de temperatura fijado: 37 °C Valor medido: Parámetro 37°C	Valor de conductividad: 14.0 ms/cm Valor medido: Parámetro 14 ms/cm

Chequeo técnico de seguridad acorde al manual del fabricante:

Medición de presiones venosa y arterial	ok
Medición de presión bloque ABPM	ok
Detección de aire en línea SAD	ok
Detección de fuga de sangre	ok
Limites inferior y superior de presión venosa	ok
Alarma de tapa de bomba abierta	ok
Alarma de conductividad y temperatura	ok

Observaciones:

Prueba de funcionamiento Ok, se procede a la desinfección de los equipos con ácido cítrico

Responsable BBRAUN Medical PY:

VICTOR MASI
Servicio Técnico
B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Lic. Isabel Galeano
Enf. Jefa
Hosp. Prof. UNA

Ing. César J. Yegros A.
Jefe
Dpto. de Electromedicina
H.C. - FCM UNA

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS