A : **ESCR. SERGIO GODOY AYALA**

INTENDENTE MUNICIPAL

DE : **ING. ANA GABRIELA DURÉ ZELAYA**

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Asunto: Informe sobre la Primera Certificación de la Obra **CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO E ILUMINACION EN LA PLAZA KURT DROESE DE LA COLONIA MARANGATÚ,** del distrito de Nueva Esperanza, según **Contrato Nº 199/2022 - ID Nº 417585**. Adjudicado a la Firma **Eliel Construcciones de Eliel Soares de Almeida - RUC: 6506256-6.**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1: Cartel de Obra de estructura metálica de 2x1,5 ml	0%
Rubro Nº 2: Limpieza y preparación del terreno	100%
Rubro Nº 3: Excavación para cimiento	100%
Rubro Nº 4: Encadenado inferior y superior Hº Aº	100%
Rubro Nº 5: Zapatas de Hº Aº	100%
Rubro Nº 6: Pilar de Hº Aº	100%
Rubro Nº 7: Contrapiso de cascote sobre terreno natural	100%
Rubro Nº 8: Mampostería de Nivelación 0,30 ladrillo hueco	100%
Rubro Nº 9: Mampostería de 0,15 hueco para revocar	100%
Rubro Nº 10: Revoque interior y exterior de paredes. 2 capas con hidrófugos	0%
Rubro Nº 11: Instalación de sanitario con caja acoplada	0%
Rubro Nº 12: Instalación de lavatorio con pedestal	0%
Rubro Nº 13: Instalación de mictorio	0%
Rubro Nº 14: Construcción de losa de H°A° para techo	100%
Rubro Nº 15: Aislación en muros de 0,15 y Cubierta	0%
Rubro Nº 16: Puerta Metálica de 0,80 x 2,10 con herrajes y cerraduras	0%
Rubro Nº 17: Ventana tipo balancín con vidrio	0%
Rubro Nº 18: Látex acrílico paredes y vigas	0%
Rubro Nº 19: Pintura sintética para abertura metálica	0%
Rubro Nº 20: Piso Cerámico 30x30 P15 y revestido de azulejo	0%
Rubro Nº 21: Guarda Obra SS.HH	0%
Rubro Nº 22: Instalación de agua corriente incluyendo caños y accesorios	100%
Rubro Nº 23: Cámara séptica y pozo ciego	100%
Rubro Nº 24: Construcción e instalaciones de red eléctricas	100%
Rubro Nº 25: Postes de iluminación de 7200 y artefactos	100%
Rubro Nº 26: Postes de iluminación de 12200 y artefactos	100%
Rubro Nº 27: Alumbrado led 100w 6500k	0%
Rubro Nº 28: Cableado tipo presamblado 2x16	100%
Rubro Nº 29: Instalación de asiento de hormigón	0%
Rubro Nº 30: Limpieza final de la obra	0%

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Primera Certificación y autoriza el pago de la misma.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor al 05 día del mes de octubre del año 2022.

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
Fiscal de Obras

.....

Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya.
Dirección y Fiscalización de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza

ok
Autorizado el pago sobre la primera certificación.
06/10/22.

Eliel Construcciones

DE ELIEL SOARES DE ALMEIDA

RUC: 6506256-6

CELULAR: 0983-221045

Calle Ñangapiry e/ Alecrín – Nueva Esperanza

OBRA: Construcción de Baño Sexado e Iluminación en la Plaza Kurt Droese de la Colonia Marangatú

CONTRATO: Nº 199/2022 - ID Nº 417585

UBICACIÓN: Plaza Kurt Droese de la Colonia Marangatú, Distrito de Nueva Esperanza

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

						PRIMERA CERTIFICACION								
	DESCRIPCION DE OBRA	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Porcentajes			Cantidades Certificadas			Monto Certificado		
						% Anterior	% Presente	% Acumul.	Anterior	Presente	Acumulado	Presente	Anterior	Acumulado
1	Cartel de Obra de estructura metálica de 2x1,5 ml	Un	1	2.000.000	2.000.000	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	Limpieza y preparación del terreno	M2	6	10.000	60.000	0%	100%	100%	0,00	6,00	6,00	60.000	0	60.000
3	Excavación para cimiento	M3	1	60.000	60.000	0%	100%	100%	0,00	1,00	1,00	60.000	1	60.001
4	Encadenado inferior y superior Hº Aº	Ml	21	145.000	3.045.000	0%	100%	100%	0,00	21,00	21,00	3.045.000	2	3.045.002
5	Zapatas de Hº Aº	M3	0,5	1.850.000	925.000	0%	100%	100%	0,00	0,50	0,50	925.000	3	925.003
6	Pilar de Hº Aº	M3	0,54	1.850.000	999.000	0%	100%	100%	0,00	0,54	0,54	999.000	4	999.004
7	Contrapiso de cascote sobre terreno natural	M2	7,8	68.000	530.400	0%	100%	100%	0,00	7,80	7,80	530.400	5	530.405
8	Mampostería de Nivelación 0,30 ladrillo hueco	M2	3,6	200.000	720.000	0%	100%	100%	0,00	3,60	3,60	720.000	6	720.006
9	Mampostería de 0,15 hueco para revocar	M2	36	135.000	4.860.000	0%	100%	100%	0,00	36,00	36,00	4.860.000	7	4.860.007
10	Revoque interior y exterior de paredes. 2 capas con hidrófugos	M2	42	50.000	2.100.000	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0	8	8
11	Instalación de sanitario con caja acoplada	Un	2	750.000	1.500.000	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0	9	9
12	Instalación de lavatorio con pedestal	Un	2	400.000	800.000	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0	10	10
13	Instalación de mictorio	Un	1	350.000	350.000	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0	11	11
14	Construcción de losa de H°A° para techo	M3	0,9	2.500.000	2.250.000	0%	100%	100%	0,00	0,90	0,90	2.250.000	12	2.250.012
15	Aislación en muros de 0,15 y Cubierta	M2	7,8	42.500	331.500	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0	13	13
16	Puerta Metálica de 0,80 x 2,10 con herrajes y cerraduras	Un	2	1.250.000	2.500.000	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0	14	14
17	Ventana tipo balancín con vidrio	Un	2	500.000	1.000.000	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0	15	15
18	Látex acrílico paredes y vigas	M2	42	50.000	2.100.000	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0	16	16
19	Pintura sintética para abertura metálica	M2	2,94	40.000	117.600	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0	17	17
20	Piso Cerámico 30x30 P15 y revestido de azulejo	M2	45	90.000	4.050.000	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0	18	18
21	Guarda Obra SS.HH	Ml	10	80.000	800.000	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0	19	19
22	Instalación de agua corriente incluyendo caños y accesorios	Gl	1	4.620.000	4.620.000	0%	100%	100%	0,00	1,00	1,00	4.620.000	20	4.620.020
23	Cámara séptica y pozo ciego	Gl	1	4.350.000	4.350.000	0%	100%	100%	0,00	1,00	1,00	4.350.000	21	4.350.021
24	Construcción e instalaciones de red eléctricas	Gl	1	2.800.000	2.800.000	0%	100%	100%	0,00	1,00	1,00	2.800.000	22	2.800.022
25	Postes de iluminación de 7200 y artefactos	Un	8	1.550.000	12.400.000	0%	100%	100%	0,00	8,00	8,00	12.400.000	23	12.400.023
26	Postes de iluminación de 12200 y artefactos	Un	1	1.800.000	1.800.000	0%	100%	100%	0,00	1,00	1,00	1.800.000	24	1.800.024

Eliel Soares de Almeida

ELIEL CONSTRUCCIONES
De Eliel Soares de Almeida
R.U.C.: 6506250 - 6

MUNICIPALIDAD NUEVA ESPERANZA
Fiscal de Obras

Ana Gabriela Duré Zelaya
Ingeniera Civil
Registro N° 3543

27	Alumbrado led 100w 6500k	Un	13	750.000	9.750.000	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0	25	25
28	Cableado tipo presamblado 2x16	Ml	270	15.500	4.185.000	0%	100%	100%	0,00	270,00	270,00	4.185.000	26	4.185.026
29	Instalación de asiento de hormigón	Un	10	1.150.000	11.500.000	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0	27	27
30	Limpieza final de la obra	Gl	1	1.200.000	1.200.000	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0	28	28
	TOTAL				**83.703.500**							**43.604.400**	**406**	**43.604.806**

TOTAL CERTIFICACION	**43.604.400**
FONDO DE REPARO (5%)	**2.180.220**
TOTAL A COBRAR	**41.424.180**

SON GUARANIES: CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA.-

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA

Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya
Fiscal de Obras de la Municipalidad de Nueva Esperanza

ELIEL CONSTRUCCIONES
De Eliel Soares de Almeida
R.U.C.: 6506256 - 6

Eliel Soares de Almeida
Contratista
RUC 6506256-6