CERTIFICADO Nº 1 - 05/06/2023

LLAMADO: CD N° 2/2023 "CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL PARA LA ESC. BAS. NRO 4371 VIRGEN DE CAACUPE" con ID: 430461

AVANCE DE OBRA

Contractual						Cantidades obra Ejecutada			Importe		
Nº	RUBRO	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL	Anterior	Presente	Actual	Acumulado Anterior	Presente	Acaumulado Actual
	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL										
1	Limpieza y preparación del terreno	GL	1	422.000	422.000	0,00	1,00	1,00	-	422.000	422.000
2	Cartel de obras colocado 1,20 x 2,00	GL	1	1.632.619	1.632.619	0,00	1,00	1,00	-	1.632.619	1.632.619
3	Muro de Piedra Bruta Colocada	M3	66	394.308	26.024.328	0,00	66,00	66,00	-	26.024.328	26.024.328
4	Cimiento de H°A° para base de Postes	M3	5	1.517.000	7.585.000	0,00	5,00	5,00	-	7.585.000	7.585.000
5	Nivelacion de Ladrillos comunes	M2	63	160.833	10.132.479	0,00	63,00	63,00	-	10.132.479	10.132.479
6	Poste de Hº fabricado in situ para esquinero y portones	UN	8	314.000	2.512.000	0,00	8,00	8,00	-	2.512.000	2.512.000
7	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. 2,50 m.	UN	105	90.750	9.528.750	0,00	105,00	105,00	-	9.528.750	9.528.750
8	Tejido de alambre (malla metálica de 3" - calibre 12)	M2	315	31.700	9.985.500	0,00	315,00	315,00	-	9.985.500	9.985.500
9	Alambre de púas	ML	630	2.213	1.394.190	0,00	630,00	630,00	-	1.394.190	1.394.190
10	Alambre liso galvanizado nº 9	ML	630	2.200	1.386.000	0,00	630,00	630,00	-	1.386.000	1.386.000
11	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3,00 x 1,50	M2	1	2.645.000	2.645.000	0,00	1,00	1,00	-	2.645.000	2.645.000
12	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 x 1,50	M2	1	1.476.250	1.476.250	0,00	1,00	1,00	-	1.476.250	1.476.250
13	Limpieza final y retiro de escombros	GL	1	580.660	580.660	0,00	1,00	1,00	-	580.660	580.660
TOTAL GENERAL					**75.304.776**				**-**	**75.304.776**	**75.304.776**
								PORCENTAJES %	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Total Presente Certificado	75.304.776
5% Retencion Fondo de Reparo	3.765.240
Neto a Cobrar	71.539.536

CONSTRUCTORA METALÚRGICA
MIQUEAS
RUC: 3.628.310 - 0

JOSE ARIEL FARIÑA BORDON
ARQUITECTO - REG NRO 3723