CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 13/22 – CONTRATO Nº 77/2022 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y EMPEDRADOS - PLURIANUAL EJERCICIO 2022-2023 - (ID Nº 419066).-

OBRA - **LOTE 29: CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y EMPEDRADO.-**

UBICACION: **BARRIO CIUDAD NUEVA, FRACCIÓN YKUA KAAGUY.-**

FECHA: 12/ 04/ 2023

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	ADJUDICADO CANT.	ADJUDICADO PRECIO UNITARIO	ADJUDICADO PRECIO TOTAL	RUBROS NO EJECUTADOS A COMPENSAR CANT.	RUBROS NO EJECUTADOS A COMPENSAR MONTO TOTAL	CERTIFICADO 1 CANT.	CERTIFICADO 1 TOTAL MONTO	SALDO CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	1.565,00	3.800	5.947.000	65,50	248.900	1.499,50	5.698.100	0,00
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	1.565,00	7.600	11.894.000	65,50	497.800	1.499,50	11.396.200	0,00
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	1,00	1.900.000	1.900.000	0,00	0	1,00	1.900.000	0,00
4	Remosión de empedrado. (Según EE.TT.)	m2	101,00	20.900	2.110.900	0,00	0	101,00	2.110.900	0,00
5	Remosión de tubos. (Según EE.TT.)	un	18,00	93.100	1.675.800	10,00	931.000	8,00	744.800	0,00
6	Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	m3	144,00	61.750	8.892.000	0,00	0	144,00	8.892.000	0,00
7	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	304,00	33.250	10.108.000	162,40	5.399.800	141,60	4.708.200	0,00
8	Cuneta tipo cordon de Hº (Según EE.TT.)	m3	14,40	1.425.000	20.520.000	1,05	1.496.250	13,35	19.023.750	0,00
9	Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	95,00	237.500	22.562.500	32,27	7.664.125	62,73	14.898.375	0,00
10	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	980,00	57.000	55.860.000	0,00	0	980,00	55.860.000	0,00
11	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	9,80	118.750	1.163.750	0,00	0	9,80	1.163.750	0,00
12	Excavación. (Según EE.TT.)	m3	142,56	57.000	8.125.920	0,00	0	142,56	8.125.920	0,00
13	Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT)	m3	144,32	422.750	61.011.280	4,79	2.024.973	139,53	58.986.308	0,00
14	Construcción de piso de Hº de e: 0,10m. (Según EE.TT.)	m2	180,40	142.500	25.707.000	3,40	484.500	177,00	25.222.500	0,00
15	Construcción de losa de HºA° tipo pontillon para cruce de calle e: 0,20m. (Según EE.TT.)	m3	7,60	2.812.000	21.371.200	0,40	1.124.800	7,20	20.246.400	0,00
16	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1,00	1.900.000	1.900.000	0,00	0	1,00	1.900.000	0,00
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					**260.749.350**		**19.872.148**		**240.877.203**	

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	SEGÚN ACTA DE ACUERDO CANT.	SEGÚN ACTA DE ACUERDO PRECIO UNITARIO	SEGÚN ACTA DE ACUERDO PRECIO TOTAL	RUBROS EJECUT. A MAS EN COMPENSACION CANT.	RUBROS EJECUT. A MAS EN COMPENSACION TOTAL MONTO	RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION - C 1 CANT.	RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION - C 1 TOTAL MONTO	SALDO CANT.
4	Remosión de empedrado. (Según EE.TT.)	m2	30,00	20.900	627.000	0,00	0	30,00	627.000	0,00
6	Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	m3	8,30	61.750	512.525	0,00	0	8,30	512.525	0,00
10	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	46,00	57.000	2.622.000	0,00	0	46,00	2.622.000	0,00
11	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	0,46	118.750	54.625	0,00	0	0,46	54.625	0,00
12	Excavación. (Según EE.TT.)	m3	191,44	57.000	10.912.080	0,00	0	191,44	10.912.080	0,00
17	Pilares de Hº	m3	0,780	2.689.580	2.097.872	0,00	0	0,780	2.097.872	0,00
18	Zapatas de Hº	m3	1,3624693	2.235.680	3.046.045	0,00	0	1,3624693	3.046.045	0,00
TOTAL MONTO - RUBROS EJECUT. EN COMPENSACION					**19.872.148**		**0**		**19.872.148**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1	260.749.350	100%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-52.149.870	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-13.037.467	
MONTO NETO A PERCIBIR	195.562.013	

Son Guaranies: CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRECE.----------

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

INMACULADA M. RIOS E.
Fiscal de Obra

ABOG. SONIA BARRIOS
Fiscal de Obra

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
Richard Samuel López Cantero
Contratista

SAN FRANCISCO
EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80039267-1

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
21 ABR 2023
TESORERIA
PAGADO