Asunción, 04 de Enero de 2021.

CONSTANCIA DE VISITA

Por este medio se hace constar que la Empresa INELEC S.A. se presento Al Ministerio de Educación y Ciencia a realizar una visita técnica para verificar el funcionamiento de los ascensores OTIS con sala de maquinas ubicados en la dirección 15 de agosto entre General Díaz y Eduardo Victor Haedo, Edificio Indalecio Cardozo.

A continuación los ítems de mantenimientos preventivos a realizar.

Ítem	Sub Ítem	Descripción del servicio	Unidad de medida	Presentación	Cantidad
1	1.1	Lubricación de Guías	1	Evento	1
	1.2	Ajuste y control de todos los componentes, mecánicos, eléctricos, electrónicos e hidráulicos del ascensor	1	Evento	1
	1.3	Inspecciones de las suspensiones y sistema de seguridad	1	Evento	1

Atentamente.

Daniel Cabral.
Coord. Técnico
INELEC SA

INELEC S.A
Rojas Silva N° 1284 - Tel: 201 915
Asunción - Paraguay

/MEC Enero

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Dirección de Administración y Reparación de Edificios
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Gualberto Martínez
Pol. N° 10.365
Jefe Dpto. de Mant. y Repar.
Dirección Administrativa

Asunción, 07 de Enero del 2022

Señores:
Ministerio de Educación y Ciencia

INFORME TÉCNICO Nº 108/21

Referencia: Contrato 20/2021.

Licitación por concurso de ofertas N° 03/2021 "Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores del Edificio Ramón Indalecio Cardozo" Plurianual 2021/20212. Adjudicado por resolución MEC N° 80 de fecha 16 de Abril de 2021. ID N° 387.774.

Hemos procedido a realizar los siguientes trabajos en los ascensores según orden de servicio **N° 01**

Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de medida	Presentación	Cantidad
1.1	Lubricación de Guías	Evento	unidad	1
1.2	Ajustes y control del estado de todos los componentes mecánicos, eléctricos e hidráulicos del ascensor.	Evento	unidad	1
1.3	Inspección de las suspensiones y sistema de seguridad	Evento	unidad	1

Atentamente.

Daniel Cabral.
Coord. Técnico
INELEC SA

/MEC 108

INELEC

Rojas Silva nº 1269 - Telefax: (021) 201 915
E-mail: inelec@inelec.com.py
Asunción - Paraguay

FICHA DE TRABAJOS

Nº 12035

Fecha	04 / 01 /2022
Hora Entrada:	Hs.
Hora Salida:	Hs.

Edificio: MEC.

Trabajos realizados por su orden en:

Técnico(s): Luis. Paniagua.

Ascensor 1. Funcionando

Nº de Obra

Ta / 1 y 2

Descripción de Trabajos realizados

MANTENIMIENTO

Lubricación	Limpieza	Revisión	Ajustes / Regulación
☐ Reductor	☐ S. Máq: Equip. y Piso	☐ Vibración - Ruidos	☐ Carbones y Palancas
☐ Bujes	☐ Sobre Cab. y Contrap.	☐ Arranque - Parada - Acel	☐ Contactos y Rele
☐ Selector	☐ Puerta Cabina	☐ Iluminación y Vent. Cabina	☐ Freno
☐ Mec. Reg. Veloc.	☐ Puerta de Piso	☐ Botones Alarma, PA, PC	☐ Nivelación de Pisos
☐ Guías Cab. y Contrap.	☐ Barras Puertas	☐ Indicadores - Señalización	☐ Operador Puerta Cab.
☐ Mec. Puertas	☐ Fosa	☐ Cuadro: Carb y Palancas	☐ Alineación Puertas Cab.
☐ Poleas de Desvío	☐ Cielo Raso Cab.	☐ Reles Conec. Flex, Fusibles	☐ Rampa
☐ Poleas Susp. Cab. y Contrap	☐ Umbrales - Soleras	☐ Colec - Carb: MG, MT, Ex, Rg.	☐ Cerradores de Puertas P.
	☐ Cuadro: Contactos	☐ Cabos: Estado, Tens y Fijac.	☐ Garfos y Trancas Piso
	☐ Colector	☐ Selector: Cinta, Contac.	☐ Alineación Puertas Piso
		☐ Límites Sup e Inf.	

Observaciones - Trabajos - Averías:

Mantenimiento correspondiente al mes de enero del 2022

Materiales Faltantes:

Firma del Técnico

Firma

Aclaración o Sello