M.E. Nº 00036081

Cambyretá, 18 de OCTUBRE de 2.019

Señor
FRANCISCO JAVIER PEREIRA R.
INTENDENTE MUNICIPAL DE CAMBYRETÁ
Presente

El/la que suscribe JAIME BECZKO
con C.I.Nº 510052, domiciliado en Aº POLA -,
se dirige a usted a fin de solicitar PAGO POR LA 5ta CERTIFICACION POR CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA, DRENAJES Y ENTUBAMIENTO. CONTINUACION CALLE 29 DE SETIEMBRE CAMINO A BARROGUASU - CONTRATO 20/2019

Atentamente.

Firma:

Teléf. Nº 0985-705896

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Recibido en secretaria general hoy 18
de Octubre de 2019
siendo las 07 horas
María Del Carmen Arrúa
Dirección de Obras y Proyectos
Municipalidad de Cambyretá

Carmen Pantagua
Recepción
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
DIRECCION DE OBRAS
MESA DE ENTRADA
Fecha: 18/10/19 Hora:
Recibido:
Firma:

Escaneado con CamScanner

CERTIFCICADO N° 3

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

19 " Construccion de empedrado con cordon cuneta, drenajes y entubamiento, uacion Calle 29 de septiembre camino a Barrero Guasu con ID: 364436
Contrato N° 20/2019

CONTRATISTA:	ÑANE MBA'E EMPRENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
FECHA:	17/10/2019
FECHA DE INICIO:	01/07/2019
PLAZO INICIAL:	150 días
PLAZO PRORROGADO:	108 días
DIAS TRASCURRIDOS:	178 días
DIAS DE LLUVIA:	28 días (hasta fin de setiembre)
DIAS DE MULTA:	0 días

3	4	5	6	7	CANTIDADADES			MONTO (GUARANIES)		
Descripción*	U. M.*	Cantidad*	Precio unitario** (IVA incluido) [indicar el precio unitario por item]	Precio Total** (IVA incluido) [indicar el precio total por item]	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado
Construcción de empedrado										
Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000	0,6	0,3	0,9	540.000	270.000	810.000
Pavimento tipo empedrado	Unidad Medida Global	4.070	30.850	125.559.500	1926,6	156	2082,6	59.435.610	4.812.600	64.248.210
Cordón cuneta de hormigón pre elaborado	Unidad Medida Global	1.024	85.000	87.040.000	487	166	653	41.395.000	14.110.000	55.505.000
Baden de Hº Aº con hormigón pre elaborado	Unidad Medida Global	87,1	205.000	17.855.500	15	0	15	3.075.000	0	3.075.000
Cordón escondido de Hormigón	Unidad Medida Global	81	28.000	2.268.000	16	22	38	448.000	616.000	1.064.000
Relleno compactado de espalda de cordones	Unidad Medida Global	1.024	3.500	3.584.000	420	0	420	1.470.000	0	1.470.000
Provisión y colocación de tubos de 0,50 m H°A°, incluye excavación	Unidad Medida Global	90	130.000	11.700.000	0	90	90	0	11.700.000	11.700.000
Cabecera de alcantarillas de H° A°, según detalles	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	0	1	1	0	1.800.000	1.800.000
Registro de Hormigón Armado de tapa de Hormigon armado, tipo R1, según detalles.	Unidad Medida Global	2	900.000	1.800.000	0	2	2	0	1.800.000	1.800.000
Registro de Mampostería con tapa y base de Hormigon armado, tipo R2, según detalles.	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000	0	2	2	0	1.300.000	1.300.000
Pantalla de mampostería de ladrillos comunes para cabecera de Drenajes, según detalles	Unidad Medida Global	1	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Drenajes según detalles	Unidad Medida Global	255	98.000	24.990.000	60	80	140	5.880.000	7.840.000	13.720.000
Colocación de cernidura de piedra.	Unidad Medida Global	4.070	850	3.459.500	0	0	0	0	0	0
Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad Medida Global	4	500.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Adecuación de sistema de agua potable y registros cloacales.	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000	0	0	0	0	0	0
Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0
				285.706.500				112.243.610	44.248.600	156.492.210
							Fondo de reparo 5%:	5.612.181	2.212.430	7.824.611
							Neto a cobrar Gs.:	106.631.429	42.036.170	148.667.599

OS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA GUARANÍES

Arq. Jaime Beczko
EMPRENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
CONSULTORA
ÑANE MBA'E
E-mail: arqjaimebeczko@gmail.com
Tel./fax. (0711) 20356 20354 Colonias Unidas Itapúa Paraguay

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapúa Paraguay

Arq. Luis Roa
Fiscal de Obras

Escaneado con CamScanner