GOBERNACION DEL GUAIRA

CERTIFICADO DE OBRA N°1

OBRA: CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD FAMILIAR (USF) POTRERO — **CONTRATO N°: 528/2019** — **FECHA: 06/12/19**

CONTRATISTA: JM DISTRIBUIDORA SA

ITEM	RUBROS	UNID	CANTID	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA 30%		CANTIDAD PRESENTADA 30%	
	Rubros					Suficiencia del rubro sobre el total %	CERTIFICADO 1	ACUMULADO	PRESENTE
1	Limpieza y preparación del terreno	gl	1	445.000	445.000	0,00249160	0,00249160	0,00249160	445.000
2	Replanteo y Marcación	m2	81,4	9.000	732.600	0,00410190	0,00410190	0,00410190	732.600
3	Cartel de Obra	gl	1	749.000	749.000	0,41937243	0,41937243	0,41937243	749.000
4	Cimiento -Piedra Bruta	m3	21	430.000	9.030.000	5,05598538	5,05598538	5,05598538	9.030.000
5	Encadenado Inferior y Superior de H°A° 12x27	m3	3,6	2.878.000	10.360.800	5,80111332	5,80111332	5,80111332	10.360.800
6	Muro de Nivelación	m2	16	94.000	1.504.000	0,84210432	0,84210432	0,84210432	1.504.000
7	Zapatas con columnas	m3	1,8	2.950.000	5.310.000	2,97312097	2,97312097	2,97312097	5.310.000
8	Relleno de Interiores	m3	24	120.000	2.880.000	1,61254019	1,61254019	1,61254019	2.880.000
9	Relleno de zona de Obra	m3	44	120.000	5.280.000	2,95632368	2,95632368	2,95632368	5.280.000
10	Aislación horizontal p/ Muros	ml	60	29.000	1.740.000	0,97424303	0,97424303	0,97424303	1.740.000
11	Mampostería de elevación de ladrillo comun de 0,15m a revocar	m2	192	88.350	16.963.200	9,49786170	7,59828936	7,59828936	13.570.560
12	Techo de tejas c/ tirantes de Madera y tejuelones	m2	112	343.800	38.505.600	21,55966231	0,00000000	0,00000000	0
13	Colocación de hormigon armado -Dintel con Varilla Armada	ml	60	28.100	1.686.000	0,94400790	0,00000000	0,00000000	0
14	Colocación de pisos -contrapisos de cascotes	m2	81,4	46.300	3.768.820	2,11019920	2,04689323	2,04689323	3.679.692
15	Carpeta de mortero de cemento de E:3cm	m2	81,4	39.200	3.190.880	1,78660494	1,78660494	1,78660494	3.190.880
16	Colocación de pisos -contrapisos de cascotes en frente	m2	22,2	46.200	1.025.640	0,57426587	0,57426587	0,57426587	1.025.640
17	Cordon de ladrillo de 0,15para piso en Galeria	m2	5,36	86.300	462.568	0,25899635	0,25899635	0,25899635	462.568
18	Revoques de MUROS CON HIDROFUGO	m2	322	39.800	12.815.600	7,17557987	6,09924289	6,09924289	10.893.260
19	Carpeta de mortero de cemento de E:3cm	m2	22,2	26.400	586.080	0,32815193	0,27892914	0,27892914	586.080
						100	40	40	
								TOTAL DE AVANCE DE LA OBRAS	71.440.080
	ANTICIPO OTORGADO: 20%							DESCUENTO DE ANTICIPO	35.720.040
								CERTIFICADO N° 1 DE AVANCE DE OBRAS	35.720.040

Arnaldo José Baeza
Contratista
JM DISTRIBUIDORA SA
RUC: 80034253-9

ARQ. ANDRESA BRUNO
Fiscal de Obras

Andresa Bruno
ARQUITECTA
Fiscal de Obras
Gobernación del Guaira