MB CONSTRUCTORA

CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. N.º 05/2024 CONTRATO N.º 51/2024 CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (LOMADA ELEVADA) EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - ID N.º 448.671

OBRA LOTE 8: AVENIDA REPUBLICA DEL PERU REFERENCIA FRENTE AL COLEGIO SOLDADO PARAGUAYO-BARRIO DON BOSCO

FECHA: 21/02/2025

MB CONSTRUCTORA

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	ATRIBUTOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provision y colocacion de cartel de obra 1.00x1.00 Con estructura metalica e impresión digital. Segun EE.TT.	UN	1,00	893.000	893.000	0,00	0	1,00
2	Tramo 1 - Limpieza y preparacion de terreno. Según EE.TT.	HS	1,00	328.597	328.597	1,00	328.597	0,00
3	Tramo 1 - Demolicion de reductor de velocidad. Segun EE.TT.	HS	4,00	348.433	1.393.732	0,00	0	4,00
4	Tramo 1 - Reposicion de pavimento Asfaltico por demolicion de reductor de velocidad. Segun EE.TT.	TN	1,00	671.561	671.561	0,00	0	1,00
5	Tramo 1 - Marcacion y replanteo. Según EE.TT.	M2	33,70	8.315	280.216	33,70	280.216	0,00
6	Tramo 1 - Demolicion de pavimento tipo asfaltico. Según EE.TT	M2	6,90	94.000	648.600	6,90	648.600	0,00
7	Tramo 1 - Vigas de borde 0,25 x 0,40 mts FCK = 250Kg/cm2. Según EE.TT.	M3	0,77	3.194.333	2.459.636	0,77	2.459.636	0,00
8	Tramo 1 - Pavimento de hormigon armado FCK=250Kg/ cm2 . Según EE.TT	M3	1,35	3.250.000	4.387.500	1,35	4.387.500	0,00
9	Tramo 1 - Pavimento de ladrillo prensado tipo Paver e:10cm Según EE.TT.	M2	16,90	175.356	2.963.516	0,00	0	16,90
10	Tramo 1 - Pavimento tipo asfaltico para Rampa con 5% a 12% de Pendiente Según EE.TT.	TN	0,62	671.561	416.368	0,00	0	0,62
11	Tramo 1 - Rejilla de piso de hierro 0.50 x 3.00 mts. Según EE.TT.	UN	2,00	480.000	960.000	0,00	0	2,00
12	Tramo 1 - Pintura Termoplástica colocacion en caliente para demarcacion vial. Según EE.TT	M2	13,58	243.675	3.309.107	0,00	0	13,58
13	Tramo 1 - Cartelería de Señalización vertical con indicación de paso Elevado. Según EE.TT	UN	2,00	1.741.375	3.482.750	0,00	0	2,00
14	Tramo 1 -Remoción y reposición de veredas. Según EE.TT.	M2	3,00	217.667	653.001	0,00	0	3,00
15	Tramo 1 - Servicio de limpieza general de la construcción	UN	1,00	563.583	563.583	0,00	0	1,00
16	Tramo 2 - Limpieza y preparacion de terreno. Según EE.TT.	HS	1,00	328.597	328.597	1,00	328.597	0,00
17	Tramo 2 - Demolicion de reductor de velocidad. Segun EE.TT.	HS	4,00	348.433	1.393.732	0,00	0	4,00
18	Tramo 2 - Reposicion de pavimento Asfaltico por demolicion de reductor de velocidad. Segun EE.TT.	TN	1,00	671.561	671.561	0,00	0	1,00
19	Tramo 2 - Marcacion y replanteo. Según EE.TT.	M2	48,30	8.315	401.615	48,30	401.615	0,00
20	Tramo 2 - Demolicion de pavimento tipo asfaltico. Según EE.TT	M2	8,84	94.000	830.960	8,84	830.960	0,00
21	Tramo 2 - Vigas de borde 0,25 x 0,40 mts FCK = 250Kg/cm2. Según EE.TT.	M3	1,00	3.194.333	3.194.333	1,00	3.194.333	0,00
22	Tramo 2 - Pavimento de hormigon armado FCK=250Kg/ cm2 . Según EE.TT	M3	1,93	3.250.000	6.272.500	1,93	6.272.500	0,00
23	Tramo 2 - Pavimento de ladrillo prensado tipo Paver e:10cm Según EE.TT.	M2	24,15	175.356	4.234.847	0,00	0	24,15
24	Tramo 2 - Pavimento tipo asfaltico para Rampa con 5% a 12% de Pendiente Según EE.TT.	TN	0,88	671.561	590.974	0,00	0	0,88
25	Tramo 2 - Rejilla de piso de hierro 0.50 x 3.00 mts. Según EE.TT.	UN	2,00	480.000	960.000	0,00	0	2,00
	SUB - TOTAL				41.290.268		10.132.858	

Lucio Báez
Jefe de Vialidad

Ing. Richard Ferrares
Jefe de Fiscalización

Ing. Diego González
Dir. Civil
Dir. Area Urbana

MB CONSTRUCTORA
RUC: 496560-6
Adm. de Contratos

MB CONSTRUCTORA

CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. N.º 05/2024 CONTRATO N.º 51/2024 CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (LOMADA ELEVADA) EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - ID N.º 448.671

OBRA LOTE 8: AVENIDA REPUBLICA DEL PERU REFERENCIA FRENTE AL COLEGIO SOLDADO PARAGUAYO-BARRIO DON BOSCO

FECHA: 21/02/2025

MB CONSTRUCTORA

ITEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
		ATRIBUTOS	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
26	Tramo 2 - Pintura Termoplástica colocacion en caliente para demarcacion vial. Según EE.TT	M2	19,40	243.675	4.727.295	0,00	0	19,40
27	Tramo 2 - Cartelería de Señalización vertical con indicación de paso Elevado. Según EE.TT	UN	2,00	1.741.375	3.482.750	0,00	0	0,00
28	Tramo 2 - Remoción y reposición de veredas. Según EE.TT.	M2	3,00	217.667	653.001	0,00	0	3,00
29	Tramo 2 - Servicio de limpieza general de la construccion	UN	1,00	563.583	563.583	0,00	0	1,00
30	Tramo 3 - Limpieza y preparacion de terreno. Según EE.TT.	HS	1,00	328.597	328.597	1,00	328.597	0,00
31	Tramo 3 - Demolicion de reductor de velocidad. Segun EE.TT.	HS	4,00	348.433	1.393.732	4,00	1.393.732	0,00
32	Tramo 3 - Reposicion de pavimento Asfaltico por demolicion de reductor de velocidad. Segun EE.TT.	TN	1,00	671.561	671.561	1,00	671.561	0,00
33	Tramo 3 - Marcacion y replanteo. Según EE.TT.	M2	63,30	8.315	526.340	63,30	526.340	0,00
34	Tramo 3 - Demolicion de pavimento tipo asfaltico. Según EE.TT	M2	10,84	94.000	1.018.960	10,84	1.018.960	0,00
35	Tramo 3 - Vigas de borde 0,25 x 0,40 mts FCK = 250Kg/cm2. Según EE.TT.	M3	1,22	3.194.333	3.897.086	1,22	3.897.086	0,00
36	Tramo 3 - Pavimento de hormigon armado FCK=250Kg/ cm2 . Según EE.TT	M3	2,53	3.250.000	8.222.500	2,53	8.222.500	0,00
37	Tramo 3 - Pavimento de ladrillo prensado tipo Paver e:10cm Según EE.TT.	M2	31,65	175.356	5.550.017	22,08	3.871.860	9,57
38	Tramo 3 - Pavimento tipo asfaltico para Rampa con 5% a 12% de Pendiente Según EE.TT.	TN	2,32	671.561	1.558.022	2,32	1.558.022	0,00
39	Tramo 3 - Rejilla de piso de hierro 0.50 x 3.00 mts. Según EE.TT.	UN	2,00	480.000	960.000	0,00	0	2,00
40	Tramo 3 - Pintura Termoplástica colocacion en caliente para demarcacion vial. Según EE.TT	M2	25,22	243.675	6.145.484	23,20	5.653.260	2,02
41	Tramo 3 - Cartelería de Señalización vertical con indicación de paso Elevado. Según EE.TT	UN	2,00	1.741.375	3.482.750	1,00	1.741.375	1,00
42	Tramo 3 - Remoción y reposición de veredas. Según EE.TT.	M2	3,00	217.667	653.001	0,00	0	3,00
43	Tramo 3 - Servicio de limpieza general de la construcción	GL	1,00	563.583	563.583	0,00	0	1,00
	SUB - TOTAL				44.398.262		28.883.293	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				86.688.546		48.015.847	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1	48.015.847	56%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	9.603.169	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%,	2.400.792	
MONTO NETO A PERCIBIR	36.011.886	

SON GUARANIES: TREINTA Y SEIS MILLONES, ONCE MIL, OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS.----------

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE - CIUDAD DEL ESTE - División de Fiscalización

LUCIO BAEZ
FISCAL DE OBRA

MB CONSTRUCTORA
EMPRESA CONTRATISTA

Municipalidad de C.D.E. - División de Fiscalización

ARQ. RICHARD FERNANDEZ
JEFE DE FISCALIZACION

Municipalidad del Este Municipio - MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE - Dirección de Area Urbana

ING. RODRIGO GONZALEZ
DIRECTOR DE AREA URBANA

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0