Municipalidad Nacional de Asuncion **Direccion de Obras Municipales** **Ing. Antoliano Benitez**	**Intendente Municipal: Oscar Rodríguez** **Direccion General de Obras** **Ing. Mirtha Acha**
Obra: **"DESAGUE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LAS CALLES ISABEL LA CATOLICA Y KANONNIKOFF" - ID 388.594**	**Certificado Mensual N°:** **9**
Contratista **CONSORCIO CPV** **Sargento Cespedes casi Sacramento** **Tel: (021) 290225**	**Correspondiente al mes de:** **OCTUBRE 2023**

PLANILLA DE MEDICION DE OBRA

Nº de Item	Codigo Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidades				
				Cant. Contractual	Cant. Adenda	Certificados		
						Anterior	Presente	Acumulada
1	72101510-005	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES	Unidad	13	13	13,00	-	13,00
2	72101510-005	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA CORRIENTE	Unidad	13	13	13,00	-	13,00
3	72101510-005	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE CORDONES DE Hº PREFABRICADO	Metro lineal	360	-	-	-	-
4	72101510-005	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	6.903	-	-	-	-
5	72101510-005	REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	Metros cuadrados	4.144	3.679	3.679,00	-	3.679,00
6	72101510-005	BASE TELFORD - e= 0,25 m	Metros cuadrados	6.903	8.290	7.826,00	464,00	8.290,00
7	72101510-005	RIEGO DE LIGA	Litros	14.657	-	-	-	-
8	72101510-005	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA - Tasa 50 kg/m2	Tonelada	611	-	-	-	-
9	72101510-005	CARPETA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE - Tasa 100 kg/m2	Tonelada	1.221	-	-	-	-
10	72101510-005	EXCAVACIÓN	Metros cúbicos	13.084	15.442	15.442,00	-	15.442,00
11	72101510-005	ENTIBADO	Metros cuadrados	2.240	5.212	5.212,00	-	5.212,00
12	**72101510-005**	**Relleno y compactación**						
12.1		ASIENTO DE PIEDRA TRITURADA V - e=0,15 m	Metros cúbicos	771	480	480,00	-	480,00
12.2		RELLENO COMPACTADO CON ARENA LAVADA	Metros cúbicos	3.148	2.496	2.496,00	-	2.496,00
12.3		RELLENO COMPACTADO CON DESTAPE DE CANTERA e= 0,50 m	Metros cúbicos	1.698	3.689	3.689,00	-	3.689,00
13	**72101510-005**	**Desague pluvial**						
13.1		ALCANTARILLA 1,0 x 1,0 m	Metro lineal	112	-	-	-	-
13.2		ALCANTARILLA 1,5 x 1,5 m	Metro lineal	827	683	683,00	-	683,00
13.3		ALCANTARILLA 2,0 x 2,0	Metro lineal	281	-	-	-	-
13.4		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE Ø 600 mm	Metro lineal	180	333	260,00	-	260,00
13.5		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE Ø 800 mm	Metro lineal	200	42	31,00	-	31,00
13.6		SUMIDEROS DE UNA BOCA	Unidad	42	-	-	-	-
13.7		SUMIDEROS DE DOS BOCAS	Unidad	16	17	15,00	-	15,00
13.8		REGISTRO DE INSPECCIÓN 2,4 x 2,4	Unidad	23	-	-	-	-
13.9		REGISTROS DE INSPECCIÓN 3,0 x 3,0	Unidad	8	-	-	-	-
13.10		ESTRUCTURA DE SALIDA	Metros cúbicos	30	-	-	-	-
14	72101510-005	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE	Metros cúbicos	17.009	15.685	15.685,00	-	15.685,00
15	**72101510-005**	**Readecuación del desague cloacal - cañerías y accesorios proveidos por Essap**						
15.1		Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados	114	114	114,00	-	114,00
15.2		Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	80	80	80,00	-	80,00
15.3		Remoción de veredas con contrapiso	Metros cuadrados	720	446	446,00	-	446,00
15.4		Excavación	Metros cúbicos	2.046	3.214	3.214,00	-	3.214,00
15.5		Colocación de ramales domiciliarios PVC Ø 100 mm	Unidad	240	150	93,00	-	93,00
15.6		Colocación de tuberías de PVC de Ø 150 mm	Metro lineal	2.450	-	-	-	-
15.7		Asiento de zanja para colectores	Metros cúbicos	171	161	161,00	-	161,00
15.8		Relleno y compactación de zanjas	Metros cúbicos	1.364	1.607	1.607,00	-	1.607,00
15.9		Registro con tapa triangular de Hº Fº de 130kg	Unidad	26	21	19,00	1,00	20,00
15.10		Prueba hidráulica en tuberías	Metro lineal	3.890	2.415	1.948,50	-	1.948,50
16	**72101510-005**	**Readecuación de agua corriente - cañerias y accesorios proveídos por Essap**						
16.1		Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados	114	114	114,00	-	114,00
16.2		Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	80	80	80,00	-	80,00
16.3		Excavación	Metros cúbicos	1.364	889	889,00	-	889,00
16.4		Remoción de veredas con contrapiso	Metros cuadrados	1.945	1.150	1.150,00	-	1.150,00
16.5		Asiento y relleno de material arenoso	Metros cúbicos	171	111	111,00	-	111,00
16.6		En PEAD de diámetro 2"	Metro lineal	2.450	1.853	1.853,00	-	1.853,00
16.7		En PEAD de diámetro 3/4" (ramales)	Unidad	240	240	93,00	-	93,00
16.8		Válvulas 2"	Unidad	26	26	7,00	-	7,00
16.9		Prueba hidráulica en tuberías	Metro lineal	3.410	1.853	800,00	1.053,00	1.853,00
16.10		Interconexiones y derivaciones con tuberías existentes - Diámetro 50 mm a 50 mm	Unidad	16	16	16,00	-	16,00
17	**72101510-005**	**Varios**						
17.1		Señalización Horizontal - pintura termoplástica de colores blanco y amarillo	Metros cuadrados	720	432	-	432,00	432,00
17.2		Cartel de obra	Unidad	2	2	2,00	-	2,00
17.3		Remoción de pavimento de hormigón hidráulico	Metros cuadrados	2.000	3.654	3.654,00	-	3.654,00
		RUBROS ADENDA						
RA1		REMOCION DE CORDONES	Metro lineal		1.645	1.645,00	-	1.645,00
RA2		REMOCION Y RETIRO DE EMPEDRADO	Metro cuadrados		1.224	1.224,00	-	1.224,00
		DESAGUE PLUVIAL						

CONSORCIO CPV
RUC 80110468-8

Ing. Carlos Gómez Z.
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

RA3		ALCANTARILLA 2,0 x 1,5 m	Metro lineal		442	442,00	-	442,00
RA4		REPOSICION DE VEREDA	Metro cuadrados		1.036	1.036,00	-	1.036,00
RA5		SUMIDERO DE CUATRO BOCAS	Unidad		8	8,00	-	8,00
RA6		SUMIDERO TIPO SM 1	Unidad		12	10,00	-	10,00
RA7		SUMIDERO TIPO SM 2	Unidad		8	6,00	-	6,00
RA8		SUMIDERO TIPO ST	Unidad		1	1,00	-	1,00
RA9		REGISTRO DE INSPECCION	Metro cúbicos		136	136,00	-	136,00
RA10		ESTRUCTURA DE SALIDA CON HORMIGON CICLOPEO Y CAMADA DRENANTE	Metro cúbicos		84	84,00	-	84,00
		READECUACION DEL DESAGUE CLOACAL - CAÑERIAS Y ACCESORIOS PROVEIDOS POR ESSAP						
RA11		REPOSICION DE VEREDA	Metro cuadrados		446	446,00	-	446,00
RA12		REGISTROS CON TAPA TRIANGULAR DE H° F° DE 130 KG h>3,50	Unidad		2	2,00	-	2,00
RC		RELLENO COMPACTADO CON ARENA LAVADA	Metro cúbicos		643	643,00	-	643,00
RC		RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE	Metro cúbicos		1.044	1.044,00	-	1.044,00
RA13		COLOCACION DE TUBERIAS DE PVC DE Ø 250 mm	Metro lineal		912	66,50	845,50	912,00
RA14		COLOCACION DE TUBERIAS DE PVC DE Ø 200 mm	Metro lineal		303	303,00	-	303,00
RC		ENTIBADO	Metro cuadrados		1.309	1.309,00	-	1.309,00
		READECUACION DE AGUA CORRIENTE - CAÑERIA Y ACCESORIOS PROVEIDOS POR ESSAP						
RA15		REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	Metro cuadrados		114	-	-	-
RA16		REPOSICION DE VEREDA	Metro cuadrados		1.150	1.150,00	-	1.150,00
		VARIOS						
RA17		CORDONES DE H° PREFABRICADO	Metro lineal		2.072	1.272,00	-	1.272,00
RA18		CUNETA DE H°	Metro cuadrados		1.243	1.243,00	-	1.243,00
RA19		EMPEDRADO	Metro cuadrados		815	815,00	-	815,00
RA20		PAVIMENTO DE HORMIGÓN	Metro cuadrados		6.232	6.232,00	-	6.232,00

Ing. Luis Boveda
Contratista

CONSORCIO CPV
RUC 80110468-8

Fiscalizacion

Ing. Carlos Gómez Z.
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

Municipalidad Nacional de Asuncion
Direccion de Obras Municipales
Ing. Antoliano Benitez

Obra: "DESAGUE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LAS CALLES ISABEL LA CATOLICA Y KANONNIKOFF" - ID 388.594

Contratista: CONSORCIO CPV

Sargento Cespedes casi Sacramento
Tel: (021) 290225

Intendente Municipal: Oscar Rodriguez
Direccion General de Obras
Ing. Mirtha Acha

Certificado Mensual N°: 9

Correspondiente al mes de: OCTUBRE 2023

PLANILLA DE CERTIFICACION

Item Nro.	Descripción	Unidad de medida	Cantidades Contractuales	Cantidades Adenda	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad Certificada Anterior	Cantidad Certificada Actual	Cantidad Certificada Acumulada	%	Precio Certificado Anterior	Precio Total Acumulado	Precio Certificado Actual
1	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES	Unidad	13	13	382.700	4.975.100	13,00		13,00	100,00%	4.975.100	4.975.100	-
2	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA CORRIENTE	Unidad	13	13	470.400	6.115.200	13,00		13,00	100,00%	6.115.200	6.115.200	-
3	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE CORDONES DE Hº PREFABRICADO	Metro lineal	360	-	57.400	-	-		-		-	-	-
4	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	6.903	-	69.100	-	-		-		-	-	-
5	REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	Metros cuadrados	4.144	3.679	9.700	35.686.300	3.679,00		3.679,00	100,00%	35.686.300	35.686.300	-
6	BASE TELFORD - e= 0,25 m	Metros cuadrados	6.903	8.290	69.900	579.471.000	7.826,00	464,00	8.290,00	100,00%	547.037.400	579.471.000	32.433.600
7	RIEGO DE LIGA	Litros	14.657	-	11.000	-	-		-		-	-	-
8	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA - Tasa 50 kg/m2	Tonelada	611	-	674.400	-	-		-		-	-	-
9	CARPETA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE - Tasa 100 kg/m2	Tonelada	1.221	-	691.000	-	-		-		-	-	-
10	EXCAVACIÓN	Metros cúbicos	13.084	15.442	13.200	203.834.400	15.442,00		15.442,00	100,00%	203.834.400	203.834.400	-
11	ENTIBADO	Metros cuadrados	2.240	5.212	105.000	547.260.000	5.212,00		5.212,00	100,00%	547.260.000	547.260.000	-
12	**Relleno y compactación**												
12.1	ASIENTO DE PIEDRA TRITURADA V - e=0,15 m	Metros cúbicos	771	480	303.100	145.488.000	480,00		480,00	100,00%	145.488.000	145.488.000	-
12.2	RELLENO COMPACTADO CON ARENA LAVADA	Metros cúbicos	3.148	2.496	82.400	205.670.400	2.496,00		2.496,00	100,00%	205.670.400	205.670.400	-
12.3	RELLENO COMPACTADO CON DESTAPE DE CANTERA e= 0,50 m	Metros cúbicos	1.698	3.689	113.400	418.332.600	3.689,00		3.689,00	100,00%	418.332.600	418.332.600	-
13	**Desague pluvial**												
13.1	ALCANTARILLA 1,0 x 1,0 m	Metro lineal	112	-	1.773.700	-	-		-		-	-	-
13.2	ALCANTARILLA 1,5 x 1,5 m	Metro lineal	827	683	2.204.900	1.505.946.700	683,00		683,00	100,00%	1.505.946.700	1.505.946.700	-
13.3	ALCANTARILLA 2,0 x 2,0	Metro lineal	281	-	2.586.400	-	-		-		-	-	-
13.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE Ø 600 mm	Metro lineal	180	333	403.100	134.232.300	260,00		260,00	78,08%	104.806.000	104.806.000	-
13.5	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE Ø 800 mm	Metro lineal	200	42	633.100	26.590.200	31,00		31,00	73,81%	19.626.100	19.626.100	-
13.6	SUMIDEROS DE UNA BOCA	Unidad	42	-	6.052.000	-	-		-		-	-	-
13.7	SUMIDEROS DE DOS BOCAS	Unidad	16	17	7.483.900	127.226.300	15,00		15,00	88,24%	112.258.500	112.258.500	-
13.8	REGISTRO DE INSPECCIÓN 2,4 x 2,4	Unidad	23	-	14.220.400	-					-	-	-
13.9	REGISTROS DE INSPECCIÓN 3,0 x 3,0	Unidad	8	-	18.751.000	-	-		-		-	-	-
13.10	ESTRUCTURA DE SALIDA	Metros cúbicos	30	-	441.000	-	-		-		-	-	-
14	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE	Metros cúbicos	17.009	15.685	19.100	299.583.500	15.685,00		15.685,00	100,00%	299.583.500	299.583.500	-

CONSORCIO CPV
RUC 80110468-8

Ing. Carlos Gómez Z.
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

80000 00

15	**Readecuación del desague cloacal - cañerías y accesorios proveídos por Essap**												
15.1	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados	114	114	9.700	1.105.800	114,00		114,00	100,00%	1.105.800	1.105.800	-
15.2	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	80	80	69.100	5.528.000	80,00		80,00	100,00%	5.528.000	5.528.000	-
15.3	Remoción de veredas con contrapiso	Metros cuadrados	720	446	130.000	57.980.000	446,00		446,00	100,00%	57.980.000	57.980.000	-
15.4	Excavación	Metros cúbicos	2.046	3.214	13.200	42.424.800	3.214,00		3.214,00	100,00%	42.424.800	42.424.800	-
15.5	Colocación de ramales domiciliarios PVC Ø 100 mm	Unidad	240	150	33.200	4.980.000	93,00		93,00	62,00%	3.087.600	3.087.600	-
15.6	Colocación de tuberías de PVC de Ø 150 mm	Metro lineal	2.450	-	81.500	-	-		-		-	-	-
15.7	Asiento de zanja para colectores	Metros cúbicos	171	161	90.200	14.522.200	161,00		161,00	100,00%	14.522.200	14.522.200	-
15.8	Relleno y compactación de zanjas	Metros cúbicos	1.364	1.607	40.700	65.404.900	1.607,00		1.607,00	100,00%	65.404.900	65.404.900	-
15.9	Registro con tapa triangular de Hº Fº de 130kg	Unidad	26	21	8.572.800	180.028.800	19,00	1,00	20,00	95,24%	162.883.200	171.456.000	8.572.800
15.10	Prueba hidráulica en tuberías	Metro lineal	3.890	2.415	7.600	18.354.000	1.948,50		1.948,50	80,68%	14.808.600	14.808.600	-
16	**Readecuación de agua corriente - cañerias y accesorios proveídos por Essap**												
16.1	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados	114	114	9.700	1.105.800	114,00		114,00	100,00%	1.105.800	1.105.800	-
16.2	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	80	80	69.100	5.528.000	80,00		80,00	100,00%	5.528.000	5.528.000	-
16.3	Excavación	Metros cúbicos	1.364	889	13.200	11.734.800	889,00		889,00	100,00%	11.734.800	11.734.800	-
16.4	Remoción de veredas con contrapiso	Metros cuadrados	1.945	1.150	130.000	149.500.000	1.150,00		1.150,00	100,00%	149.500.000	149.500.000	-
16.5	Asiento y relleno de material arenoso	Metros cúbicos	171	111	106.900	11.865.900	111,00		111,00	100,00%	11.865.900	11.865.900	-
16.6	En PEAD de diámetro 2"	Metro lineal	2.450	1.853	33.400	61.890.200	1.853,00		1.853,00	100,00%	61.890.200	61.890.200	-
16.7	En PEAD de diámetro 3/4" (ramales)	Unidad	240	240	26.100	6.264.000	93,00		93,00	38,75%	2.427.300	2.427.300	-
16.8	Válvulas 2"	Unidad	26	26	1.764.100	45.866.600	7,00		7,00	26,92%	12.348.700	12.348.700	-
16.9	Prueba hidráulica en tuberías	Metro lineal	3.410	1.853	7.600	14.082.800	800,00	1.053,00	1.853,00	100,00%	6.080.000	14.082.800	8.002.800
16.10	Interconexiones y derivaciones con tuberías existentes - Diámetro 50 mm a 50 mm	Unidad	16	16	607.600	9.721.600	16,00		16,00	100,00%	9.721.600	9.721.600	-
17	**Varios**												
17.1	Señalización Horizontal - pintura termoplástica de colores blanco y amarillo	Metros cuadrados	720	432	89.800	38.793.600	-	432,00	432,00	100,00%	-	38.793.600	38.793.600
17.2	Cartel de obra	Unidad	2	2	2.245.200	4.490.400	2,00		2,00	100,00%	4.490.400	4.490.400	-
17.3	Remoción de pavimento de hormigón hidráulico	Metros cuadrados	2.000	3.654	54.300	198.412.200	3.654,00		3.654,00	100,00%	198.412.200	198.412.200	-

Ing. Carlos Gómez Z.
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

CONSORCIO CPV
RUC 80110468-8

60000 00

	RUBROS ADENDA												
RA1	REMOCION DE CORDONES	Metro lineal		1.645	11.785	19.386.325	1.645,00		1.645,00	100,00%	19.386.325	19.386.325	-
RA2	REMOCION Y RETIRO DE EMPEDRADO	Metros cuadrados		1.224	37.354	45.721.296	1.224,000		1.224,00	100,00%	45.721.296	45.721.296	-
	DESAGUE PLUVIAL												
RA3	ALCANTARILLA 2,0 x 1,5 m	Metro lineal		442	2.583.177	1.141.764.234	442,00		442,00	100,00%	1.141.764.234	1.141.764.234	-
RA4	REPOSICION DE VEREDA	Metros cuadrados		1.036	177.082	183.456.952	1.036,00		1.036,00	100,00%	183.456.952	183.456.952	-
RA5	SUMIDERO DE CUATRO BOCAS	Unidad		8	11.157.071	89.256.568	8,00		8,00	100,00%	89.256.568	89.256.568	-
RA6	SUMIDERO TIPO SM 1	Unidad		12	10.354.543	124.254.516	10,00		10,00	83,33%	103.545.430	103.545.430	-
RA7	SUMIDERO TIPO SM 2	Unidad		8	12.958.354	103.666.832	6,00		6,00	75,00%	77.750.124	77.750.124	-
RA8	SUMIDERO TIPO ST	Unidad		1	194.396.946	194.396.946	1,00		1,00	100,00%	194.396.946	194.396.946	-
RA9	REGISTRO DE INSPECCION	Metros cúbicos		136	3.014.648	409.992.128	136,00		136,00	100,00%	409.992.129	409.992.129	-
RA10	ESTRUCTURA DE SALIDA CON HORMIGON CICLOPEO Y CAMADA DRENANTE	Metros cúbicos		84	1.213.652	101.946.768	84,00		84,00	100,00%	101.946.768	101.946.768	-
	READECUACION DEL DESAGUE CLOACAL - CAÑERIAS Y ACCESORIOS PROVEIDOS POR ESSAP												
RA11	REPOSICION DE VEREDA	Metros cuadrados		446	177.082	78.978.572	446,00		446,00	100,00%	78.978.572	78.978.572	-
RA12	REGISTROS CON TAPA TRIANGULAR DE H° F° DE 130 KG h>3,50	Unidad		2	15.548.400	31.096.800	2,00		2,00	100,00%	31.096.800	31.096.800	-
RC	RELLENO COMPACTADO CON ARENA LAVADA	Metros cúbicos		643	82.400	52.983.200	643,00		643,00	100,00%	52.983.200	52.983.200	-
RC	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE	Metros cúbicos		1.044	19.100	19.940.400	1.044,00		1.044,00	100,00%	19.940.400	19.940.400	-
RA13	COLOCACION DE TUBERIAS DE PVC DE Ø 250 mm	Metro lineal		912	93.725	85.477.200	66,50	845,50	912,00	100,00%	6.232.713	85.477.201	79.244.488
RA14	COLOCACION DE TUBERIAS DE PVC DE Ø 200 mm	Metro lineal		303	93.725	28.398.675	303,00		303,00	100,00%	28.398.675	28.398.675	-
RC	ENTIBADO	Metros cuadrados		1.309	105.000	137.445.000	1.309,00		1.309,00	100,00%	137.445.000	137.445.000	-
	READECUACION DE AGUA CORRIENTE - CAÑERIA Y ACCESORIOS PROVEIDOS POR ESSAP												
RA15	REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	Metros cuadrados		114	205.800	23.461.200	-		-	0,00%	-	-	-
RA16	REPOSICION DE VEREDA	Metros cuadrados		1.150	177.082	203.644.300	1.150,00		1.150,00	100,00%	203.644.300	203.644.300	-
	VARIOS												
RA17	CORDONES DE H° PREFABRICADO	Metro lineal		2.072	86.321	178.857.112	1.272,00		1.272,00	61,39%	109.800.312	109.800.312	-
RA18	CUNETA DE H°	Metros cuadrados		1.243	266.816	331.652.288	1.243,00		1.243,00	100,00%	331.652.288	331.652.288	-
RA19	EMPEDRADO	Metros cuadrados		815	184.315	150.216.725	815,00		815,00	100,00%	150.216.725	150.216.725	-
RA20	PAVIMENTO DE HORMIGÓN	Metros cuadrados		6.232	295.697	1.842.783.704	6.232,00		6.232,00	100,00%	1.842.783.704	1.842.783.704	-
	TOTAL CONTRATO + ADENDA					**10.768.774.141**					**10.359.859.661**	**10.526.906.949**	**167.047.288**

RETENCION POR ANTICIPO	
NETO A COBRAR CERTIFICADO	**167.047.288**

Son Guaranies: **CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO.-**

Ing. Luis Boveda
Contratista

CONSORCIO CPV
RUC 80110468-8

Ing. Carlos Gómez Z.
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción
Fiscalizacion

00 00010

CONTRATISTA : CONSORCIO CPV R.U.C : 80110468-8 Sargento Cespedes Casi Sacramento ASUNCION	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION Avda. Mcal. Francisco Solano Lopez N° 556, Asuncion, Paraguay Intendente Municipal: Oscar Rodríguez	CERTIFICADO DE OBRA N° 9 MES OCTUBRE AÑO 2023
CONTRATO UOC3 N° 06/2021 Obra: "DESAGUE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LAS CALLES ISABEL LA CATÓLICA Y KANONNIKOFF con ID: 388.594	Monto del Certificado de Obra (Gs) IVA incluido 167.047.288 Fecha de Orden Inicio: 16/5/2022 Fecha de Orden Reincio: 8/3/2023 Plazo Contractual (dias calendario): 180	AVANCE DE OBRA Ejecutado en el mes Gs 167.047.288 Avance Acumulado 117%

A	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	Monto en Gs
A.1	Monto de los trabajos acumulados al presente CERTIFICADO	10.526.906.949
A.2	Monto de los trabajos acumulados al certificado anterior	10.359.859.661
A.3	Monto de los trabajos del presente certificado	167.047.288
B	DETALLE DE LA FACTURA	GUARANIES (IVA incluido)
B.1	Monto de los trabajos del presente certificado	167.047.288
B.2	Devolucion del anticipo del presente mes (B.1 x 0,20)	0
B.3	Retencion caucional (5%)	8.352.364
B.4	Monto de la factura IVA incluido, (B.1 - B.2)	167.047.288
Guaranies:	*CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO.-*	

Ing. Luis Boveda
Contratista

CONSORCIO CPV
RUC 80110468-8

Fiscalizacion

Ing. Carlos Gómez Z.
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

0011

CONTRATISTA : **CONSORCIO CPV** **R.U.C : 80110468-8** **Sargento Cespedes Casi Sacramento** **ASUNCION**	**MUNICIPALIDAD DE ASUNCION** **Avda. Mcal. Francisco Solano Lopez N° 556, Asuncion, Paraguay** **Intendente Municipal: Oscar Rodríguez**		**CERTIFICADO DE OBRA** **N°** **9** **MES** **OCTUBRE** **AÑO** **2023**
CONTRATO UOC3 N° 06/2021 **Obra: "DESAGUE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LAS CALLES ISABEL LA CATÓLICA Y KANONNIKOFF con ID: 388594**	**Monto del Certificado de Obra (Gs) IVA incluido** **Fecha de Orden Inicio** **Fecha de Orden Reinicio** **Plazo Contractual (dias calendario)**	**167.047.288** 16/5/2022 8/3/2023 180	**AVANCE DE OBRA** **Ejecutado en el mes** **Gs** **167.047.288** **Avance Acumulado** **117%**

	MONTOS DE DEVOLUCIONES DE ANTICIPO	**Monto en Gs**
	Certificado 1	102.216.022
	Certificado 2	476.550.039
	Certificado 3	324.116.840
	Certificado 4	300.190.016
	Certificado 5	296.493.645
	Certificado 6	277.481.351
	Certificado 7	19.066.747
	Certificado 8	0
	Certificado 9	0
	Monto de devoluciones al presente Certificado	1.796.114.660
	Monto del anticipo	1.796.114.660
	Monto pendiente de devolucion	0

Ing. Luis Boveda
Contratista

CONSORCIO CPV
RUC 80110468-8

Fiscalizacion

Ing. Carlos Gómez Z.
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

0012

1(uno)

CALDETEC INGENIERIA S.R.L. PUNTAL VSUR CONSTRUCTORA

CONSORCIO CPV

Asuncion, 18 de Marzo de 2024

Señor
Director General de Administracion y Finanzas
Municipalidad de Asunción
Presente

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO No. 9 (Octubre 2023) de la obra "DESAGUE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LAS CALLES ISABEL LA CATOLICA Y KANONNIKOFF - CONTRATO UOC 3 06/2021 ID 388.594**

El Monto a ser pagado con Fondo Local, I.V.A. incluido es de **Gs.** **167.047.288**
SON GUARANIES CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO .--

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	**Solicitud de Pago de Certificado de Obra**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DESAGUE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LAS CALLES ISABEL LA CATOLICA Y KANONNIKOKK- CONTRATO UOC3 06/2021 ID 388.594
CONTRATISTA	**CONSORCIO CPV**
MONTO SOLICITADO	167.047.288
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
FECHA DE CONTRATO	13/10/2021
RESOLUCION DE ADJUDICACION	1093/21 INTENDENCIA - JUNTA MUNC. 12.933/21
RESOLUCION CM1	2339/22 INTENDENCIA - JUNTA MUNC. 2620/22
No. FACTURA	001-002-0000152

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia y a las ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobado por la Intendencia Municipal, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato Firmado entre la Municipalidad de Asunción y la Empresa Contratista.

Sin otro particular, le saludo atentamente

CONSORCIO CPV
RUC 80110468-8

Ing. Luis Boveda
Representante Legal

CALDETEC INGENIERIA S.R.L. PUNTAL VSUR CONSTRUCTORA

CONSORCIO CPV

00 2

Asunción, 18 de Marzo de 2024

Ing.Mirtha Acha
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Presente.

Referencia: LICITACION PUBLICA NACIONAL DESAGUE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LAS CALLES ISABEL LA CATOLICA Y KANONNIKOFF ID Nº 388.594

Nos dirijimos a Ud, en el marco de la **OBRA DESAGUE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LAS CALLES ISABEL LA CATOLICA Y KANONNIKOFF CONTRATO UOC3 06/2021 - ID No. 388.594** a fin de presentar el certificado de Obra N° 9 correspondiente al mes de - OCTUBRE 2023

Para el efecto adjuntamos Factura Crédito No. 001-002-0000152 por valor **Gs.CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES,CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO.-**

Sin otro particular, nos despedimos cordialmente.

Sujeto a revisión de cumplimiento de términos y cálculos. No implica aceptación ni conformación de pago

CONSORCIO CPV
RUC 80110468-8

Ing. Luis Bóveda
CONSORCIO CPV
Representante Legal

MESA DE ENTRADA
D.G.A.F.
Hora: 12:00 Fecha: 18 MAR 2024