PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 1

OBRA:REPARACION DE BLOQUE DE TRES AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 622 PADRE ADRIANO FORMOSO– ID 435.899

UBICACIÓN: COMUNIDAD DE CALLE 2 - SAN COSME Y DAMIÁN **DPTO: ITAPUA**

CONTRATANTE:MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

CONTRATISTA: ANDRES VILLALBA RAMIREZ **RUC. : 3.553.668-3**

MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 107.597.246 **FECHA: 15/Enero/2.024**

ITEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD/ CONTRACTUAL	PRECIO UNITARIO (IVA Incluído)	PRECIO TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADO ANTERIOR	CANTIDAD CERTIFICADO PRESENTE	CANTIDAD CERTIFICADO ACUMULADO	PORCENTAJE SEGÚN AVANCE	CERTIFICADO ANTERIOR ACUMULADO	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO CERTIFICADO PRESENTE
1	Preparacion de Obra	m2	198,72	4.910	975.715		198,72	198,72	100%		975.715	975.715
2	Cartel de Obra	un	1,00	1.111.000	1.111.000		1,00	1,00	100%		1.111.000	1.111.000
3	Desmonte de techo	m2	228,00	16.430	3.746.040		228,00	228,00	100%		3.746.040	3.746.040
4	Desmonte de Instalacion Electrica, ventiladores, artefactos electricos	gl	1,00	934.432	934.432		1,00	1,00	100%		934.432	934.432
5	Colocacion de H°A°: viga 20x25 cm de H°A° para apoyo de tirantes	ml	22,60	112.841	2.550.207		22,60	22,60	100%		2.550.207	2.550.207
6	Mamposteria: de 0,15 con ladrillo comun para macizada	m2	5,40	88.166	476.096		5,40	5,40	100%		476.096	476.096
7	Revoque: de viga 15*25 cm y macizada de tijeras	m2	21,60	40.106	866.290		21,60	21,60	100%		866.290	866.290
8	Guarda Obra Perimetral	m2	38,24	97.400	3.724.576		38,24	38,24	100%		3.724.576	3.724.576
9	Rampa de Hormigon	m2	4,00	265.030	1.060.120		4,00	4,00	100%		1.060.120	1.060.120
10	Techo: con chapa cinz Trapezoidal N° 26 sobre tejuelones, y membrana	m2	228,00	149.000	33.972.000			0,00	0%		-	-
11	Canaleta: Reparacion Bajadas Pluviales de chapa galvanizada	ml	67,20	48.800	3.279.360			0,00	0%		-	-
12	Pintura Interior al Latex	m2	274,00	19.500	5.343.000		100,00	100,00	36%		1.950.000	1.950.000
13	Pintura Exterior	m2	168,00	19.500	3.276.000		50,00	50,00	30%		975.000	975.000
14	Pintura de Techo: Tejuelones y maderamen	m2	228,00	18.800	4.286.400			0,00	0%		-	-
15	Provisión y colocación de puertas tablero de 0,80 x 2,10.- Con cerraduras sobre marco existete. Incluye pintura al barniz.	Un	3,00	655.500	1.966.500			0,00	0%		-	-
16	Artefacto Lumínico con campana Metalico con foco Tipo Led de 85 W	Un	18,00	234.000	4.212.000			0,00	0%		-	-
17	Instalacion Electrica: ducteado cableado, sobre norma ANDE, colocacion de placas, tomas y puntos, llaves de ventiladores, tableros, llaves TM	GL	1,00	5.950.000	5.950.000			0,00	0%		-	-
18	Ventilador de techo de 56" con alimentación y tablero de comando	Un	12,00	502.000	6.024.000			0,00	0%		-	-
19	Instalacion de Aire Acondicionado 12000 BTU	Un	6,00	2.900.000	17.400.000			0,00	0%		-	-
20	Mantenimiento de ventanas tipo balancín, cambios de vidrios , limpieza de las mismas. Pintura al sintético	m2	14,40	119.000	1.713.600			0,00	0%		-	-
21	Colocacion de mueble: Mobiliario Pizarra Acrilica, 1,40 * 4,00	Un	3,00	1.310.000	3.930.000			0,00	0%		-	-
22	Limpieza Final Obra	gl	1,00	800.000	800.000			0,00	0%		-	-
23	Anticipo My Pimes	gl	1,00	-21.519.449	-21.519.449		0,15	0,15	15%		-3.227.917	-3.227.917
PRECIO TOTAL					**107.597.246**				**17,07%**	-	**18.369.476**	**18.369.476**
DESCUENTO DE ANTICIPO											**15.141.558**	**15.141.558**
FONDO DE REPARO 5%											**757.078**	**757.078**
MONTO TOTAL A COBRAR											**14.384.481**	**14.384.481**

ANDRES VILLALBA RAMIREZ
Escultor

ANDRES VILLALBA
CONTRATISTA

Ricardo José Caballero Garcia
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 5303

FISCAL DE OBRAS