CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE S.S.H.H. SEXADO EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 1944 PUERTA DEL SOL, DE LA COMPAÑÍA 4º COSTA SALINARES.-

CONTRATO: Nº 69/2022

Fecha: 27/08/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 29/07/2.022	al: 27/08/2.022
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE S.S.H.H. SEXADO EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 1944 PUERTA DEL SOL, DE LA COMPAÑÍA 4º COSTA SALINARES												
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
	TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	CARTEL DE OBRA	UN	EVENTO	1,00	900.000	900.000	0	1,00	1,00	0	900.000	900.000	100%
1.2	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	M2	EVENTO	27,10	10.000	271.000	0	27,10	27,10	0	271.000	271.000	100%
1.3	REPLANTEO	M2	EVENTO	27,10	6.000	162.600	0	27,10	27,10	0	162.600	162.600	100%
1.4	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PBC	M3	EVENTO	10,00	580.000	5.800.000	0	10,00	10,00	0	5.800.000	5.800.000	100%
1.5	ENCADENADOS DE H°A°	M3	EVENTO	2,40	2.980.000	7.152.000	0	2,40	2,40	0	7.152.000	7.152.000	100%
1.6	MUROS DE NIVELACION DE 0,30 CM	M2	EVENTO	12,20	210.000	2.562.000	0	12,20	12,20	0	2.562.000	2.562.000	100%
1.7	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	EVENTO	8,50	98.000	833.000	0	8,50	8,50	0	833.000	833.000	100%
1.8	AISLACION ASFALTICA DE PAREDES	M2	EVENTO	5,30	80.000	424.000	0	5,30	5,30	0	424.000	424.000	100%
1.9	MUROS DE ELEVACION DE 0,15 M PARA REVOCAR	M2	EVENTO	55,00	109.000	5.995.000	0	55,00	55,00	0	5.995.000	5.995.000	100%
1.10	MUROS DE ELEVACION DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES	M2	EVENTO	48,00	115.000	5.520.000	0	48,00	48,00	0	5.520.000	5.520.000	100%
1.11	ENVARILLADOS BAJO ABERTURAS 2 DE 8MM X HILADA	ML	EVENTO	20,00	40.000	800.000	0	20,00	20,00	0	800.000	800.000	100%
1.12	TECHOS DE TIRANTES DE H°A° , TEJAS Y TEJUELONES PRENSADO	M2	EVENTO	43,00	315.000	13.545.000	0	43,00	43,00	0	13.545.000	13.545.000	100%
1.13	REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA	M2	EVENTO	162,00	48.000	7.776.000	0	162,00	162,00	0	7.776.000	7.776.000	100%
1.14	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTE	M2	EVENTO	22,00	45.000	990.000	0	22,00	22,00	0	990.000	990.000	100%
1.15	CARPETA PARA PISOS CERAMICOS	M2	EVENTO	22,00	41.000	902.000	0	22,00	22,00	0	902.000	902.000	100%
1.16	PISOS CERAMICOS	M2	EVENTO	22,00	96.000	2.112.000	0	22,00	22,00	0	2.112.000	2.112.000	100%
1.17	ZOCALOS CERAMICOS	ML	EVENTO	3,00	35.000	105.000	0	3,00	3,00	0	105.000	105.000	100%
1.18	PISO ALISADA DE CEMENTODE 6 CM	M2	EVENTO	11,00	52.000	572.000	0	11,00	11,00	0	572.000	572.000	100%
1.19	PUERTAS METALICOS DE 0,80M X 2,10M	UN	EVENTO	3,00	1.400.000	4.200.000	0	3,00	3,00	0	4.200.000	4.200.000	100%
1.20	PUERTAS PLACA PARA BOXES	UN	EVENTO	5,00	700.000	3.500.000	0	5,00	5,00	0	3.500.000	3.500.000	100%
1.21	VENTANAS TIPO BALANCIN	M2	EVENTO	3,36	430.000	1.444.800	0	3,36	3,36	0	1.444.800	1.444.800	100%
1.22	REVOQUE DE ALFEIZAR DE VENTANAS	ML	EVENTO	7,00	55.000	385.000	0	7,00	7,00	0	385.000	385.000	100%

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8

Carlos R. Paredi M.
Ingeniero Civil

1.23	PINTURA DE PAREDES AL LATEX	M2	EVENTO	66,00	35.000	2.310.000	0	66,00	66,00	0	2.310.000	2.310.000	100%
1.24	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERAS	M2	EVENTO	10,10	34.000	343.400	0	10,10	10,10	0	343.400	343.400	100%
1.25	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON	M2	EVENTO	3,36	35.000	117.600	0	3,36	3,36	0	117.600	117.600	100%
1.26	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO	M2	EVENTO	48,00	32.000	1.536.000	0	48,00	48,00	0	1.536.000	1.536.000	100%
1.27	PINTURA DE TECHOS	M2	EVENTO	43,00	35.000	1.505.000	0	43,00	43,00	0	1.505.000	1.505.000	100%
1.28	REVESTIMIENTOS CON AZULEJOS	M2	EVENTO	97,50	96.000	9.360.000	0	97,50	97,50	0	9.360.000	9.360.000	100%
1.29	VIDRIOS DOBLES	M2	EVENTO	3,36	250.000	840.000	0	3,36	3,36	0	840.000	840.000	100%
1.30	INSTALACIÓN DEL TABLERO TS10 DE 6 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	UN	EVENTO	1,00	380.000	380.000	0	1,00	1,00	0	380.000	380.000	100%
1.31	ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	UN	EVENTO	1,00	189.000	189.000	0	1,00	1,00	0	189.000	189.000	100%
1.32	ALIMENTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES	UN	EVENTO	1,00	189.000	189.000	0	1,00	1,00	0	189.000	189.000	100%
1.33	ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 1 X 40 W	UN	EVENTO	10,00	120.000	1.200.000	0	10,00	10,00	0	1.200.000	1.200.000	100%
1.34	TABLERO TS DE 6 AG CON BARRAS DE FASE Y NEUTRO	UN	EVENTO	1,00	350.000	350.000	0	1,00	1,00	0	350.000	350.000	100%
1.35	TABLERO TCV DE 2 AG CON BARRAS DE FASE Y NEUTRO	UN	EVENTO	1,00	292.000	292.000	0	1,00	1,00	0	292.000	292.000	100%
1.36	CANALETA Y CAÑOS DE BAJADAS N° 26 DESARROLLO 33 CM	ML	EVENTO	16,50	110.000	1.815.000	0	16,50	16,50	0	1.815.000	1.815.000	100%
1.37	AGUA CORRIENTES , DESAGUE CLOACAL , CAMARAS DE INSPECCION Y ARTEFACTOS SANITARIOS COMPLETOS	UN	EVENTO	1,00	19.450.000	19.450.000	0	1,00	1,00	0	19.450.000	19.450.000	100%
1.38	CAMARA SEPTICA DE 2M X 3M	GL	EVENTO	1,00	2.900.000	2.900.000	0	1,00	1,00	0	2.900.000	2.900.000	100%
1.39	POZO ABSORVENTE DE 2,50M X 3M	UN	EVENTO	1,00	4.800.000	4.800.000	0	1,00	1,00	0	4.800.000	4.800.000	100%
1.40	LIMPIEZA FINAL	Un	EVENTO	1,00	1.400.050	1.400.050	0	1,00	1,00	0	1.400.050	1.400.050	100%
	TOTAL GENERAL					**114.928.450**						**114.928.450**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**114.928.450**
5% Retención	**5.746.423**
Neto a cobrar	**109.182.028**

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC 1.256450-8

Carlos R Parodi M.
Ingeniero Civil