MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

CERTIFICADO DE OBRA N° 1

Obra: "Refaccion de Baño Sexado Escuela Basica 895 Cabo Lisandro Amarilla con ID: 423870"
Ubicación: CALLE 5 - SAN COSME Y DAMIAN
Empresa: AR INGENIERIA RUC 4114451-1
FECHA:19/10/2023
PROYECTO: "Refaccion de Baño Sexado Escuela Basica 895 Cabo Lisandro Amarilla con ID: 423870"

Ejecutado actual:	55,84%

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto															
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
"Refaccion de Baño Sexado Escuela Basica 895 Cabo Lisandro Amarilla con ID: 423870"															
1	Desmonte de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	un	6	23.717	142.302		6,00	6,00	0,00	100,00	0	142.302	142.302	0	100,00
2	Desmontaje de artefactos sanitarios	un	6	36.893	221.358		6,00	6,00	0,00	100,00	0	221.358	221.358	0	100,00
3	Demolicion de Piso ceramico para cambio de Piso	m2	29	35.062	1.016.798		29,00	29,00	0,00	100,00	0	1.016.798	1.016.798	0	100,00
4	Regularizacion de carpeta para colocacion de piso ceramico	m2	29	48.933	1.419.057		29,00	29,00	0,00	100,00	0	1.419.057	1.419.057	0	100,00
5	Colocacion de Piso Ceramico Antideslizante	m2	29	152.694	4.428.126		29,00	29,00	0,00	100,00	0	4.428.126	4.428.126	0	100,00
6	Reparacion y limpieza de Revestimiento ceramico de baños	m2	60	29.608	1.776.480		30,00	30,00	30,00	50,00	0	888.240	888.240	888.240	50,00
7	Reaparacion de Puerta de 0,70 x 2,10.- Con cerraduras y visagras. Incluye pintura al barniz.	un	2	347.699	695.398			0,00	2,00	0,00	0	0	0	695.398	0,00
8	Reparacion puertas de box de 0,60 x 2,10.- provision de cerraduras visagras. Incluye pintura al barniz.	un	6	384.300	2.305.800			0,00	6,00	0,00	0	0	0	2.305.800	0,00
9	Pintura de paredes al latex	m2	80	30.080	2.406.400			0,00	80,00	0,00	0	0	0	2.406.400	0,00
10	Pintura de paredes exteriores al látex acrílico	m2	6	28.632	171.792			0,00	6,00	0,00	0	0	0	171.792	0,00
11	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	4	33.159	132.636			0,00	4,00	0,00	0	0	0	132.636	0,00
12	Reacondicionamiento de instalacion de agua corriente y cloacal, todo lo necesario para su correcto funcionamiento	gl	1	1.763.680	1.763.680		1,00	1,00	0,00	100,00	0	1.763.680	1.763.680	0	100,00
13	Provision y colocacion de cisterna alta a inodoros existentes con conexiones flexibles	un	6	106.067	636.402		3,00	3,00	3,00	50,00	0	318.201	318.201	318.201	50,00
14	Provisión y colocación de tapas de inodoros existentes.-	un	6	93.183	559.098		3,00	3,00	3,00	50,00	0	279.549	279.549	279.549	50,00
15	Provision y colocacion de canillas para lavatorios, con conexiones Flexibles	un	6	155.879	935.274			0,00	6,00	0,00	0	0	0	935.274	0,00
16	Mantenimiento general de Mingitorios	un	3	133.589	400.767			0,00	3,00	0,00	0	0	0	400.767	0,00
17	Inspeccion y reacondicionamiento general de Instalacion de desague cloacal	gl	1	2.607.506	2.607.506		1,00	1,00	0,00	100,00	0	2.607.506	2.607.506	0	100,00
18	Inspeccion y rehabilitacion de registro, camara septica y pozo ciego	gl	1	2.845.650	2.845.650		1,00	1,00	0,00	100,00	0	2.845.650	2.845.650	0	100,00
19	Provision y Colocacion de Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	un	6	247.996	1.487.976			0,00	6,00	0,00	0	0	0	1.487.976	0,00
20	Alimentacion de los circuitos de luces, cambio llaves termomagneticas, puntos y tomas.	gl	1	1.695.409	1.695.409			0,00	1,00	0,00	0	0	0	1.695.409	0,00
21	Limpieza final, incluye retiro de escombros del lugar de obras.-	gl	1	879.009	879.009			0,00	1,00	0,00	0	0	0	879.009	0,00
	SUB-TOTAL				**28.526.918**						**-**	**15.930.467**	**15.930.467**	**12.596.451**	**55,84**

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	28.526.918	MONTO TOTAL DEL AVANCE	15.930.467
		FONDO DE REPARO	796.523
SON GUARANIES: Quince millones ciento treinta y tres mil novecientos cuarenta y cuatro.----------		IMPORTE NETO A COBRAR	15.133.944

Ricardo José Caballero García
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N°: 6303

AR Ingenieria
RUC: 4114451-1

Fiscal de Obras

Representante Legal