# CONSTRUCCIONES EL FAVORITO

DE FACUNDO JOSE CORREA GODOY RUC: 3807819-8
TEL. 0981 681 036 - Correo: facundo-correa1@hotmail.com
Gral. Resquin – San Pedro – Paraguay

## CERTIFICADO Nº 1

**OBRAS: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA GOBERNACION DE AMAMBAY**
**CONTRATO Nº: 30/2025 – ID Nº 467.240**
**FECHA DE CERTIFICACION: 28/11/2025**
**EMPRESA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO - RUC 3807819-8**
**Grupo 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA GOBERNACION DE AMAMBAY**

| Nº | RUBROS | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANTIDAD CERTIFICADA | | | MONTO DE CERTIFICADO | | | Porcentaje de la obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | |
| Itemns | Descripcion | | | | | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado | % |
| 1 | Cartel de Obra | presentación: UNIDAD | 1,00 | 1.766.667 | 1.766.667 | 0,00 | 1,00 | 1,0 | - | 1.766.667 | 1.766.667 | 100% |
| 2 | Cartel indicador de salas (en puertas y Pasillos) | Medida Global | 1,00 | 5.400.000 | 5.400.000 | 0,00 | 1,00 | 1,0 | - | 5.400.000 | 5.400.000 | 100% |
| 3 | Reparación de techo y canaleta | Medida Global | 1,00 | 17.250.000 | 17.250.000 | 0,00 | 1,00 | 1,0 | - | 17.250.000 | 17.250.000 | 100% |
| 4 | Reposición y reparación de cielorraso desmontable | cuadrados | 12,00 | 131.667 | 1.580.004 | 0,00 | 12,00 | 12,0 | - | 1.580.004 | 1.580.004 | 100% |
| 5 | Reposición y reparación de cielorraso (yeso liso) | cuadrados | 150,00 | 101.667 | 15.250.050 | 0,00 | 150,00 | 150,0 | - | 15.250.050 | 15.250.050 | 100% |
| 6 | Reposición y reparación de cielorraso de PVC | cuadrados | 36,00 | 98.333 | 3.539.988 | 0,00 | 36,00 | 36,0 | - | 3.539.988 | 3.539.988 | 100% |
| 7 | Demolición de piso | cuadrados | 60,00 | 12.000 | 720.000 | 0,00 | 60,00 | 60,0 | - | 720.000 | 720.000 | 100% |
| 8 | Piso ceramico | cuadrados | 30,00 | 185.851 | 5.575.530 | 0,00 | 30,00 | 30,0 | - | 5.575.530 | 5.575.530 | 100% |
| 9 | Piso cantorodado | cuadrados | 522,00 | 142.000 | 74.124.000 | 0,00 | 522,00 | 522,0 | - | 74.124.000 | 74.124.000 | 100% |
| 10 | Reparo cerradura de puerta de vidrio | presentación: UNIDAD | 12,00 | 62.500 | 750.000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Cambio herrajes de puertas de vidrio | cuadrados | 5,00 | 340.000 | 1.700.000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Manija de puerta de vidrio | presentación: UNIDAD | 3,00 | 568.667 | 1.706.001 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Automatización de puerta de vidrio | presentación: UNIDAD | 1,00 | 4.550.000 | 4.550.000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 14 | Cambio de puerta placa con herrajes madera | presentación: UNIDAD | 4,00 | 600.000 | 2.400.000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 15 | Cambio herrajes de puertas de madera | presentación: UNIDAD | 10,00 | 200.000 | 2.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 16 | Reparar puerta de madera | presentación: UNIDAD | 5,00 | 100.000 | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 17 | Cambio de tapa de inodoro | presentación: UNIDAD | 20,00 | 116.797 | 2.335.940 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 18 | Cambio válvula descarga hydra | presentación: UNIDAD | 1,00 | 336.667 | 336.667 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 19 | Cambio de reparo de hydra | presentación: UNIDAD | 10,00 | 180.000 | 1.800.000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 20 | Soporte de cisterna alta de inodoro | presentación: UNIDAD | 18,00 | 14.000 | 252.000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 21 | Cambio de cisterna alta de inodoro | presentación: UNIDAD | 5,00 | 173.554 | 867.770 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 22 | Reparación de inodoro | presentación: UNIDAD | 5,00 | 230.000 | 1.150.000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 23 | Reparo de mijitorio | presentación: UNIDAD | 5,00 | 140.000 | 700.000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 24 | Cambio de grifería | presentación: UNIDAD | 15,00 | 127.840 | 1.917.600 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 25 | Instalación de cuba en mesada de granito | presentación: UNIDAD | 1,00 | 1.750.000 | 1.750.000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 26 | Pía de cocina | presentación: UNIDAD | 1,00 | 630.619 | 630.619 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 27 | Reparación Tubo sifón extensivo universal flexible de plástico | presentación: UNIDAD | 6,00 | 60.000 | 360.000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 28 | Tapa de pía de cocina | presentación: UNIDAD | 1,00 | 60.000 | 60.000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 29 | Caja de gorduras | presentación: UNIDAD | 1,00 | 142.785 | 142.785 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 30 | Reparación de cañería (cocina planta alta) | Medida Global | 1,00 | 500.000 | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 31 | Cambio de colector pluvial a tubo de 300mm con reparo de piso | Metro Lineal | 35,00 | 350.000 | 12.250.000 | 0,00 | 25,00 | 25,0 | - | 8.750.000 | 8.750.000 | 71% |

Ing. Civil Félix Gómez Cortés
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay

Ing. Raúl Antonio Cantaluppi Andrada
Reg. N° 1425
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin – Py

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Arreglo de cámara de inspección polideportivo | presentación: UNIDAD | 5,00 | 650.000 | 3.250.000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 33 | Boca de tormenta | presentación: UNIDAD | 2,00 | 3.250.000 | 6.500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 34 | Extractor de baño | presentación: UNIDAD | 2,00 | 296.667 | 593.334 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 35 | Reparación de punto y toma | presentación: UNIDAD | 35,00 | 130.000 | 4.550.000 | 0,00 | 23,00 | 23,0 | - | 2.990.000 | 2.990.000 | 66% |
| 36 | Cambio de foco 100w | presentación: UNIDAD | 15,00 | 100.000 | 1.500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 37 | Fotocelula | presentación: UNIDAD | 6,00 | 163.333 | 979.998 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 38 | Plafon 0,60mx0,60m de embutir | presentación: UNIDAD | 12,00 | 285.000 | 3.420.000 | 0,00 | 6,00 | 6,0 | - | 1.710.000 | 1.710.000 | 50% |
| 39 | Foco de 90amp | presentación: UNIDAD | 6,00 | 247.500 | 1.485.000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 40 | Conector dentada | presentación: UNIDAD | 12,00 | 140.000 | 1.680.000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 41 | Barandilla de escalera | presentación: UNIDAD | 1,00 | 5.750.000 | 5.750.000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 42 | Estrella y letra corpórea en fachada explanada | Medida Global | 1,00 | 6.250.000 | 6.250.000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 43 | Cambio de ploteado | cuadrados | 35,00 | 110.000 | 3.850.000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 44 | De paredes revocados al látex sin enduido | cuadrados | 2.500,00 | 29.000 | 72.500.000 | 0,00 | 950,00 | 950,0 | - | 27.550.000 | 27.550.000 | 38% |
| 45 | De paredes revocados al látex con enduido | cuadrados | 100,00 | 43.000 | 4.300.000 | 0,00 | 50,00 | 50,0 | - | 2.150.000 | 2.150.000 | 50% |
| 46 | Pintura de cielo raso | cuadrados | 500,00 | 39.667 | 19.833.500 | 0,00 | 230,00 | 230,0 | - | 9.123.410 | 9.123.410 | 46% |
| 47 | Pintura interior sintético H:1,50 | cuadrados | 100,00 | 42.000 | 4.200.000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 48 | Pintura interior sintético o barniz en puertas | cuadrados | 60,00 | 42.000 | 2.520.000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 49 | Pintura de alta resistencia para piso de cancha de polideportivo | cuadrados | 704,00 | 52.500 | 36.960.000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 50 | Cabinas de baños de eucatex (polideportivo) | Unidad medida Global | 1,00 | 17.500.000 | 17.500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 51 | Retiro de escombros y basuras (polideportivo) | Unidad medida Global | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 52 | Mantenimiento y reparo Acondicionador de aire tipo Split de 36.000 BTU | Unidad | 6,00 | 3.850.000 | 23.100.000 | 0,00 | 6,00 | 6,0 | - | 23.100.000 | 23.100.000 | 100% |
| 53 | Extintor de incendio ABC de 6kls. | Unidad | 20,00 | 463.333 | 9.266.660 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| 54 | Limpieza final | Medida Global | 1,00 | 2.171.333 | 2.171.333 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | **399.025.446** | | | | **-** | **200.579.649** | **200.579.649** | **50%** |

| | | % | Monto Cert. | % Desc. | Descuento | Certif. a Cobrar | Saldo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | **399.025.446** | | | | | | | |
| Cert. 1 | | 50% | 200.579.649 | 5% | 10.028.982 | 190.550.667 | 208.474.779 | 28/11/2025 |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | 50% | **200.579.649** | **0%** | 10.028.982 | **190.550.667** | 208.474.779 | |
| **Son Guaranies: Ciento noventa millones quinientos cicncuenta mil seiscientos sesenta y siete.-** | | | | | | | | |

**SRIA. DE OBRAS PUBLICAS**

Ing. Raúl Antonio Cantaluppi Alegre
Reg. N° 142
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py.

**SR. FACUNDO CORREA GODOY**

**FISCAL DE OBRAS**

Ing. Civil Félix Gómez Cerbio
Reg. Prof. M.O.P.C. 2478
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay