RR CONSTRUCCIONES

OBRAS CIVILES

CERTIFICADO 01 - CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA Y SANITARIO EN CAMPO SANTO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA Y SANITARIO EN CAMPO SANTO"

Nº	Código catalogo	Descripción	CONTRATO				CANTIDAD			PARCIALES			AVANCE %
			un	Cant.	P.Unit	Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
		CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA Y SANITARIO EN CAMPO SANTO											
		Trabajos preliminares			-	-					-	0	
	1	Limpieza de terreno	gl	1,00	825.983	825.983	0,00	1,00	1,00	-	825.983	825.983	100%
	2	Poda, tala y destronque de arboles	un	2,00	332.680	665.360	0,00	2,00	2,00	-	665.360	665.360	100%
	3	Demolición de baño existente	un	1,00	1.317.300	1.317.300	0,00	1,00	1,00	-	1.317.300	1.317.300	100%
	4	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético	un	1,00	1.097.280	1.097.280	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	5	Obrador	un	1,00	2.872.600	2.872.600	0,00	1,00	1,00	-	2.872.600	2.872.600	100%
	6	Marcación y replanteo	gl	1,00	803.590	803.590	0,00	1,00	1,00	-	803.590	803.590	100%
		Capilla				-	0,00	0,00	0,00	-	-	0	
	7	Excavación manual para cimiento de PBC	m3	6,00	54.365	326.190	0,00	6,00	6,00	-	326.190	326.190	100%
	8	Cimiento de PBC de 0,45m de ancho	m3	5,00	339.144	1.695.720	0,00	5,00	5,00	-	1.695.720	1.695.720	100%
	9	Encadenado inferior de 0,27m de altura de H°A°	ml	11,60	107.460	1.246.536	0,00	11,60	11,60	-	1.246.536	1.246.536	100%
	10	Aislación horizontal	ml	11,00	22.234	244.574	0,00	11,00	11,00	-	244.574	244.574	100%
	11	Pilar de 0,30m x 0,30m de ladrillos comúnes, con núcleo de H°A°	ml	10,00	173.178	1.731.780	0,00	10,00	10,00	-	1.731.780	1.731.780	100%
	12	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,15m de espesor (para revoque de ambas caras)	m2	7,50	98.521	738.908	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	13	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,30m de espesor (para revoque de ambas caras)	m2	1,30	169.924	220.901	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	14	Envarillado pared con varillas de diámetro 8mm	ml	7,00	20.463	143.241	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	15	Encadenado superior de 0,27m de altura de H°A°	ml	11,60	100.600	1.166.960	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	16	Techo de tejas y tejuelones (prensados a máquina) con tirantes de madera	m2	12,80	286.361	3.665.421	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	17	Salpicado de vigas c/ mortero 1:3(cemento y arena lavada de río)	m2	6,00	32.594	195.564	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	18	Revoque(filtrados) de paredes (mortero con hidrófugo)	m2	30,00	30.996	929.880	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	19	Contrapiso de Hº de cascote de 0,10m de espesor	m2	5,85	40.370	236.165	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	20	Carpeta de regularización (base para piso porcelanato)	m2	5,85	29.089	170.171	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	21	Piso porcelanato (antideslizante)	m2	5,85	135.027	789.908	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	22	Revestido de pared con Simil Piedra Ecostone	m2	10,00	254.900	2.549.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	23	Provisión y colocación de canaleta para desagüe pluvial desarrollo 0,40m	ml	7,60	58.994	448.354	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	24	Provisión y colocación de cadena de hierro de 3/8" para bajada (colgante)	ml	5,40	48.849	263.785	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	25	Pintura de paredes al látex (dos manos)	m2	18,00	20.535	369.630	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	26	Pintura de techo al sintético (dos manos)	m2	8,00	26.448	211.584	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	27	Pintura de canaleta (dos manos)	ml	7,60	18.500	140.600	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	28	Guarda Obra	gl	1,00	701.081	701.081	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	29	Provisión y colocación de Cruz de madera	un	1,00	442.466	442.466	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
		Sanitario				-	0,00	0,00	0,00	-	-	0	
	30	Excavación manual para cimiento de PBC	m3	3,50	50.974	178.409	0,00	3,50	3,50	-	178.409	178.409	100%
	31	Cimiento de PBC de 0,45m de ancho	m3	2,60	334.957	870.888	0,00	2,60	2,60	-	870.888	870.888	100%
	32	Encadenado inferior de 0,30m de aitura de H°A°	ml	7,60	97.973	744.595	0,00	7,60	7,60	-	744.595	744.595	100%
	33	Aislación horizontal	ml	7,60	21.960	166.896	0,00	7,60	7,60	-	166.896	166.896	100%
	34	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,15m de espesor (para revoque de ambas caras)	m2	21,60	90.800	1.961.280	0,00	1,41	1,41	-	127.695	127.695	7%
	35	Envarillado pared con varillas de diámetro 8mm	ml	8,00	20.266	162.128	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	36	Techo de tejas y tejuelones (prensados a máquina) con tirantes de madera	m2	5,00	307.982	1.539.910	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	37	Revoque (filtrado) de paredes (mortero con hidrófugo)	m2	43,00	30.613	1.316.359	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	38	Contrapiso de Hº de cascote de 0,10m de espesor	m2	3,00	39.872	119.616	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	39	Carpeta de regularización (base para piso porcelanato)	m2	3,00	28.730	86.190	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	40	Piso porcelanato (antideslizante)	m2	3,00	133.360	400.080	0,00	0,00	0,00	-	-	0	
	41	Provisión y colocación de inodoro con cisterna alta	un	1,00	353.666	353.666	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	42	Provisión y colocación de lavatorio con pedestal (incluye grifería)	un	1,00	342.133	342.133	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	43	Provisión y colocación de mingitorio (incluye grifería)	un	1,00	426.026	426.026	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	44	Instalación de desagüe cloacal y agua corriente	gl	1,00	1.986.666	1.986.666	0,00	0,00	0,00	-	-	0	
	45	Pozo absorbente de 1,50 de diámetro y 2,00m de profundidad	un	1,00	3.058.666	3.058.666	0,00	0,00	0,00		-	0	0%
	46	Registros de 0,40m x 0,40m con tapa de hormigón armado	un	1,00	292.533	292.533	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	47	Azulejos, h:2,10m	m2	12,50	74.266	928.325	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	48	Puerta tablero de madera de 0,70m x 2,10m (con marco, contramarco y herrajes)	un	1,00	927.333	927.333	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	49	Pintura de paredes al látex (dos manos)	m2	27,50	20.282	557.755	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	50	Instalación eléctrica	gl	1,00	1.419.546	1.419.546	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	51	Provisión y colocación de ventana corrediza tipo blindex de 8mm de espesor de 1,00m x 0,40m	un	1,00	642.857	642.857	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	52	Limpieza periódica, final y retiro de escombros	gl	1,00	1.368.000	1.368.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
					Total	**46.060.388**					**13.818.116**	**13.818.116**	**30%**

RESUMEN CERTIFICADO DE OBRAS Nº 01

Total Certificado de Obras Nº 01	13.818.116
Fondo de Reparo 5%	690.906
SALDO A COBRAR	**13.127.210**

R.R. Construcciones
Rufino Romero

Arq. José Luis Salas Rios
Reg. Prof. Nº 4368