MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

" NOMBRE DE OBRA SEGÚN CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA, ACCESO A LA ESCUELA SANTA ROSA DE ARROYO PORÁ" CON ID: 398097

Contrato N° 35/2021

Certificado N° 3

CONTRATISTA	Habitare S.R.L.
FECHA DE PRESENTACIÓN	02/02/2022
FECHA DE INICIO	01/10/2021
PLAZO INICIAL	150 días
PLAZO DE ADENDA	---------
DIAS TRANSCURRIDOS	124 días
RECEPCIÓN PROVISORIA	---------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acum.	MONTO (GUARANIES) Anterior	MONTO (GUARANIES) Actual	MONTO (GUARANIES) Acumulado	% de Avance
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	4.720	1.881	8.878.320	3,000,00	1,400,00	4.400,00	5.643.000	2.633.400	8.276.400	93%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	4.720	28.000	132.160.000	2.311,40	1.253,99	3.565,39	64.719.200	35.111.720	99.830.920	76%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	1.115	79.000	88.085.000	667,00	343,30	1.010,30	52.693.000	27.120.700	79.813.700	91%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	129	232.000	29.928.000	53,00	1,80	54,80	12.296.000	417.600	12.713.600	42%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	93,6	48.554	4.544.654	15,60	50,40	66,00	757.442	2.447.121	3.204.564	71%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	1.115	3.453	3.850.095	300,00	400,00	700,00	1.035.900	1.381.200	2.417.100	63%
1.7	Provisión y colocación de tubos de hormigón de 0,60 m. de diámetro. No incluye exc	Metro lineal	350	260.000	91.000.000	158,00	155,00	313,00	41.080.000	40.300.000	81.380.000	89%
1.8	Losa de Hº Aº para registro (R1 y R2). No incluye excavación.	Metros cúbicos	11,5	1.770.000	20.355.000	0,00	2,40	2,40	-	4.248.000	4.248.000	21%
1.9	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	3	580.056	1.740.168	0,00		0,00	-	-	-	0%
1.10	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	4.720	603	2.846.160	0,00		0,00	-	-	-	0%
				TOTAL	**383.387.397**							

Total certificado	178.224.542	113.659.741	291.884.283
Fondo de reparo 5%:	8.911.227	5.682.987	14.594.214
Neto a cobrar Gs.:	169.313.315	107.976.754	277.290.069

Son Guaraníes: CIENTO SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904 - 6
Cel: 0983 514 828

Alejandro Paniagua
Representante Legal
Habitare S.R.L.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá