EMPRENDIMIENTOS S&S

DE SONIA ELENA MENDOZA VAZQUEZ

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN SIN OPERARIO
COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE USO GENERAL Y ESPECIAL
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P

Cel.: 0983 - 803 454 - Calle Fracción Ruvicha a 400 mts. de la Ruta 7 - Minga Guazú - Paraguay

Nº de Timbrado: 15628745
RUC: 3225026 - 6
Inicio de vigencia 14 de Mayo de 2022
Válido hasta 31 de Mayo de 2023

FACTURA

0001326

Nº 001-001-

Fecha de Emisión: 15 / 11 / 2022

Cond. de Venta: CONTADO( ) CREDITO(X)

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Minga Guazu R.U.C.:

Dirección: Tel.: Nota de Remisión Nº:

Cant.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	Ventas Exentas	Ventas 5%	Ventas 10%
	Obra: Reparacion de aulas del Colegio Nacional Bernardino Caballero I.D Nº 418955.— Contrato Numero: 18/2022	573499196			573499196
Sub-Totales					573499196

Total a Pagar: Gs. X USD ☐ Quinientos Setenta y Tres TOTAL: 573499196

Millones Cuatrocientos Noventa y nueve Mil Ciento Noventa y Seis —

Liquidación del IVA (5%) (10%) 52136290 Total IVA 52136290

GRAFICOLOR de Genny M. Barrientos RUC. 4124698 - 5 - Av. San José casi Avda. Monday a 100 mts del Colegio San José - C.D.E. - Telefax: (061) 574 462
11 Tal. (50X3) 001.076 al 001.625 - C. H. I. Nº 2139

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No valido para crédito fiscal)

Municipalidad de Minga Guazú

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telef. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

OBRA: Reparación de Aulas del Colegio Nacional Bernardino Caballero

LUGAR: Centro Urbano - Km 16 Acaray

LOC: Minga Guazú **DPTO.:** Alto Paraná

CERTIFICADO DE OBRAS N° 01

N.º	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CERTIFICADO ACTUAL		
						ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO
1	**Trabajos Preliminares**							
1.1	Cartel de obra (1,80x2,00m). (Según EE.TT.)	m2	3,60	1.356.667	4.884.001	3,600	100	4.884.001
1.2	Retiro de Puertas existentes	un	30,00	61.833	1.854.990	30,000	100	1.854.990
1.3	Retiro de Piso Existente	m2	462,40	36.067	16.677.381	462,400	100	16.677.381
1.4	Reparación de Fisuras	gl	1,00	11.333.333	11.333.333	0,750	75	8.500.000
1.5	Remoción de techo de tejas y tejuelones cerámicos sin recuperación	m2	581,48	52.809	30.707.377	581,480	100	30.707.377
1.6	Remoción de artefactos sanitarios	un	30,00	51.933	1.557.990	30,000	100	1.557.990
1.7	Remoción de Azulejo	m2	219,12	42.300	9.268.776	219,120	100	9.268.776
2	**Techo**							
2.1	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado esp. 40mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm. Sobre estructura de madera existente.	m2	642,24	543.333	348.950.186	475,000	74	258.083.175
2.2	Cumbrera	ml	57,23	107.302	6.140.893	45,000	79	4.828.590
3	**Aberturas**							
3.1	Vidrio de 4mm	m2	67,08	234.583	15.735.828	67,080	100	15.735.828
3.2	Puerta tablero y contra marco 0,90x2,10m	un	7,00	1.843.333	12.903.331	0,000	0	0
3.3	Colocación de puertas tablero de 0,80 marco, contramarco y accesorios	un	2,00	1.814.000	3.628.000	0,000	0	0
3.4	Puerta Placa y contra marco (0,80x2,10) m incluye cerradura	un	5,00	836.667	4.183.335	0,000	0	0
3.5	Puerta Placa y contra marco (0,60x2,10) m incluye cerradura	un	16,00	836.667	13.386.672	0,000	0	0
3,6	Pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación	un	3,00	1.300.000	3.900.000	0,000	0	0
4	**Piso**							
4.1	Carpeta de regularización	m2	462,40	46.667	21.578.821	462,400	100	21.578.821
4.2	Piso cerámico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante) - incluye material y mano de obra	m2	462,40	117.400	54.285.760	421,800	91	49.519.320
4.3	Zócalo cerámico	ml	355,00	31.567	11.206.285	308,500	87	9.738.420

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Miguel Cáceres
Director de Obras

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

4,4	Azulejos de 0,15x0,15m - Incluye material y mano de obra	m2	236,31	97.333	23.000.761	203,000	86	19.758.599
5	Instalación Eléctrica							
5.1	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	un	6,00	1.266.667	7.600.002	2,000	33	2.533.334
5.2	Instalación eléctrica (Renovación total de cablería de 2mm y 4mm para artefactos) para c/ espacio	un	6,00	1.149.067	6.894.402	6,000	100	6.894.402
5.3	Luminaria Led 30x30, 4 por aula (incluye cableado)	un	36,00	386.667	13.920.012	30,000	83	11.600.010
5.4	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado)	un	14,00	320.000	4.480.000	10,000	71	3.200.000
5.5	Ventiladores de techos	un	12,00	946.667	11.360.004	6,000	50	5.680.002
5.6	Alimentación circuito de A.A.	un	11,00	290.000	3.190.000	7,000	64	2.030.000
5.7	Luces y tomacorriente, con cables de 2mm y 4 mm en sanitario	un	6,00	613.333	3.679.998	3,000	50	1.839.999
6	**Desagüe pluvial**							
6.1	Canaletas	ml	109,48	74.477	8.153.742	0,000	0	0
6.2	Bajadas	ml	46,40	74.477	3.455.733	0,000	0	0
6.3	Canaleta Embutida	ml	8,80	83.333	733.330	0,000	0	0
7	**Instalación Sanitaria:**							
7.1	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	gl	1,00	15.600.000	15.600.000	1,000	100	15.600.000
7.2	Provisión e instalación de cañería / sanitarios	gl	1,00	7.533.323	7.533.323	1,000	100	7.533.323
7.3	Cámara Séptica, 1,00x1,60x1,20 m	un	4,00	3.766.667	15.066.668	4,000	100	15.066.668
7.4	Pozo Ciego, diámetro 1,5 m y alt. 3 m	un	1,00	5.566.667	5.566.667	1,000	100	5.566.667
7.5	Soporte y Tanque de 2,000 Lts	un	1,00	9.333.333	9.333.333	0,000	0	0
	Artefactos Sanitarios							
8	**Sanitario Masculino**							
8.1	Lavatorio con pedestal	un	3,00	646.667	1.940.001	2,000	67	1.293.334
8.2	Inodoro	un	7,00	773.233	5.412.631	5,000	71	3.866.165
8.3	Mingitorio	un	4,00	800.667	3.202.668	2,000	50	1.601.334
8.4	Espejo	m2	3,00	292.800	878.400	0,000	0	0
9	**Sanitario Femenino**							
9.1	Lavatorio con pedestal	un	3,00	646.667	1.940.001	2,000	67	1.293.334
9.2	Inodoro	un	5,00	773.233	3.866.165	3,000	60	2.319.699
9.3	Espejo	m2	3,00	292.800	878.400	0,000	0	0
10	**Sanitario Profesores**							
10.1	Lavatorio con pedestal	un	2,00	646.667	1.293.334	2,000	100	1.293.334
10.2	Inodoro	un	2,00	773.233	1.546.466	1,000	50	773.233
10.3	Espejo	m2	2,00	292.800	585.600	0,000	0	0
11	**Sanitario Dirección**							
11.1	Lavatorio con pedestal	un	1,00	646.667	646.667	0,000	0	0
11.2	Inodoro	un	1,00	773.233	773.233	0,000	0	0
11.3	Espejo	m2	1,00	292.800	292.800	0,000	0	0

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Período 2021-2025

Miguel Cáceres
Director de Obras

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

12	**Sanitario sala de Reuniones**							
12.1	Lavatorio con pedestal	un	1,00	646.667	646.667	0,000	0	0
12.2	Inodoro	un	1,00	773.233	773.233	0,000	0	0
12.3	Espejo	m2	1,00	292.800	292.800	0,000	0	0
12.4	Ducha electrica completo	un	1,00	329.667	329.667	0,000	0	0
13	Pintura							
13.1	De pared interior con sellador, enduido y pintura a dos manos y zócalo sintetico 1.20	m2	812,79	41.000	33.324.390	650,000	80	26.650.000
13.2	De pared exterior con sellador, enduido pintura a dos manos y zócalo sintético	m2	407,67	53.333	21.742.264	302,000	74	16.106.566
13.3	Pintura esmalte sintético para aberturas	m2	137,41	38.973	5.355.280	0,000	0	0
13.4	Pintura maderamen de techo	m2	581,48	34.879	20.281.441	523,200	90	18.248.693
13.5	De Columnas de Maderas en Galería con sintetico	m2	26,46	41.967	1.110.447	0,000	0	0
13.6	De Canaletas y bajas, anti oxido y pintura final.	ml	164,68	32.826	5.405.786	0,000	0	0
14	**Limpieza Final**							
14.1	Limpieza final	gl	1,00	983.333	983.333	0,000	0	0
	Total Según Contrato N° 18/2.022				825.252.608	Total Certificado Actual		603.683.364

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Miguel Cáceres
Director de Obras

Monto de Certificado	603.683.364
Descuento De Anticipo	0
Fondo de Reparo	30.184.168
Total a Pagar por Certificado	**573.499.196**

EMPRENDIMIENTOS S&
RUC: 3225026-6

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú

Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

OBRA: Reparación de Aulas del Colegio Nacional Bernardino Caballero

LUGAR: Centro Urbano - Km 16 Acaray

LOC: Minga Guazú **DPTO.:** Alto Paraná

ACTA DE MEDICION - 01

En la Ciudad de Minga Guazú, a los 14 dias del mes de Noviembre del año 2.022, siendo las 08:30 hs se constituye desde la Dirección de Obras y Servicios de la Municipalidad de Minga Guazu, el Arq. Miguel Caceres en su caracter de Fiscal y Director de Obras, a efectos de realizar las mediciones del Certificado N° 01, correspondiente a la obra: Reparación de Aulas del Colegio Nacional Bernardino Caballero - Contrato N°18/2.022- ID 418.955, firmado entre la Municipalidad de Minga Guazú y la Empresa Emprendimientos S&S.

N.º	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	CANT. ACTUAL	CANT. ACUMULADA
1	**Trabajos Preliminares**				
1.1	Cartel de obra (1,80x2,00m). (Según EE.TT.)	m2	3,60	3,60	3,60
1.2	Retiro de Puertas existentes	un	30,00	30,00	30,00
1.3	Retiro de Piso Existente	m2	462,40	462,40	462,40
1.4	Reparación de Fisuras	gl	1,00	0,75	0,75
1.5	Remoción de techo de tejas y tejuelones cerámicos sin recuperación	m2	581,48	581,48	581,48
1.6	Remoción de artefactos sanitarios	un	30,00	30,00	30,00
1.7	Remoción de Azulejo	m2	219,12	219,12	219,12
2	**Techo**				
2.1	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado esp. 40mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm. Sobre estructura de madera existente.	m2	642,24	475,00	475,00
2.2	Cumbrera	ml	57,23	45,00	45,00
3	**Aberturas**				
3.1	Vidrio de 4mm	m2	67,08	67,08	67,08
3.2	Puerta tablero y contra marco 0,90x2,10m	un	7,00	0,00	0,00
3.3	Colocación de puertas tablero de 0,80 marco, contramarco y accesorios	un	2,00	0,00	0,00
3.4	Puerta Placa y contra marco (0,80x2,10) m incluye cerradura	un	5,00	0,00	0,00
3.5	Puerta Placa y contra marco (0,60x2,10) m incluye cerradura	un	16,00	0,00	0,00
3,6	Pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación	un	3,00	0,00	0,00
4	**Piso**				
4.1	Carpeta de regularización	m2	462,40	462,40	462,40
4.2	Piso cerámico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante) - incluye material y mano de obra	m2	462,40	421,80	421,80
4.3	Zócalo cerámico	ml	355,00	308,50	308,50
4,4	Azulejos de 0,15x0,15m - Incluye material y mano de obra	m2	236,31	203,00	203,00
5	Instalación Eléctrica				0,00
5.1	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	un	6,00	2,00	2,00
5.2	Instalación eléctrica (Renovación total de cablería de 2mm y 4mm para artefactos) para c/ espacio	un	6,00	6,00	6,00
5.3	Luminaria Led 30x30, 4 por aula (incluye cableado)	un	36,00	30,00	30,00
5.4	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado)	un	14,00	10,00	10,00

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Miguel Cáceres
Director de Obras

EMPRENDIMIENTOS S&
RUC: 3225026-6

5.5	Ventiladores de techos	un	12,00	6,00	6,00
5.6	Alimentación circuito de A.A.	un	11,00	7,00	7,00
5.7	Luces y tomacorriente, con cables de 2mm y 4 mm en sanitario	un	6,00	3,00	3,00
6	**Desagüe pluvial**				
6.1	Canaletas	ml	109,48	0,00	0,00
6.2	Bajadas	ml	46,40	0,00	0,00
6.3	Canaleta Embutida	ml	8,80	0,00	0,00
7	**Instalación Sanitaria:**				
7.1	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	gl	1,00	1,00	1,00
7.2	Provisión e instalación de cañería / sanitarios	gl	1,00	1,00	1,00
7.3	Cámara Séptica, 1,00x1,60x1,20 m	un	4,00	4,00	4,00
7.4	Pozo Ciego, diámetro 1,5 m y alt. 3 m	un	1,00	1,00	1,00
7.5	Soporte y Tanque de 2,000 Lts	un	1,00	0,00	0,00
	Artefactos Sanitarios				
8	**Sanitario Masculino**				
8.1	Lavatorio con pedestal	un	3,00	2,00	2,00
8.2	Inodoro	un	7,00	5,00	5,00
8.3	Mingitorio	un	4,00	2,00	2,00
8.4	Espejo	m2	3,00	0,00	0,00
9	**Sanitario Femenino**				
9.1	Lavatorio con pedestal	un	3,00	2,00	2,00
9.2	Inodoro	un	5,00	3,00	3,00
9.3	Espejo	m2	3,00	0,00	0,00
10	**Sanitario Profesores**				
10.1	Lavatorio con pedestal	un	2,00	0,00	0,00
10.2	Inodoro	un	2,00	0,00	0,00
10.3	Espejo	m2	2,00	0,00	0,00
11	**Sanitario Dirección**				
11.1	Lavatorio con pedestal	un	1,00	0,00	0,00
11.2	Inodoro	un	1,00	0,00	0,00
11.3	Espejo	m2	1,00	0,00	0,00
12	**Sanitario sala de Reuniones**				
12.1	Lavatorio con pedestal	un	1,00	0,00	0,00
12.2	Inodoro	un	1,00	0,00	0,00
12.3	Espejo	m2	1,00	0,00	0,00
12.4	Ducha electrica completo	un	1,00		0,00
13	Pintura				
13.1	De pared interior con sellador, enduido y pintura a dos manos y zócalo sintetico 1.20	m2	812,79	650,00	650,00
13.2	De pared exterior con sellador, enduido pintura a dos manos y zócalo sintético	m2	407,67	302,00	302,00
13.3	Pintura esmalte sintético para aberturas	m2	137,41	0,00	0,00
13.4	Pintura maderamen de techo	m2	581,48	523,20	523,20
13.5	De Columnas de Maderas en Galería con sintetico	m2	26,46	0,00	0,00
13.6	De Canaletas y bajas, anti oxido y pintura final.	ml	164,68	0,00	0,00
14	**Limpieza Final**				
14.1	Limpieza final	gl	1,00	0,00	0,00

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2026

Miguel Cáceres
Director de Obras

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 8225026-6

Lote 4179263684 , Cons.: 1

SET TRIBUTACIÓN

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270144925511

FECHA 15/11/2022

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	3225026	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	6	MENDOZA VAZQUEZ SONIA ELENA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 15/12/2022

NÚMERO DE CONTROL : 9B6C092B

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427132250269B6C092B