MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO

CERTIFICADO N° 1 DE OBRA - 15 DE AGOSTO DE 2.025

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO CARPETA ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO EN LA AVENIDA MAYOR OTAÑO.

Contratante: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Fiscalizador: Arq. Edgar Cuba.

Ubicación de la obra: Mayor Otaño

N° de contrato: CONTRATO LPN 01/2.025

Registro Prof. N°: 3.804

Contratista: CONSTRUMAQ SUR SRL

						CERTIFICADO N° 1		
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	4.670,00	500	2.335.000	4.624,67	500	2.312.335
2	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	UN	1,00	1.300.000	1.300.000	1,00	1.300.000	1.300.000
3	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	1,00	170.000	170.000	1,00	170.000	170.000
4	Limpieza y reparación de la superficie	M2	4.670,00	5.500	25.685.000	4.624,67	5.500	25.435.685
5	Riego de liga	L	4.670,00	8.300	38.761.000	4.624,67	8.300	38.384.761
6	Carpeta Asfaltica e=2.65cm.(70Kg./m2)	TN	295,00	1.150.000	339.250.000	295,00	1.150.000	339.250.000
7	Pintura vial amarillo y blanco con acrilico, según detalle de plano.	m²	255,00	55.000	14.025.000	255,00	55.000	14.025.000
8	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	409,00	400	163.600	409,00	400	163.600
9	Replanteo de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	409,00	600	245.400	409,00	600	245.400
10	Desmonte de badenes y cunetas de hormigon.-	ML	175,00	15.000	2.625.000	175,00	15.000	2.625.000
11	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	77,00	1.500	115.500	77,00	1.500	115.500
12	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	184,00	2.200	404.800	184,00	2.200	404.800
13	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	75,00	6.000	450.000	75,00	6.000	450.000
14	CORDÓN CUNETA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15mespesor de cordon 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor minimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de dilatacion cada 3m. Terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	75,00	90.000	6.750.000	75,00	90.000	6.750.000
15	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	16,00	70.000	1.120.000	16,00	70.000	1.120.000
16	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	75,00	45.000	3.375.000	75,00	45.000	3.375.000
17	BADEN DE H°. Espesor 0.15m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	34,05	1.100.000	37.455.000	34,05	1.100.000	37.455.000

Edgar Gabriel Cuba Paez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Escaneado con CamScanner

18	Compactacion inicial, diaria y final	m²	75,00	2.000	150.000	75,00	2.000	150.000
19	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	m²	75,00	2.000	150.000	75,00	2.000	150.000
20	Provisión y colocación de tubos de hormigón 100cm diámetro	UN	5,00	700.000	3.500.000	5,00	700.000	3.500.000
21	Construccion de muros de PBC alt. 1.5m	m³	3,60	700.000	2.520.000	3,60	700.000	2.520.000
22	Construccion tabiques de hormigon armado 0.30	m³	8,30	2.200.000	18.260.000	8,30	2.200.000	18.260.000
23	Piso de hormigon simple 12cm	m²	45,00	200.000	9.000.000	45,00	200.000	9.000.000
24	Tapas de hormigon armado 1.50x1.30 y 2.10x2.10	m³	2,40	3.200.000	7.680.000	2,40	3.200.000	7.680.000
25	Cuneta de Hormigon simple	ml	46,60	350.000	16.310.000	41,60	350.000	14.560.000
26	Trabajos preliminares, limpieza, marcación y replanteo.-	ML	1.125,00	420	472.500	1.125,00	420	472.500
27	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	4,00	170.000	680.000	4,00	170.000	680.000
28	Apertura, perfilado, canalización de camino existente	M2	10.125,00	800	8.100.000	10.125,00	800	8.100.000
29	Colocacion de ripio 10cm	M2	1.125,00	32.000	36.000.000	1.125,00	32.000	36.000.000
30	Esparcido y Compactación.-	M2	10.125,00	1.600	16.200.000	10.125,00	1.600	16.200.000
31	Cartel de señalizacion de lomadas, chapa Nº 26; 0,60 x 0,60m con soporte de caño industrial de 2", de 2,00m libre. Con base de hormigon.	UN.	6,00	600.000	3.600.000	6,00	600.000	3.600.000
32	Cartel de señalizacion de velocidad, chapa Nº 26; 0,60 x 0,60m con soporte de caño industrial de 2", de 2,00m libre. Con base de hormigon.	UN.	2,00	520.000	1.040.000	2,00	520.000	1.040.000
33	Limpieza general y final del sitio de obras.	unid	1,00	1.400.000	1.400.000	1,00	1.400.000	1.400.000
		TOTAL CONTRACTUAL			599.292.800	TOTAL CERTIFICADO 1		596.894.581

	RUBROS A SUSTITUIR	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	45,33	500	22.665
4	Limpieza y reparación de la superficie	M2	45,33	5.500	249.315
5	Riego de liga	L	45,33	8.300	376.239
25	Cuneta de Hormigon simple	ml	5,00	350.000	1.750.000
TOTAL:					2.398.219

	CERTIFICADO DE RUBROS EN COMPENSACION	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
6	Carpeta Asfaltica e=2.65cm.(70Kg./m2)	TN	2,09	1.150.000	2.398.219
TOTAL:					2.398.219

Edgar Gabriel Cuba Paez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Escaneado con CamScanner

	RUBROS ADENDA 1	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CERTIFICADO DE ADENDA N° 1		
6	Carpeta Asfaltica e=2.65cm.(70Kg./m2)	TN	26,64	1.150.000	30.636.000	26,64	1.150.000	30.636.000
7	Construccion de lomadas de material asfaltico	TN	15,00	1.150.000	17.250.000	15,00	1.150.000	17.250.000
20	Provisión y colocación de tubos de hormigón 100cm diámetro	UN	5,00	700.000	3.500.000	5,00	700.000	3.500.000
21	Construccion de muros de PBC alt. 1.5m	m³	3,60	700.000	2.520.000	3,60	700.000	2.520.000
23	Piso de hormigon simple 12cm	m²	6,20	200.000	1.240.000	6,20	200.000	1.240.000
31	Cartel de señalizacion de lomadas, chapa N° 26; 0,60 x 0,60m con soporte de caño industrial de 2", de 2,00m libre. Con base de hormigon.	UN.	2,00	600.000	1.200.000	2,00	600.000	1.200.000
TOTAL:					56.346.000	TOTAL CERTIFICADO 1		56.346.000

RESUMEN DE MONTO A PAGAR

TOTAL A DESCONTAR FONDO DE REPARO (5 %)	29.964.640
SON GUARANIES, VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA.-	

TOTAL A PAGAR CERTIFICACO 1 Y CERTICADO DE ADENDA 1	625.674.160
SON GUARANIES, SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SECENTA.-	

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Escaneado con CamScanner