MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

C.D. N°: 41/2022- CONSTRUCCION Y REPARACION DE VEREDA Y OTROS

ID N°:420.294 CONTRATO N° 41/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: EDGAR MEZA CONSTRUCCIONES

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO: DICIEMBRE 2022-ENERO 2023

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	C.D. N°: 41/2022- CONSTRUCCION Y REPARACION DE VEREDA Y OTROS	168.832.046	0,00%	40,26%	40,26%	-	67.964.226	67.964.226
	DEDUCCIONES A LA FECHA							
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	-				-	-	-
B.3	5% RETENCIÓN CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	8.441.602	0,00%	40,26%	40,26%	-	3.398.211	3.398.211
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**8.441.602**	0,00%	40,26%	40,26%	-	**3.398.211**	**3.398.211**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					0	**64.566.015**	**64.566.015**

SON GUARANÍES: SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINCE.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

EDGAR MEZA
CONSTRUCCIONES
RUC: 3.796.846-7
Santa Rosa - Misiones

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

C.D. N°: 41/2022- CONSTRUCCION Y REPARACION DE VEREDA Y OTROS
ID N°:420.294 CONTRATO N° 41/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: EDGAR MEZA CONSTRUCCIONES
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01
PERIODO: DICIEMBRE 2022-ENERO 2023

C.D. N°: 41/2022- CONSTRUCCION Y REPARACION DE VEREDA Y OTROS

N°	Descripción	Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
		Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Preparacion de obra - Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	90	6.080	547.200		90,00	90,00		547.200	547.200		100,00%	100,00%
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	142	6.533	927.686		142,00	142,00		927.686	927.686		100,00%	100,00%
3	Relleno y compactación	Metros cúbicos	45	74.355	3.345.975		45,00	45,00		3.345.975	3.345.975		100,00%	100,00%
4	Servicio de Demolicion	Unidad Medida Global	1											
4.1	De piso	Metros cuadrados	32	15.355	491.360		32,00	32,00		491.360	491.360		100,00%	100,00%
4.2	De mamposteria	Metros cuadrados	6	21.690	130.140		6,00	6,00		130.140	130.140		100,00%	100,00%
4.3	De aberturas	Unidad	2	45.012	90.024									
5	Estructura de H°A° - Loseta sobre ventana	Unidad Medida Global	2	953.900	1.907.800									
6	Mamposteria	Unidad Medida Global	1											
6.1	Nivelacion con ladrillo comun de 0,30 m.	Metros cuadrados	55	196.690	10.817.950		55,00	55,00		10.817.950	10.817.950		100,00%	100,00%
6.2	Elevación con ladrillo común de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	44	112.104	4.932.576		44,00	44,00		4.932.576	4.932.576		100,00%	100,00%
6.3	Envarillado bajo abertura	Metro lineal	8	28.954	231.632									
7	Techo - de chapa sobre estructura metálica con cenefa	Metros cuadrados	30	229.047	6.871.410									
8	Revoque - De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	120	45.491	5.458.920		80,00	80,00		3.639.280	3.639.280		66,67%	66,67%
9	Piso - Contrapiso	Unidad Medida Global	1											
9.1	Contrapiso de cascote	Metros cuadrados	142	39.128	5.556.176		142,00	142,00		5.556.176	5.556.176		100,00%	100,00%
9.2	Piso de H°A°	Metros cuadrados	324	236.713	76.695.012									
9.3	Piso de piedra rompecabeza	Metros cuadrados	174	115.194	20.043.756		130,00	130,00		14.975.220	14.975.220		74,71%	74,71%
10	Servicio de pintura - De paredes al látex	Metros cuadrados	400	23.226	9.290.400		250,00	250,00		5.806.500	5.806.500		62,50%	62,50%
11	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	5	105.129	525.645									
12	Vidrios dobles	Metros cuadrados	4	602.115	2.408.460									
13	Construccion de desague pluvial - Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	9	86.284	776.556									
14	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1											
14.1	Cámara Séptica tipo 3 de 1,50x3,00	Unidad	1	10.798.407	10.798.407		1,00	1,00		10.798.407	10.798.407		100,00%	100,00%
14.2	Pozo adsorbente tipo 2 de 2,50x3,00	Unidad	1	5.995.756	5.995.756		1,00	1,00		5.995.756	5.995.756		100,00%	100,00%
15	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	989.205	989.205									
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**168.832.046**					**67.964.226**	**67.964.226**		**40,26%**	**40,26%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

EDGAR MEZA
CONSTRUCCIONES
RUC: 3.796.846-7
Santa Rosa - Misiones

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

C.D. N°: 41/2022- CONSTRUCCION Y REPARACION DE VEREDA Y OTROS

D N°:420.294 CONTRATO N° 41/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: EDGAR MEZA CONSTRUCCIONES

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO: DICIEMBRE 2022-ENERO 2023

En el lugar de la obra, Distrito de San Ignacio, Departamento de Misiones, a los 14 días de enero del año 2023, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "EDGAR MEZA CONSTRUCCIONES", representada por el Sr. Edgar Atilio Mea Enciso, representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los Items del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

CONTRACTUAL				CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Preparacion de obra - Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	90		90,00	90,00
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	142		142,00	142,00
3	Relleno y compactación	Metros cúbicos	45		45,00	45,00
4	Servicio de Demolicion	Unidad Medida Global	1			0,00
4.1	De piso	Metros cuadrados	32		32,00	32,00
4.2	De mamposteria	Metros cuadrados	6		6,00	6,00
4.3	De aberturas	Unidad	2			0,00
5	Estructura de HºAº - Loseta sobre ventana	Unidad Medida Global	2			0,00
6	Mamposteria	Unidad Medida Global	1			0,00
6.1	Nivelacion con ladrillo comun de 0,30 m	Metros cuadrados	55		55,00	55,00
6.2	Elevación con ladrillo común de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	44		44,00	44,00
6.3	Envarillado bajo abertura	Metro lineal	8			0,00
7	Techo - de chapa sobre estructura metálica con cenefa	Metros cuadrados	30			0,00
8	Revoque - De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	120		80,00	80,00
9	Piso - Contrapiso	Unidad Medida Global	1			0,00
9.1	Contrapiso de cascote	Metros cuadrados	142		142,00	142,00
9.2	Piso de HºAº	Metros cuadrados	324			0,00
9.3	Piso de piedra rompecabeza	Metros cuadrados	174		130,00	130,00
10	Servicio de pintura - De paredes al látex	Metros cuadrados	400		250,00	250,00
11	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	5			0,00
12	Vidrios dobles	Metros cuadrados	4			0,00
13	Construccion de desague pluvial - Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	9			0,00
14	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1			0,00

EDGAR MEZA
CONSTRUCCIONI
RUC: 3.796.846-7
Santa Rosa - Misi

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

C.D. N°: 41/2022- CONSTRUCCION Y REPARACION DE VEREDA Y OTROS

D N°:420.294 CONTRATO N° 41/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: EDGAR MEZA CONSTRUCCIONES

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO: DICIEMBRE 2022-ENERO 2023

En el lugar de la obra, Distrito de San Ignacio, Departamento de Misiones, a los 14 días de enero del año 2023, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "EDGAR MEZA CONSTRUCCIONES", representada por el Sr. Edgar Atilio Mea Enciso, representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

CONTRACTUAL				CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
14.1	Cámara Séptica tipo 3 de 1,50x3,00	Unidad	1		1,00	1,00
14.2	Pozo adsorbente tipo 2 de 2,50x3,00	Unidad	1		1,00	1,00
15	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1			0,00
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

EDGAR MEZA
CONSTRUCCIONES
RUC: 3.796.846-7
Santa Rosa - Misiones

Escaneado con CamScanner