Trafosur Transformadores

Informe Técnico

Nro.: 080-22

Fecha: 22/10/2022

Asunto: Transformador 1000 kVA N°390085 Marca: TRAFOPAR

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL ASUNCION- HOSPITAL DE CLINICAS. -

---

Ha sido realizado el mantenimiento y mediciones de resistencia de bobinado al Transformador de 1000 kva Marca TRAFOPAR:

- Mantenimiento preventivo de transformador N°8 Sector CIENCIAS BASICAS Marca TRAFOPAR
- Desmontaje y montaje del Transformador (retiro del transformador)..
- Desgasificar y filtrar el aceite (termo vacío)
- Limpieza general de accesorios y aisladores conectores.
- Mano de obra por reajuste de circuito magnético.
- Prueba de rigidez dieléctrica del aceite. 37.9 Homs.
- Puesta en servicio y control de tensión y secuencia de fase.
- Provisión de cruceta polimérica.
- Pintura del trafo
- Provisión de filtro
- Provisión de goma AT
- Juntas de hermetizarían por posibles filtraciones
- Provisión de seccionador para MT
- Provisión de fusibles y descargador
- Provisión de cruceta MT
- Mano de obra especializada

---------- Fin Informe Técnico----------

TRAFOSUR S.A.
RUC 80026314-6
Avda. Mariscal López 2321

DEPARTAMENTO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO
HOSPITAL DE CLINICAS - F.C.M. - SL Telefax: 683.930 - Int. 227
ENTRADA Nº: 773
HORA: 09:05 FECHA: 01/12/2022
RECIBIDO POR: GL
ACLARACIÓN: Gabriela Machado

Jefa