Contratista: LD CONSTRUCTORA De Lorena Duarte

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Contrato para la ejecución de las Obras denominadas

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO EN LA FRACCIÓN SAN FERNANDO DE LA COMPAÑÍA MONTAÑA ALTA. ID Nro. 397308

CERTIFICADO DE OBRAS N° 01

													FECHA	desde:	11/10/2021	hasta:	29/10/2021
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							Avance físico			Avance Financiero			%	%	%		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	MONTO ANTERIOR	MONTO ACTUAL	MONTO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO ANTERIOR	PORCENTAJE EJECUTADO ACTUAL	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO		
1	72131701-002	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	1.307	1.900	2.483.300	-	653,5	654	-	1.241.650	1.241.650	0%	50%	50%		
2	72131701-002	Relleno con tipio y compactación con máquina en zona especificada en plano	Metros cúbicos	100	104.500	10.450.000	-	50,0	50	-	5.225.000	5.225.000	0%	50%	50%		
3	72131701-002	Pavimento pétreo, incluye colchón de arena lavada de río (Piedra blanca, arenisca -Emboscada)	Metros cuadrados	1.125	58.900	66.262.500	-	562,5	563	-	33.131.250	33.131.250	0%	50%	50%		
4	72131701-002	con polvo triturado de 6ta y compactación mecánica	Metros cuadrados	1.125	4.180	4.702.500	-	562,5	563	-	2.351.250	2.351.250	0%	50%	50%		
5	72131701-002	Cordón de Hormigón Simple pre-fabricado. Largo 50 cm; Altura 40 cm; Espesor 10 cm	Metro lineal	386,4	66.500	25.695.600	-	193,2	193	-	12.847.800	12.847.800	0%	50%	50%		
6	72131701-002	Cuneta cargada in situ, de 50 cm de ancho y 10 cm de espesor.	Metro lineal	374,4	52.250	19.562.400	-	187,2	187	-	9.781.200	9.781.200	0%	50%	50%		
7	72131701-002	Badén con varilla de 8 mm c/ 15, hormigon de 12 cm de espesor del tipo Fck 180 kg/cm2. Ancho 2 mts.	Metros cuadrados	21	213.750	4.488.750	-	10,5	11	-	2.244.375	2.244.375	0%	50%	50%		
8	72131701-002	Viga de terminacion de 20x40, con 4 varillas de 10 mm y estribos de 6 mm cada 20 cm. Fck 180 kg/m2.	Metro lineal	28	171.000	4.788.000	-	14,0	14	-	2.394.000	2.394.000	0%	50%	50%		
9	72131701-002	Cartel de obra 2m*1,5m	Unidad	1	1.425.000	1.425.000	-	1,0	1	-	1.425.000	1.425.000	0%	100%	100%		
10	72131701-002	Retiro de escombro y limpieza	Unidad Medida Global	1	1.425.000	1.425.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%		
					Precio Total	141.233.050					70.641.525			50%			

Lorena B. Duarte
Contratista

LD Constructora
de Lorena B. Duarte

Fiscal de Obras
Municipalidad de Limpio

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras

Contratista: LD CONSTRUCTORA De Lorena Duarte

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Contrato para la ejecución de las Obras denominadas

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO EN LA FRACCIÓN SAN FERNANDO DE LA COMPAÑÍA MONTAÑA ALTA. ID Nro. 397808

RESUMEN CERTIFICADO 1

					FECHA	desde:	11/10/2021	hasta: 29/10/2021
MONTO DEL CONTRATO Gs					141.283.050	Fecha 1er Cert: 29/10/2021		
ANTICIPO 0% Gs					-			
Item	Denominación del Local	Monto del Contrato	Porcentaje realizado Anterior	Porcentaje realizado Actual	Porcentaje realizado Acumulado	Monto Bruto de Certificación (Gs.)		
						Anterior	Actual	Acumulado
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO EN LA FRACCIÓN SAN FERNANDO DE LA COMPAÑÍA MONTAÑA ALTA	141.283.050	0%	50%	50%	-	70.641.525	70.641.525
TOTAL CERTIFICADO Nº 01							70.641.525	70.641.525
ANTICIPO FINANCIERO (0%)							-	
FONDO DE REPARO (5%)							3.532.076	3.532.076
TOTAL A COBRAR							67.109.449	67.109.449

Total Guaranies: Sesenta y siete millones ciento nueve mil cuatrocientos cuarenta y nueve.

FISCAL DE OBRAS

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras

LD Constructora
de Lorena B. Duarte

CONTRATISTA