CONSTRUCTORA FENAR

Comendador Nicolas Bo N°1868
Barrio Santo Domingo - Lambaré
Telefax: 021.423.299
Email: constructorafenar@hotmail.com

COMVOCANTE : MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OBRERO

LLAMADO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PUBLICA MCAL ESTIGARRIBIA CAMINO A ISLA PUCU Y CALLE ALBINO VERA FRENTE A ESCUELA BAS.N° 1638 JOSE TURSI Y CONSTRUCCION DE OFICINA Y REFACCIONES EN EL SECTOR DE REUNIONES DEL LOCAL MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OBRERO ID N° 418047 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA 04/2022

CONTRATO N° 07/2022
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA FENAR
CERTIIFICADO AVANCE DE OBRA N° 01

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE PÚBLICA MCAL. ESTIGARRIBIA CAMINO A ISLA PUCÚ Y CALLE ALBINO VERA FRENTE A LA ESC. BAS. N° 1638 JOSÉ TURSI Y CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y REFACCIONES EN EL SECTOR DE REUNIONES DEL LOCAL MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ OBRERO con ID: 418047							CERTIFICADO DE OBRAS N°. 1					
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No								FECHA: 17-nov-22				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Unitatrio	Total	CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO		
							Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
1	72131701-002	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE	Unidad Medida Global	1	568.682.640	568.682.640						
1.1		MOVIMIENTO DE SUELOS	Metros cúbicos	798	55.080	43.953.840		650	650		35.802.000	35.802.000
1.2		CORDON CUNETA Hº	Metro lineal	940	204.000	191.760.000		500	500		102.000.000	102.000.000
1.3		CUNETA Hº	Metro lineal	185	357.000	66.045.000		100	100		35.700.000	35.700.000
1.4		PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	Metros cuadrados	3.995	66.300	264.868.500		2.710	2.710		179.673.000	179.673.000
1.5		LETRERO DE OBRA 1,50x1,00	Unidad Medida Global	3	331.500	994.500		3	3		994.500	994.500
1.6		LIMPIEZA GENERAL	Unidad Medida Global	1	1.060.800	1.060.800		-	-		-	-
2	72131601-002	Preparación de la obra - Construccion de oficinas y otros en en Sector de Reuiones de Local Municipal	Unidad Medida Global	1	5.298.900	5.298.900			-			
2.1		a- Limpieza y preparación	Unidad Medida Global	1	1.020.000	1.020.000		1	1		1.020.000	1.020.000
2.2		c- Obrador	Unidad Medida Global	1	1.428.000	1.428.000		1	1		1.428.000	1.428.000
2.3		d- Replanteo	Metros cuadrados	150	8.806	1.320.900		1	1		8.806	8.806
2.4		e- Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	1.530.000	1.530.000		1	1		1.530.000	1.530.000
3	72103003-001	Demoliciones	Unidad Medida Global	1	1.828.020	1.828.020			-		-	-
3.1		Desmonte abertura vidriada a reutizarse	Unidad Medida Global	1	265.200	265.200			-		-	-
3.2		Demolición de mamposterías	Metros cuadrados	3,5	128.520	449.820			-		-	-
3.3		Demolición de Revoque con problemas de humedad	Metros cuadrados	10	111.300	1.113.000			-		-	-
4	72131601-003	Cimientos y Refuerzos	Unidad Medida Global	1	6.462.222	6.462.222						
4.1		Excavación y carga de cimiento de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	9	491.358	4.422.222		9	9		4.422.222	4.422.222
4.2		Reparaciones varias, causadas por demoliciones	Unidad Medida Global	1	2.040.000	2.040.000		1	1		2.040.000	2.040.000
5	72131601-004	Estructura H°A°	Unidad Medida Global	1	27.866.440	27.866.440			-		-	-
5.1		zapatas de pilares, incluye excavación y submuración	Metros cúbicos	3,2	2.518.000	8.057.600		3	3		8.057.600	8.057.600
5.2		Pilares de H°A°	Metro lineal	32	229.525	7.344.800		20	20		4.590.500	4.590.500
5.3		Encadenado inferior de H°A°	Metro lineal	60	207.734	12.464.040		60	60		12.464.040	12.464.040
6	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1	15.856.148	15.856.148			-		-	-
6.1		Mampostería de nivelación de 0,30 lad. Comunes	Metro lineal	64	109.234	6.990.976		64	64		6.990.976	6.990.976
6.2		Mamposteria de 0,15	Metros cuadrados	68	110.509	7.514.612		30	30		3.315.270	3.315.270
6.3		Envarillado paredes altura base y sobre aberturas	Metro lineal	40	23.207	928.280		15	15		348.105	348.105
6.4		Ladrillos convocó	Metros cuadrados	1,8	234.600	422.280			-		-	-
7	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	6.142.104	6.142.104			-		-	-
7.1		Revoque de pared con hidrofugo	Metros cuadrados	140	28.610	4.005.400			-		-	-
7.2		Revoque de pilares	Metro lineal	32	66.772	2.136.704			-		-	-
8	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1	82.161.000	82.161.000			-		-	-
8.1		Techo tejas y tejuelones	Metros cuadrados	41	255.000	10.455.000		-	-		-	-

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

MICHAEL GODOY YAMBAY
ARQUITECTO
REG. PROF. 1690
RUC: 1270666-3

8.2		Techo tinglado, se incluye: estructura metálica de soporte, vigas , correas, accesorios, cerramiento con chapas termoacusticas de 0,50 cm de espesor	Metros cuadrados	94	714.000	67.116.000		-	-		-	-
8.3		Techo plano en sector parrilla, incluye estructura soporte, aislación y sistema desague	Metros cuadrados	18	255.000	4.590.000		-	-		-	-
9	72131601-009	Pisos y Azulejos	Unidad Medida Global	1	26.479.710	26.479.710			-			
9.1		Contrapiso cascotes, incluye fajas de ladrillo	Metros cuadrados	145	43.860	6.359.700			-		-	-
9.2		Guarda obra, caminero y piso en accesos nivelación, contrapiso, Alisada de cemento	Metro lineal	54,45	91.800	4.998.510			-		-	-
9.3		Piso Cerámico PI 5 alto tráfico	Metros cuadrados	145	96.900	14.050.500			-		-	-
9.4		Zocalo cerámico	Metro lineal	30	35.700	1.071.000			-		-	-
10	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1	3.112.398	3.112.398			-			
10.1		Colocación abertura vidriada, tipo templado	Unidad	1	707.179	707.179			-		-	-
10.2		Puerta tipo placa, 0,80x2,10. se incluye marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	999.600	999.600			-		-	-
10.3		Puerta metálica de chapa corrediza de 1,80x2,10, incluye herrajes, accesorios	Unidad	1	1.405.619	1.405.619			-		-	-
11	72131601-010	Canaletas y bajadas	Unidad Medida Global	1	4.230.000	4.230.000			-			
11.1		Canaletas y bajadas de chapa N° 26, des 33cm	Metro lineal	50	84.600	4.230.000			-		-	-
12	72131601-011	Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	1	6.696.313	6.696.313			-			
12.1		a- Instalación de Agua Corriente pileta mesada y canilla de patio, acometida, llave paso, accesorios, grifería	Unidad Medida Global	1	1.807.313	1.807.313			-		-	-
12.2		b- Acondicionamiento desague pluvial existente, caños y registros	Unidad Medida Global	1	2.550.000	2.550.000			-		-	-
12.3		c- Desagüe Cloacal de pileta de mesada, desengrasador, cañerías conexión a pozo ciego existente	Unidad	1	867.000	867.000			-		-	-
12.4		d- Registro 40x40	Unidad	2	736.000	1.472.000			-		-	-
13	72131601-001	Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	11.833.417	11.833.417			-			
13.1		Instalación electrica, circuitos luces, tomas, tomas especiales, A.A.	Unidad Medida Global	1	4.986.667	4.986.667			-		-	-
13.2		Tablero seccional para sector, conectar a tablero principal, incluye llaves de corte prncipal y de circuitos	Unidad	1	2.766.750	2.766.750			-		-	-
13.3		Artefactos de iluminación	Unidad	12	340.000	4.080.000			-		-	-
14	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1	7.124.700	7.124.700			-			
14.1		Pintura De pared revocadas interior y exterior, con pintura latex	Metros cuadrados	160	15.300	2.448.000			-		-	-
14.2		Pinturas de ventanas y Puertas en sintético	Unidad	3	43.000	129.000			-		-	-
14.3		Pintura de tirantes de madera en sintético	Metros cuadrados	41	43.000	1.763.000			-		-	-
14.4		Pintura de tejuelones	Metros cuadrados	41	34.000	1.394.000			-		-	-
14.5		Pintura de canaletas y bajadas en sintético	Metro lineal	50	27.200	1.360.000			-		-	-
14.6		Pintura sectores acondicionados y adosados a obra nueva	Unidad Medida Global	1	30.700	30.700			-		-	-
15	72131601-001	Construcciones Varias	Unidad Medida Global	1	24.919.999	24.919.999			-			
15.1		Mesada de material, azulejada en parte exterior y revestido en secto pared,	Unidad	1	13.000.000	13.000.000			-		-	-
15.2		Señalética	Unidad	3	3.973.333	11.919.999			-		-	-
16	72131601-013	Trabajos finales	Unidad Medida Global	1	1.360.000	1.360.000			-			
16.1		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.360.000	1.360.000			-		-	-

Precio Total	**800.054.011**
Total anterior	0
Total Presente Certificado	**400.385.019**
Total Acumulado	400.385.019

Porcentaje de ejecución - %:	**50,04%**
Total Certificado N° 1:	400.385.019
Fondo de Reparo - 5%:	20.019.251
Monto Neto a cobrar:	**380.365.768**

Contratista

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Fiscalización

MICHAEL GODOY YAMBAY
ARQUITECTO
REG. PROF. 1690
RUC: 1270666-3