CERTIFICADO Nº 2

L.P.N. N.º 03/2023 CONTRATO N.º 10/2024 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE FONACIDE - ID N.º 438.611

OBRA : LOTE 14 - REPARACION DE 2 AULAS. **FECHA: 27/09/2024**

UBICACIÓN : COLEGIO NACIONAL JUANA MARIA DE LARA. **FANN S.A**

ITEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERT. 1	CERTIFICADO Nº 2		SALDO
		U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	un	1	2.024.810	2.024.810	1,00	0,00	0	0,00
2	REPARACION DE 2 AULAS - Desmonte de techo de chapa existente. Según EE.TT.	m2	128	14.363	1.838.464	128,00	0,00	0	0,00
3	REPARACION DE 2 AULAS - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	2	55.874	111.748	2,00	0,00	0	0,00
4	REPARACION DE 2 AULAS - Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	4	55.486	221.944	4,00	0,00	0	0,00
5	REPARACION DE 2 AULAS - Desmonte de rejas. Según EE.TT	un	2	28.661	57.322	2,00	0,00	0	0,00
6	REPARACION DE 2 AULAS - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	m2	120,7	15.874	1.915.992	120,70	0,00	0	0,00
7	REPARACION DE 2 AULAS - Demolición de muros. Según EE.TT.	m2	6,75	22.349	150.856	6,75	0,00	0	0,00
8	REPARACION DE 2 AULAS - Remoción de pintura. Según EE.TT.	m2	87,85	3.998	351.224	43,92	43,93	175.632	0,00
9	REPARACION DE 2 AULAS - Demolición de revoque. Según EE.TT	m2	299,85	16.862	5.056.071	299,85	0,00	0	0,00
10	REPARACION DE 2 AULAS - Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	m2	29,9	146.704	4.386.450	29,50	0,00	0	0,40
11	REPARACION DE 2 AULAS - Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal. Según EE.TT.	m2	125	213.659	26.707.375	125,00	0,00	0	0,00
12	REPARACION DE 2 AULAS - Contrapiso para losa de 7 cm. Según EE.TT.	m2	128,25	60.441	7.751.558	128,25	0,00	0	0,00
13	REPARACION DE 2 AULAS - Carpeta de losa. Según EE.TT.	m2	128,25	43.844	5.622.993	128,25	0,00	0	0,00
14	REPARACION DE 2 AULAS - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. Según EE.TT.	m2	120,7	43.844	5.291.971	0,00	120,70	5.291.971	0,00
15	REPARACION DE 2 AULAS - Provisión y colocación de pisos cerámico. Según EE.TT.	m2	120,7	131.678	15.893.535	0,00	120,70	15.893.535	0,00
16	REPARACION DE 2 AULAS - Provisión y colocación de zócalo cerámico. Según EE.TT.	ml	79,85	40.498	3.233.765	0,00	79,85	3.233.765	0,00
17	REPARACION DE 2 AULAS - Encuadre de aberturas. Según EE.TT.	m2	3	90.527	271.581	3,00	0,00	0	0,00
18	REPARACION DE 2 AULAS - Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	187	61.804	11.557.348	0,00	187,00	11.557.348	0,00
19	REPARACION DE 2 AULAS - Revoque de losa interior. Según EE.TT.	m2	119,14	72.522	8.640.271	0,00	116,52	8.450.263	2,62
20	REPARACION DE 2 AULAS - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	354,5	51.200	18.150.400	0,00	0,00	0	354,50
21	REPARACION DE 2 AULAS - Pintura de losa. Según EE.TT.	m2	119,14	57.975	6.907.142	0,00	0,00	0	119,14
22	REPARACION DE 2 AULAS - Pintura de rejas. Según EE.TT.	m2	19,8	46.771	926.066	0,00	0,00	0	19,80
23	REPARACION DE 2 AULAS - Aislación de losa con Pintura. Según EE.TT.	m2	128,25	92.798	11.901.344	128,25	0,00	0	0,00
24	REPARACION DE 2 AULAS - Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	un	2	2.977.480	5.954.960	0,00	2,00	5.954.960	0,00
25	REPARACION DE 2 AULAS - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	9,9	839.247	8.308.545	0,00	9,90	8.308.545	0,00
26	REPARACION DE 2 AULAS - Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	m2	9,9	542.248	5.368.255	0,00	0,00	0	9,90
27	REPARACION DE 2 AULAS - Provisión e instalación de pizarrón de acrílico. Según EE.TT.	un	2	1.557.389	3.114.778	0,00	0,00	0	2,00
28	REPARACION DE 2 AULAS - Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT. m	ml	33,3	52.705	1.755.077	33,30	0,00	0	0,00
29	REPARACION DE 2 AULAS - Provisión y colocación de bajada de caño de PVC de 100mm. Según EE.TT.	ml	7,2	64.004	460.829	0,00	3,40	217.614	3,80
30	REPARACION DE 2 AULAS - Provisión y colocación de canaleta embutida - D=60cm. Según EE.TT. Según EE.TT.	ml	32	108.362	3.467.584	32,00	0,00	0	0,00
	SUB - TOTALES				**167.400.258**			**59.083.633**	

Municipalidad de C.D.E. División de Obras

Arq. Richard Fernández
Jefe de Fiscalización
Adm. de Contratos

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Abigail A. Alegre
Fiscal de Obras
Ingeniería Civil

Ciudad del Este Municipio
Municipalidad de Ciudad del Este
Dirección de Area Urbana

Rodrigo González
Ing. Civil
Director Area Urbana

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO Nº 2

L.P.N. N.º 03/2023 CONTRATO N.º 10/2024 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE FONACIDE - ID N.º 438.611

OBRA : LOTE 14 - REPARACION DE 2 AULAS. **FECHA: 27/09/2024**

UBICACIÓN : COLEGIO NACIONAL JUANA MARIA DE LARA.

FANN S.A

ITEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERT. 1	CERTIFICADO Nº 2		BALDO
		U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
31	REPARACION DE 2 AULAS - Provisión y colocación de registro pluvial de 0,30x0,30. Según EE.TT. Según EE.TT.	un	2	294.524	589.048	0,00	1,00	294.524	1,00
32	REPARACION DE 2 AULAS - Provisión y colocación de rejilla corrida para desagüe pluvial. Según EE.TT.	ml	18,5	183.880	3.401.780	0,00	18,50	3.401.780	0,00
33	REPARACION DE 2 AULAS - Acometida. Según EE.TT	un	1	1.926.786	1.926.786	0,00	0,00	0	1,00
34	REPARACION DE 2 AULAS - Instalación eléctrica para aula . Según EE.TT.	un	2	2.111.771	4.223.542	0,00	2,00	4.223.542	0,00
35	REPARACION DE 2 AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	12	214.844	2.578.128	0,00	0,00	0	12,00
36	REPARACION DE 2 AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	5	150.364	751.820	0,00	0,00	0	5,00
37	REPARACION DE 2 AULAS - Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU .Según EE.TT.	un	2	7.449.247	14.898.494	0,00	0,00	0	2,00
38	REPARACION DE 2 AULAS - Provisión e instalación de ventilador de techo 56" caja metálica. Según EE.TT	un	4	791.093	3.164.372	0,00	0,00	0	4,00
39	Servicio de limpieza general de la construcción	gl	1	2.174.740	2.174.740	0,00	0,00	0	1,00
	SUB - TOTALES				**33.708.710**			**7.919.846**	
	TOTAL MONTO				**201.108.968**			**67.003.479**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 2	**67.003.479**	**33%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**13.400.696**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**3.350.174**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**50.252.609**	

SON GUARANIES: CINCUENTA MILLONES, DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS NUEVE

ABIGAIL ALEGRE
FISCAL DE OBRA

FANN S.A
EMPRESA CONTRATISTA

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Municipalidad de CDE
División de Fiscalización

ARQ. RICHAR FERNANDEZ
JEFE DE FISCALIZACION

ING. RODRIGO ESPINOZA
DIRECTOR DE ÁREA URBANA

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Escaneado con CamScanner