Y SERVICIOS
DE MAQUINARIAS

TEL.: 021 575 703 / CEL.: (0985 889 241) (0981) 310 828
e-mail: jose_rivas_py@hotmail.com

.: CONSTRUCCION DE UN AULA EN PLANTA PRE- ESCOLAR - (1 AULA) 5,80x6,80 CON VIGAS Y TIRANTES DE HºAº C/TEJAS Y UN CAMINERO en la ESCUELA BASICA Nº 7078 AMISTAD DEL BARRIO SAN BLAS., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			PORCENTAJE		
Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual
e obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	846.000	846.000	1	0	1	846.000	-	846.000	100%	0%	100%
le obras	Metro lineal	35	132.680	4.643.800	35	0	35	4.643.800	-	4.643.800	100%	0%	100%
o	Metros cuadrados	81,39	4.720	384.161	81,39	0	81,39	384.161	-	384.161	100%	0%	100%
ón y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	17,26	309.200	5.336.792	17,26	0	17,26	5.336.792	-	5.336.792	100%	0%	100%
de Hº Aº	Metros cúbicos	0,36	1.601.600	576.576	0,36	0	0,36	576.576	-	576.576	100%	0%	100%
de H°A°	Metro lineal	9,66	223.520	2.159.203	9,66	0	9,66	2.159.203	-	2.159.203	100%	0%	100%
nbrera de H°A°	Metro lineal	9,8	323.600	3.171.280	9,8	0	9,8	3.171.280	-	3.171.280	100%	0%	100%
ados de H° A° superior e inferior	Metro lineal	54,7	191.520	10.476.144	54,7	0	54,7	10.476.144	-	10.476.144	100%	0%	100%
H°A° de galeria 15 x 25	Metro lineal	6,2	191.520	1.187.424	6,2	0	6,2	1.187.424	-	1.187.424	100%	0%	100%
le H°A° sobre aberturas	Unidad	1	336.400	336.400	1	0	1	336.400	-	336.400	100%	0%	100%
teria de nivelacion de 0,45 cms.	Metros cuadrados	2,04	206.480	421.219	2,04	0	2,04	421.219	-	421.219	100%	0%	100%
teria de nivelacion de 0,60 cms.	Metros cuadrados	0,8	202.560	162.048	0,8	0	0,8	162.048	-	162.048	100%	0%	100%
teria de nivelacion de 0,30 cms.	Metros cuadrados	15,1	166.592	2.515.539	15,1	0	15,1	2.515.539	-	2.515.539	100%	0%	100%
y apisonado de interiores	Metros cúbicos	40,42	78.400	3.168.928	40,42	0	40,42	3.168.928	-	3.168.928	100%	0%	100%
n asfaltica de paredes de 0,15	Metros cuadrados	31,06	42.480	1.319.429	31,06	0	31,06	1.319.429	-	1.319.429	100%	0%	100%

asfaltica de paredes de 0,30	Metros cuadrados	2,64	58.720	155.021	2,64	0	2,64	155.021	-	155.021	100%	0%	100%
asfaltica de canteros	Metros cuadrados	5,25	71.904	377.496	5,25	0	5,25	377.496	-	377.496	100%	0%	100%
eria de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	42,5	74.000	3.145.000	42,5	0	42,5	3.145.000	-	3.145.000	100%	0%	100%
eria de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos s	Metros cuadrados	18,27	173.520	3.170.210	18,27	0	18,27	3.170.210	-	3.170.210	100%	0%	100%
eria de elevacion de 0,30 visto a una cara de ladrillos	Metros cuadrados	25,62	171.280	4.388.194	25,62	0	25,62	4.388.194	-	4.388.194	100%	0%	100%
teria de elevacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	4,87	159.680	777.642	4,87	0	4,87	777.642	-	777.642	100%	0%	100%
teria de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos s	Metros cuadrados	52,5	118.240	6.207.600	52,5	0	52,5	6.207.600	-	6.207.600	100%	0%	100%
do bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	Metros cuadrados	40,25	15.920	640.780	40,25	0	40,25	640.780	-	640.780	100%	0%	100%
e mamposteria de ladrillos comunes según detalle	Metro lineal	9,6	255.480	2.452.608	9,6	0	9,6	2.452.608	-	2.452.608	100%	0%	100%
e pilares	Unidad	4	152.192	608.768	0	4	4	-	608.768	608.768	0%	100%	100%
e tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	Metros cuadrados	93	268.880	25.005.840	0	93	93	-	25.005.840	25.005.840	0%	100%	100%
De paredes interior,ext. a una capa c/ hidrofugo	Metros cuadrados	209,65	32.080	6.725.572	0	209,65	209,65	-	6.725.572	6.725.572	0%	100%	100%
e pilares de galeria	Metros cuadrados	15,2	68.720	1.044.544	0	15,2	15,2	-	1.044.544	1.044.544	0%	100%	100%
e Canteros con Hidrofugo	Metros cuadrados	5	36.720	183.600	0	5	5	-	183.600	183.600	0%	100%	100%
e de pilare y vigas a una capa	Metros cuadrados	16,4	40.000	656.000	0	16,4	16,4	-	656.000	656.000	0%	100%	100%
e de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	42,8	22.880	979.264	0	42,8	42,8	-	979.264	979.264	0%	100%	100%
e de nivelacion 1:3 cemento y arena + hidrofugo	Metros cuadrados	17	28.960	492.320	0	17	17	-	492.320	492.320	0%	100%	100%
iso de H° de cascotes	Metros cuadrados	67,57	39.280	2.654.150	0	67,57	67,57	-	2.654.150	2.654.150	0%	100%	100%
de nivelacion	Metros cuadrados	67,57	29.680	2.005.478	0	67,57	67,57	-	2.005.478	2.005.478	0%	100%	100%
amico antideslisante	Metros cuadrados	67,57	68.960	4.659.627	0	67,57	67,57	-	4.659.627	4.659.627	0%	100%	100%
obra ancho 0,40 cmt. Incluye contrapiso	Metros cuadrados	18	67.403	1.213.254	0	18	18	-	1.213.254	1.213.254	0%	100%	100%
ceramico	Metro lineal	35,01	20.160	705.802	0	35,01	35,01	-	705.802	705.802	0%	100%	100%
as metalica tipo Proyectante1,50 x 1,50	Unidad	4	621.280	2.485.120	0	4	4	-	2.485.120	2.485.120	0%	100%	100%
as metalica tipo proyectante 1,50 x 1,00	Unidad	4	515.040	2.060.160	0	4	4	-	2.060.160	2.060.160	0%	100%	100%
metálica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.070.000	1.070.000	0	1	1	-	1.070.000	1.070.000	0%	100%	100%
Metalica 0,80 x2,10 incluye marco y accesorios	Unidad	1	798.000	798.000	0	1	1	-	798.000	798.000	0%	100%	100%
metalica 0,60 x 1,20 incluye marco y accesorios	Unidad	2	462.000	924.000	0	2	2	-	924.000	924.000	0%	100%	100%

ana metalica bajo mesada	Unidad	1	630.000	630.000	0	1	1	-	630.000	630.000	0%	100%	100%
aredes al latex	Metros cuadrados	296,01	17.920	5.304.499	0	296,01	296,01	-	5.304.499	5.304.499	0%	100%	100%
adrillo vistos con silicona	Metros cuadrados	98,13	17.920	1.758.490	0	98,13	98,13	-	1.758.490	1.758.490	0%	100%	100%
berturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	27,38	21.120	578.266	0	27,38	27,38	-	578.266	578.266	0%	100%	100%
analetas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	42,2	18.320	773.104	0	42,2	42,2	-	773.104	773.104	0%	100%	100%
echo al latex	Metros cuadrados	90,16	16.320	1.471.411	0	90,16	90,16	-	1.471.411	1.471.411	0%	100%	100%
es	Metros cuadrados	14,54	146.240	2.126.330	0	14,54	14,54	-	2.126.330	2.126.330	0%	100%	100%
mm. 0,40 x 1,75 con marco de aluminio	Unidad	1	307.280	307.280	0	1	1	-	307.280	307.280	0%	100%	100%
bajadas, desarrollo 33	Metro lineal	42,2	60.000	2.532.000	0	42,2	42,2	-	2.532.000	2.532.000	0%	100%	100%
acal, agua corriente, artefactos y accesorios,registro según plano	Unidad Medida Global	1	6.346.000	6.346.000	0	1	1	-	6.346.000	6.346.000	0%	100%	100%
tica 1,00 x 1,60 x 1,20	Unidad	1	1.665.840	1.665.840	0	1	1	-	1.665.840	1.665.840	0%	100%	100%
2,00 x 2,50	Unidad	1	2.904.640	2.904.640	0	1	1	-	2.904.640	2.904.640	0%	100%	100%
n tres bachas granito 0,60 x 1,75	Unidad	1	2.013.384	2.013.384	0	1	1	-	2.013.384	2.013.384	0%	100%	100%
le azulejos	Metros cuadrados	24	77.760	1.866.240	0	24	24	-	1.866.240	1.866.240	0%	100%	100%
acceso	Unidad	1	1.050.000	1.050.000	0	1	1	-	1.050.000	1.050.000	0%	100%	100%
tonal 10% pendiente ancho de galeria	Unidad	1	723.280	723.280	0	1	1	-	723.280	723.280	0%	100%	100%
de tablero TS 10 de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	347.200	347.200	0	1	1	-	347.200	347.200	0%	100%	100%
de tablero comando de ventiladores TCV	Unidad	2	166.400	332.800	0	2	2	-	332.800	332.800	0%	100%	100%
de circuito de luces y tomas	Unidad	13	63.200	821.600	0	13	13	-	821.600	821.600	0%	100%	100%
on de circuito de ventiladores	Unidad	2	63.200	126.400	0	2	2	-	126.400	126.400	0%	100%	100%
o de TG a TS10	Unidad Medida Global	1	904.000	904.000	0	1	1	-	904.000	904.000	0%	100%	100%
rilica con focos Led de 30Watts	Unidad	4	261.440	1.045.760	0	4	4	-	1.045.760	1.045.760	0%	100%	100%
etalica con focos led de 30 Watts	Unidad	5	146.800	734.000	0	5	5	-	734.000	734.000	0%	100%	100%
de techo de 56	Unidad	2	403.200	806.400	0	2	2	-	806.400	806.400	0%	100%	100%
vil según plano	Unidad	1	819.200	819.200	0	1	1	-	819.200	819.200	0%	100%	100%
movil según plano	Unidad	1	832.000	832.000	0	1	1	-	832.000	832.000	0%	100%	100%
nal	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000	0	1	1	-	800.000	800.000	0%	100%	100%
	Metros cuadrados	68,91	4.720	325.255	0	68,91	68,91	-	325.255	325.255	0%	100%	100%
s de HºAº 1,20 mts. de ancho	Metros cúbicos	0,36	1.890.000	680.400	0	0,36	0,36	-	680.400	680.400	0%	100%	100%
eria de 0,30 cms.	Metros cuadrados	15,63	166.560	2.603.333	0	15,63	15,63	-	2.603.333	2.603.333	0%	100%	100%

M.S. Arquitectura y Servicios

COPIA

apisonado de interiores	Metros cúbicos	13,78	78.560	1.082.557	0	13,78	13,78	-	1.082.557	1.082.557	0%	100%	100%
inal	Unidad Medida Global	1	768.800	768.800	0	1	1	-	768.800	768.800	0%	100%	100%
			Precio Total	**157.371.460**				58.019.494	99.351.966	157.371.460	37%	63%	100%

RTIFICADO	99.351.966
N DE FONDO DE REPARO	4.967.598
COBRAR	94.384.368

R.J. Ingeniería y Servicios

COPIA

TEL.: 021 575 703 / CEL.: (0985 889 241) (0981) 310 828
e-mail: jose_rivas_py@hotmail.com

TRUCCION DE UN AULA EN PLANTA PRE- ESCOLAR - (1 AULA) 5,80x6,80 CON VIGAS Y TIRANTES DE HºAº C/TEJAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 403 QUINTINA PAREDES SILVA DEL BARRIO CORUMBA CUE, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			PORCENTAJE		
Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual
obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	846.000	846.000	1	0	1	846.000	-	846.000	100%	0%	100%
obras	Metro lineal	35	132.680	4.643.800	35	0	35	4.643.800	-	4.643.800	100%	0%	100%
	Metros cuadrados	81,39	4.720	384.161	81,39	0	81,39	384.161	-	384.161	100%	0%	100%
y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	17,26	309.200	5.336.792	17,26	0	17,26	5.336.792	-	5.336.792	100%	0%	100%
lares y Vigas cumbrera de Hº Aº	Metros cúbicos	0,2	1.601.600	320.320	0,2	0	0,2	320.320	-	320.320	100%	0%	100%
H°A°	Metro lineal	4,83	223.520	1.079.602	4,83	0	4,83	1.079.602	-	1.079.602	100%	0%	100%
era de H°A°	Metro lineal	10,2	323.600	3.300.720	10,2	0	10,2	3.300.720	-	3.300.720	100%	0%	100%
os de H° A° superior e inferior	Metro lineal	77,9	191.520	14.919.408	77,9	0	77,9	14.919.408	-	14.919.408	100%	0%	100%
eria de H°A° 15 x 25	Metro lineal	6,2	191.520	1.187.424	6,2	0	6,2	1.187.424	-	1.187.424	100%	0%	100%
re aberturas	Unidad	1	336.400	336.400	1	0	1	336.400	-	336.400	100%	0%	100%
ria de nivelacion de 0,45 cms.	Metros cuadrados	3,78	206.400	780.192	3,78	0	3,78	780.192	-	780.192	100%	0%	100%
ria de nivelacion de 0,60 cms.	Metros cuadrados	0,8	202.400	161.920	0,8	0	0,8	161.920	-	161.920	100%	0%	100%
ria de nivelacion de 0,30 cms.	Metros cuadrados	15,1	166.400	2.512.640	15,1	0	15,1	2.512.640	-	2.512.640	100%	0%	100%
pisonado de interiores	Metros cúbicos	40,42	78.400	3.168.928	40,42	0	40,42	3.168.928	-	3.168.928	100%	0%	100%
sfaltica de paredes de 0,15	Metros cuadrados	31,06	32.000	993.920	31,06	0	31,06	993.920	-	993.920	100%	0%	100%

COPIA

faltica de paredes de 0,30	Metros cuadrados	4,2	60.000	252.000	4,2	0	4,2	252.000	-	252.000	100%	0%	100%
faltica de canteros	Metros cuadrados	5,25	71.904	377.496	5,25	0	5,25	377.496	-	377.496	100%	0%	100%
ia de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	42,5	74.000	3.145.000	42,5	0	42,5	3.145.000	-	3.145.000	100%	0%	100%
ia de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillo	Metros cuadrados	42,8	173.600	7.430.080	42,8	0	42,8	7.430.080	-	7.430.080	100%	0%	100%
ia de elevacion de 0,30 visto a una cara de ladrillos c	Metros cuadrados	25,62	171.200	4.386.144	25,62	0	25,62	4.386.144	-	4.386.144	100%	0%	100%
ia de elevacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	6,2	159.200	987.040	6,2	0	6,2	987.040	-	987.040	100%	0%	100%
ia de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos p	Metros cuadrados	52,5	117.600	6.174.000	52,5	0	52,5	6.174.000	-	6.174.000	100%	0%	100%
bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	Metros cuadrados	40,25	15.920	640.780	40,25	0	40,25	640.780	-	640.780	100%	0%	100%
nposteria de ladrillos comunes según detalle	Metro lineal	9,6	255.480	2.452.608	9,6	0	9,6	2.452.608	-	2.452.608	100%	0%	100%
pilares	Unidad	4	152.192	608.768	4	0	4	608.768	-	608.768	100%	0%	100%
ejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	Metros cuadrados	93	268.880	25.005.840	0	93	93	-	25.005.840	25.005.840	0%	100%	100%
e paredes interior,ext. a una capa c/ hidrofugo	Metros cuadrados	209,65	32.080	6.725.572	0	209,65	209,65	-	6.725.572	6.725.572	0%	100%	100%
e pilares de galeria	Metros cuadrados	15,2	45.600	693.120	0	15,2	15,2	-	693.120	693.120	0%	100%	100%
e Canteros con Hidrofugo	Metros cuadrados	5	36.000	180.000	0	5	5	-	180.000	180.000	0%	100%	100%
e pilare y vigas a una capa	Metros cuadrados	16,4	40.000	656.000	0	16,4	16,4	-	656.000	656.000	0%	100%	100%
e mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	42,8	22.880	979.264	0	42,8	42,8	-	979.264	979.264	0%	100%	100%
e nivelacion 1:3 cemento y arena + hidrofugo	Metros cuadrados	17	28.800	489.600	0	17	17	-	489.600	489.600	0%	100%	100%
de H° de cascotes	Metros cuadrados	67,57	39.200	2.648.744	0	67,57	67,57	-	2.648.744	2.648.744	0%	100%	100%
nivelacion	Metros cuadrados	67,57	25.360	1.713.575	0	67,57	67,57	-	1.713.575	1.713.575	0%	100%	100%
ico antideslisante	Metros cuadrados	67,57	68.960	4.659.627	0	67,57	67,57	-	4.659.627	4.659.627	0%	100%	100%
ra ancho 0,40 cmt. Incluye contrapiso	Metros cuadrados	18	67.360	1.212.480	0	18	18	-	1.212.480	1.212.480	0%	100%	100%
amico	Metro lineal	35,01	20.160	705.802	0	35,01	35,01	-	705.802	705.802	0%	100%	100%
netalica tipo Proyectante1,50 x 1,50	Unidad	4	620.800	2.483.200	0	4	4	-	2.483.200	2.483.200	0%	100%	100%
netalica tipo proyectante 1,50 x 1,00	Unidad	4	520.400	2.081.600	0	4	4	-	2.081.600	2.081.600	0%	100%	100%
tálica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.070.000	1.070.000	0	1	1	-	1.070.000	1.070.000	0%	100%	100%
talica 0,80 x2,10 incluye marco y accesorios	Unidad	1	777.000	777.000	0	1	1	-	777.000	777.000	0%	100%	100%

R.S Ingeniería y Servicios

COPIA

alica 0,60 x 1,20 incluye marco y accesorios	Unidad	2	462.000	924.000	0	2	2	-	924.000	924.000	0%	100%	100%
siana metalica bajo mesada	Unidad	1	630.000	630.000	0	1	1	-	630.000	630.000	0%	100%	100%
paredes al latex	Metros cuadrados	296,01	17.600	5.209.776	0	296,01	296,01	-	5.209.776	5.209.776	0%	100%	100%
ladrillo vistos con silicona	Metros cuadrados	116,4	17.600	2.048.640	0	116,4	116,4	-	2.048.640	2.048.640	0%	100%	100%
aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	27,38	21.120	578.266	0	27,38	27,38	-	578.266	578.266	0%	100%	100%
canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	42,2	18.320	773.104	0	42,2	42,2	-	773.104	773.104	0%	100%	100%
techo al latex	Metros cuadrados	90,16	16.320	1.471.411	0	90,16	90,16	-	1.471.411	1.471.411	0%	100%	100%
les	Metros cuadrados	14,54	145.600	2.117.024	0	14,54	14,54	-	2.117.024	2.117.024	0%	100%	100%
4mm. 0,40 x 1,75 con marco de aluminio	Unidad	1	307.200	307.200	0	1	1	-	307.200	307.200	0%	100%	100%
y bajadas, desarrollo 33	Metro lineal	42,2	60.000	2.532.000	0	42,2	42,2	-	2.532.000	2.532.000	0%	100%	100%
oacal, agua corriente, artefactos y accesorios,registro	Unidad Medida Global	1	6.346.000	6.346.000	0	1	1	-	6.346.000	6.346.000	0%	100%	100%
otica 1,00 x 1,60 x 1,20	Unidad	1	1.665.600	1.665.600	0	1	1	-	1.665.600	1.665.600	0%	100%	100%
2,00 x 2,50	Unidad	1	2.904.640	2.904.640	0	1	1	-	2.904.640	2.904.640	0%	100%	100%
n tres bachas granito 0,60 x 1,75	Unidad	1	2.013.384	2.013.384	0	1	1	-	2.013.384	2.013.384	0%	100%	100%
de azulejos	Metros cuadrados	24	77.600	1.862.400	0	24	24	-	1.862.400	1.862.400	0%	100%	100%
e acceso	Unidad	1	1.050.000	1.050.000	0	1	1	-	1.050.000	1.050.000	0%	100%	100%
tonal 10% pendiente ancho de galeria	Unidad	1	723.200	723.200	0	1	1	-	723.200	723.200	0%	100%	100%
de tablero TS 10 de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	347.200	347.200	0	1	1	-	347.200	347.200	0%	100%	100%
de tablero comando de ventiladores TCV	Unidad	2	63.200	126.400	0	2	2	-	126.400	126.400	0%	100%	100%
de circuito de luces y tomas	Unidad	13	63.200	821.600	0	13	13	-	821.600	821.600	0%	100%	100%
on de circuito de ventiladores	Unidad	2	63.200	126.400	0	2	2	-	126.400	126.400	0%	100%	100%
o de TG a TS10	Unidad Medida Global	1	904.000	904.000	0	1	1	-	904.000	904.000	0%	100%	100%
rilica con focos led de 30 Watts	Unidad	4	260.800	1.043.200	0	4	4	-	1.043.200	1.043.200	0%	100%	100%
etalica con focos led de 30 Watts	Unidad	5	146.800	734.000	0	5	5	-	734.000	734.000	0%	100%	100%
de techo de 56	Unidad	2	403.200	806.400	0	2	2	-	806.400	806.400	0%	100%	100%
vil según plano	Unidad	1	819.200	819.200	0	1	1	-	819.200	819.200	0%	100%	100%
novil según plano	Unidad	1	819.200	819.200	0	1	1	-	819.200	819.200	0%	100%	100%
nal	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000	0	1	1	-	800.000	800.000	0%	100%	100%
			Precio Total	**159.011.811**				66.426.142	92.585.669	159.011.811	42%	58%	100%

TIFICADO	92.585.669
N DE FONDO DE REPARO	4.629.283
OBRAR	87.956.385

N.G. Ingeniería y Servicios

COPIA

Y SERVICIOS
DE MAQUINARIAS

TEL.: 021 575 703 / CEL.: (0985 889 241) (0981) 310 828
e-mail: jose_rivas_py@hotmail.com

4 : REPARACION DE AULAS Y DIRECCION EN PLANTA BAJA EN LA ESCUELA BASICA N° 2378 FELIX RUIZ DEL BARRIO CAAGUY CUPE., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			PORCENTAJE		
Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual
bra 1,00 x 2,00	Unidad	1	798.362	798.362	1	0	1	798.362	-	798.362	100%	0%	100%
Aberturas puertas y ventanas	Unidad	12	24.650	295.800	12	0	12	295.800	-	295.800	100%	0%	100%
instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	1.131.916	1.131.916	1	0	1	1.131.916	-	1.131.916	100%	0%	100%
de mamposteria	Metros cuadrados	35,6	13.360	475.616	35,6	0	35,6	475.616	-	475.616	100%	0%	100%
de techo de tejas sin recupeacion	Metros cuadrados	394	15.966	6.290.604	394	0	394	6.290.604	-	6.290.604	100%	0%	100%
de pilares de galeria	Unidad	10	41.334	413.340	10	0	10	413.340	-	413.340	100%	0%	100%
de pisos y zocalo	Metros cuadrados	294,87	8.800	2.594.856	294,87	0	294,87	2.594.856	-	2.594.856	100%	0%	100%
de contrapiso	Metros cuadrados	294,87	4.000	1.179.480	294,87	0	294,87	1.179.480	-	1.179.480	100%	0%	100%
de azulejos	Unidad	28,35	8.800	249.480	28,35	0	28,35	249.480	-	249.480	100%	0%	100%
e artefactos sanitarios	Metros cuadrados	4	35.280	141.120	4	0	4	141.120	-	141.120	100%	0%	100%
Cimiento de P.B.C. para pilares	Metros cúbicos	3,96	314.000	1.243.440	3,96	0	3,96	1.243.440	-	1.243.440	100%	0%	100%
ºAº 0,60 x ,060	Metros cúbicos	3,6	1.601.600	5.765.760	3,6	0	3,6	5.765.760	-	5.765.760	100%	0%	100%
ºAº 0,13 x 0,27	Metro lineal	71,6	214.400	15.351.040	71,6	0	71,6	15.351.040	-	15.351.040	100%	0%	100%
ia de H°A°0,15 x 0,25	Metro lineal	40,17	168.800	6.780.696	40,17	0	40,17	6.780.696	-	6.780.696	100%	0%	100%
sobre paredes de H°A° (0,15 x 0,25)	Metro lineal	123,14	168.800	20.786.032	123,14	0	123,14	20.786.032	-	20.786.032	100%	0%	100%
a de nivelacion 0,45	Metros cuadrados	1,48	206.560	305.709	1,48	0	1,48	305.709	-	305.709	100%	0%	100%

COPIA

a de elevacion 0,15 para revocar	Metros cuadrados	26,78	74.080	1.983.862	26,78	0	26,78	1.983.862	-	1.983.862	100%	0%	100%
a de elevacion 0,15 para revocar macizada de etalica en galeria y paredes laterales	Metros cuadrados	74,37	96.800	7.199.016	74,37	0	74,37	7.199.016	-	7.199.016	100%	0%	100%
amposteria con ladrillos prensados según detalle	Metro lineal	25,63	283.200	7.258.416	25,63	0	25,63	7.258.416	-	7.258.416	100%	0%	100%
apas con nucleo de isopòr de 30 m m sobre etalica color blanco interior ceramico exterior	Metros cuadrados	386,03	264.000	101.911.920	270	116,03	386,03	71.280.000	30.631.920	101.911.920	70%	30%	100%
nivelacion con hidrofugo	Metros cuadrados	15,74	32.800	516.272	0	15,74	15,74	-	516.272	516.272	0%	100%	100%
viga de galeria	Metros cuadrados	59,85	37.600	2.250.360	0	59,85	59,85	-	2.250.360	2.250.360	0%	100%	100%
de Revoque De paredes interior,ext. a una capa	Metros cuadrados	285,6	29.600	8.453.760	0	285,6	285,6	-	8.453.760	8.453.760	0%	100%	100%
de H° de cascotes	Metros cuadrados	294,87	39.600	11.676.852	0	294,87	294,87	-	11.676.852	11.676.852	0%	100%	100%
nivelación	Metros cuadrados	294,87	24.640	7.265.597	0	294,87	294,87	-	7.265.597	7.265.597	0%	100%	100%
o antideslizante PI4	Metros cuadrados	294,87	69.600	20.522.952	0	294,87	294,87	-	20.522.952	20.522.952	0%	100%	100%
nico	Metro lineal	17,15	20.000	343.000	0	17,15	17,15	-	343.000	343.000	0%	100%	100%
s 0,80 de ancho incluye contrapiso y cordones	Metros cuadrados	31,49	67.200	2.116.128	0	31,49	31,49	-	2.116.128	2.116.128	0%	100%	100%
lica de 0,80 x 2,10	Unidad	8	778.400	6.227.200	0	8	8	-	6.227.200	6.227.200	0%	100%	100%
lica de 0,60 x 2,10	Unidad	3	714.000	2.142.000	0	3	3	-	2.142.000	2.142.000	0%	100%	100%
etalica tipo proyectantes 1,20 x 1,20	Unidad	2	798.000	1.596.000	0	2	2	-	1.596.000	1.596.000	0%	100%	100%
colocacion de vidrios	Metros cuadrados	14,4	146.400	2.108.160	0	14,4	14,4	-	2.108.160	2.108.160	0%	100%	100%
paredes al latex	Metros cuadrados	593,48	18.400	10.920.032	0	593,48	593,48	-	10.920.032	10.920.032	0%	100%	100%
pilares con silicona	Metros cuadrados	35,88	18.400	660.192	0	35,88	35,88	-	660.192	660.192	0%	100%	100%
perturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	73,92	20.800	1.537.536	0	73,92	73,92	-	1.537.536	1.537.536	0%	100%	100%
analetas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	116,34	18.160	2.112.734	0	116,34	116,34	-	2.112.734	2.112.734	0%	100%	100%
structura de techo correas y tirantes en sintetico	Unidad Medida Global	1	4.032.000	4.032.000	0	1	1	-	4.032.000	4.032.000	0%	100%	100%
bajadas, desarrollo 33	Metro lineal	116,34	60.000	6.980.400	0	116,34	116,34	-	6.980.400	6.980.400	0%	100%	100%
n desde medidor hasta TP	Unidad Medida Global	1	1.133.360	1.133.360	0	1	1	-	1.133.360	1.133.360	0%	100%	100%
cipal p/15 llaves	Unidad	1	825.200	825.200	0	1	1	-	825.200	825.200	0%	100%	100%

R.B. Ingeniería y Servicios

COPIA

ccional p/6llaves	Unidad	7	351.923	2.463.461	0	7	7	-	2.463.461	2.463.461	0%	100%	100%
on a tablero seccional	Unidad	7	290.080	2.030.560	0	7	7	-	2.030.560	2.030.560	0%	100%	100%
on de circuito de tomas	Unidad	37	63.200	2.338.400	0	37	37	-	2.338.400	2.338.400	0%	100%	100%
on de circuito de luces	Unidad	40	63.200	2.528.000	0	40	40	-	2.528.000	2.528.000	0%	100%	100%
on de circuito de ventiladores	Unidad	15	74.840	1.122.600	0	15	15	-	1.122.600	1.122.600	0%	100%	100%
on de circuito de Aire Split	Unidad	7	268.700	1.880.900	0	7	7	-	1.880.900	1.880.900	0%	100%	100%
rilica con focos Led de 30 Watts	Unidad	33	224.000	7.392.000	0	33	33	-	7.392.000	7.392.000	0%	100%	100%
etalica con focos Led de 30 Watts	Unidad	7	138.400	968.800	0	7	7	-	968.800	968.800	0%	100%	100%
es de techo	Unidad	15	389.520	5.842.800	0	15	15	-	5.842.800	5.842.800	0%	100%	100%
acceso ancho 1,20 10% pendiente	Unidad	1	471.200	471.200	0	1	1	-	471.200	471.200	0%	100%	100%
acrilicos 1,20 x 2,80	Unidad	7	871.200	6.098.400	0	7	7	-	6.098.400	6.098.400	0%	100%	100%
de instalacion de agua y cloaca	Unidad	1	1.227.760	1.227.760	0	1	1	-	1.227.760	1.227.760	0%	100%	100%
e tapas de inodora y cisternas	Unidad	2	155.400	310.800	0	2	2	-	310.800	310.800	0%	100%	100%
e mesada de granito de tres bachas incluye griferia y	Unidad	1	2.013.384	2.013.384	0	1	1	-	2.013.384	2.013.384	0%	100%	100%
de azulejos altura 1,80	Metros cuadrados	28,35	57.040	1.617.084	0	28,35	28,35	-	1.617.084	1.617.084	0%	100%	100%
nal	Unidad Medida Global	1	1.527.200	1.527.200	0	1	1	-	1.527.200	1.527.200	0%	100%	100%
			Precio Total	**315.409.549**				151.524.545	163.885.004	315.409.549	48%	52%	100%

TIFICADO	163.885.004
DE FONDO DE REPARO	8.194.250
OBRAR	155.690.754

R.G. Inspectorio y Servicios

COPIA