ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 16.1 - SALTO DEL GUAIRA

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: TECNOPLUS INGENIERIA S.A.

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Distribución Salto del Guairá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/CAN2/1547/2020/2021/000030

Modalidad : HHP1
Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **1.265.000**
Mes / Año : 6/2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/CAN2/1547/2020/2021/000029	0,0000	0,0000	6,4743	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,4743
2	OET/DR/CAN2/1547/2020/2021/000031	32,7917	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	32,7917
	Total =	32,7917	0,0000	6,4743	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	39,266000

Total HHP:	39,266000
Total Mano de Obra G.:	49.671.490
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.119.447
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**54.790.937**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Ing. CÉSAR OZUNA ROA Tecnoplus Ingeniería S.A.	Firma:
Fecha: 10 / 07 / 21	Fecha de Aprobación: 04 / 08 / 21

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 29/07/21 8.09 AM
Impreso Por: 6427 - VILLALBA CANO, LIDER GUSTAVO
Impreso en IP: 10.2.21.4
Sistema SMOD

LPN ANDE Nº 1547/2020

ANDE

DR/CAN2 - LPNº 1547/20 O.E.T 29/21

SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
10	06	2021

REGISTRO DIARIO

[X] MEJORA [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	X	Nublado		Lluvia	

Modalidad de contrato HHP1 LPNº 1547/2020

UNIDAD EMITENTE:	Sección de Distribución Regional Saltos del Guaira	CONTRATISTA : TECNOPLUS
Corresponde al Reclamo Nº:	50/21	OET Nº 29/21
LOCALIDAD:	53 SALTO DEL GUAIRA - Y ALREDEDORES	Presupuesto Nº: 335.915

TRABAJOS REALIZADOS BT

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
3	Excavación de pozo para sostén de B.T. H°A° 9m/150Kgf y Columna de Acero de 9 m en terre	01	1	-
5	Excavación de pozo para sostén de B.T. H°A° 9m/500Kgf, en terreno normal	01	3	-
10	Erección de poste de H°A° 9m/150Kgf y Columna de Acero.	01	1	-
12	Erección de poste de H°A° 9m/500Kgf.	01	3	-
13	Cimentación normal de sostén de BT p/H°A° y columna de acero de 7 y 9 mts	01	1	-
17	Cimentación reforzada de tipo II de sostén de BT H°A° 9/500 Kgf	01	3	-
20	Tendido de conductor de Aa desnudo de hasta 95 mm2.	02	544	-
22	Montaje de estructura de BT vertical tipos 1,2,5,7 y 8.	01	5	1
24	Montaje de estructura de BT vertical tipos 4 y 6.	01	1	-
25	Montaje de Puesta a tierra en BT, con soldadura exotérmica.	01	2	-
26	Reposición de puesta a tierra en BT,con soldadura exotérmica.	01	1	-
27	Montaje de rienda simple de BT.	01	-	1
46	Nueva flechada de un conductor de BT, Aa de hasta 95 mm2.	02	140	-
60	Reubicación y prensado de cond. de acometida a nuevo sostén	01	6	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: A= CONTRATISTA B = DEPOSITO ANDE C = STOCK MINIMO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD A	CANTIDAD B	CANTIDAD C	TOTAL

Observación:

Vº Bº: Jefe Unidad Administrativa

DISPONIBILIDAD 35 %

X SI [ ] NO

Representante Tecnico: MARIO PAEZ ZARATE

C.I.Nº: 1.341.870

Mario Páez Zarate
Electricista Categ. B
Matricula Nº 7501

FIRMA

Fecha: 10/06/21

Fiscal de Obras: JUAN DELVALLE PERA.

FIRMA

Fecha: 10/06/21

NOTA: Croquis Adjunto

Juan Delvalle Pera
ANDE
Fiscal de Obra

Original: Unidad Emitente
1ra. Copia: Contratista

ANDE

LPN ANDE Nº 1547/2020

SDG CAN2 - LPNº 1547/20 O.E.T 31/21

Sigla/Nº/Año

REGISTRO DIARIO

FECHA		
21	06	2021

[X] MEJORA [ ] MANTENIMIENTO

Estado del Tiempo					
Bueno	X	Nublado		Lluvia	

Modalidad de contrato HHP1 LPNº 1547/20

UNIDAD EMITENTE:	Sección de Distribución Regional Saltos del Guaira	CONTRATISTA : TECNOPLUS	
Corresponde al Reclamo Nº:	53/21	OET Nº	31/21
LOCALIDAD:	53 SALTO DEL GUAIRA - LA PALOMA Bº SANTA CLARA	Presupuesto Nº: 335.917	

TRABAJOS REALIZADOS MT

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
4	Excavación de pozo p/ sostén de 12m/200 Kgf, terreno normal.	01	8	-
5	Excavación de pozo p/ sostén de 12m/300 Kgf, terreno normal.	01	1	-
19	Erección de poste de H°A° de 12m/200 Kgf.	01	8	8
20	Erección de poste de H°A° de 12m/300 Kgf.	01	1	1
29	Cimentación normal p/sostén 12 mts de MT.	01	8	-
31	Cimentación reforzada tipo II p/sostén de MT, 12m/300 Kgf.	01	1	-
35	Tendido de un conductor de hasta 95 mm2. Aa.	02	4.671	4.671
40	Montaje de una estructura de MT p/ líneas aereas trifásicas tipo 1 y 8.	01	17	8
41	Montaje de una estructura de MT p/ líneas aereas trifásicas tipo 2,3,5,6 y 7.	01	2	1
42	Montaje de una estructura de MT p/ líneas aereas trifásicas tipo 4.	01	1	2
55	Montaje de rienda simple para MT tipo RMS II.	01	2	3
78	Nueva flechada de conductor de h/95 mm2. (incluye atadura).	02	240	-
90	Aplomado de sostén de MT inclinado, estructura tipo 3,4,5,6,7 y 8.(incluye estructura y cimentac	01	1	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS

REFERENCIAS: Materiales Proveidos por: A= CONTRATISTA B = DEPOSITO ANDE C = STOCK MINIMO

Observación:

Vº Bº: Jefe Unidad Administrativa

DISPONIBILIDAD 35 %

X SI [ ] NO

Representante Tecnico: MARIO PAEZ ZARATE

C.I.Nº: 1.341.870

Mario Páez Zarate
Electricista Categ. B
Matricula Nº 7301

FIRMA

Fecha: 21/06/21

Fiscal de Obras: JUAN DELVALLE PERA.

Juan Delvalle Pera
ANDE
Fiscal de Obra

FIRMA

Fecha: 21/06/21

NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1ra. Copia: Contratista