CERTIFICADO Nº 3

L.P.N. N.º 03/2023 CONTRATO N.º 07/2024 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE FONACIDE - ID N.º 438.611

FECHA: 02/12/2024

OBRA : LOTE 7 - REPARACION DE 2 AULAS.

UBICACIÓN : COLEGIO NACIONAL ADELA SPERATTI.

		ADJUDICACIÓN				CERTIF. 1	CERT. 2	RUBROS NO EJE. NO COBRA		CERTIFICADO N.º 3		SALDO
ITEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	un	1	1.962.187	1.962.187	1,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
2	REPARACION DE 2 AULAS - Limpieza y preparación de terreno. Según EE.TT	m2	150,3	5.574	837.772	150,30	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
3	REPARACION DE 2 AULAS - Replanteo y marcación. Según EE.TT	m2	150,3	8.925	1.341.428	150,30	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
4	REPARACION DE 2 AULAS -Trabajo de Maquinas. Según EE.TT	hra	12	331.321	3.975.852	12,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
5	REPARACION DE 2 AULAS - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	3	54.146	162.438	3,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
6	REPARACION DE 2 AULAS - Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	10	53.770	537.700	10,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
7	REPARACION DE 2 AULAS - Relleno y compactación. Según EE.TT.	m3	150,3	70.004	10.521.601	0,00	150,30	0,00	0	0,00	0	0,00
8	REPARACION DE 2 AULAS - Estructura de Hº Aº- Zapatas. Según EE.TT.	m3	1,34	3.238.144	4.339.113	0,00	1,34	0,00	0	0,00	0	0,00
9	REPARACION DE 2 AULAS - Estructura de Hº Aº- Pilotes. Según EE.TT.	m3	5,44	3.356.286	18.258.196	0,00	3,71	1,73	5.806.375	0,00	0	0,00
10	REPARACION DE 2 AULAS - Estructura de Hº Aº-Pilares de Hº Aº. Según EE.TT.	m3	3,7	3.337.115	12.347.326	0,00	2,20	0,00	0	1,50	5.005.673	0,00
11	REPARACION DE 2 AULAS - Estructura de Hº Aº Vigas superiores. Según EE.TT.	m3	3,47	3.531.940	12.255.832	0,00	0,00	0,12	423.833	3,35	11.831.999	0,00
12	REPARACION DE 2 AULAS - Estructura de Hº Aº Vigas inferiores. Según EE.TT.	m3	3,47	3.531.940	12.255.832	0,00	3,24	0,23	812.346	0,00	0	0,00
13	REPARACION DE 2 AULAS - Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	m2	29,22	68.058	1.988.655	0,00	29,22	0,00	0	0,00	0	0,00
14	REPARACION DE 2 AULAS - Muro de nivelación de 0,30. Según EE.TT.	m2	16,52	224.804	3.713.762	0,00	16,52	0,00	0	0,00	0	0,00
15	REPARACION DE 2 AULAS - Mamposteria de elevación de 0,30 para revoque ambas caras. Según EE.TT.	m2	26,41	239.058	6.313.522	0,00	15,25	3,23	772.157	7,93	1.895.730	0,00
16	REPARACION DE 2 AULAS -Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	m2	179,5	142.167	25.524.663	0,00	110,00	25,84	3.673.595	43,70	6.212.698	0,00
17	REPARACION DE 2 AULAS - Mamposteria de elevación de 0,15 para macizar. Según EE.TT.	m2	10,85	149.181	1.618.614	0,00	0,00	3,45	514.674	7,40	1.103.939	0,00
18	REPARACION DE 2 AULAS - Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm. Según EE.TT.	m2	183,4	263.806	48.371.468	0,00	0,00	0,00	0	183,36	48.371.468	0,00
19	REPARACION DE 2 AULAS - Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	m2	183,4	349.842	64.147.029	0,00	0,00	0,00	0	183,36	64.147.029	0,00
20	REPARACION DE 2 AULAS - Provisión y colocación de Viga Cumbrera Metálica. Según EE.TT	ml	19,2	214.745	4.123.104	0,00	0,00	0,00	0	19,20	4.123.104	0,00
21	REPARACION DE 2 AULAS - Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	m2	150,3	59.142	8.889.043	0,00	0,00	8,80	520.450	141,50	8.368.593	0,00
22	REPARACION DE 2 AULAS - Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. Según EE.TT.	m2	150,3	42.488	6.385.946	0,00	0,00	8,80	373.894	141,50	6.012.052	0,00
23	REPARACION DE 2 AULAS - Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	m2	150,3	127.606	19.179.182	0,00	0,00	8,80	1.122.933	141,50	18.056.249	0,00
24	REPARACION DE 2 AULAS - Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT.	ml	79,61	39.245	3.124.294	0,00	0,00	2,61	102.429	77,00	3.021.865	0,00
25	REPARACION DE 2 AULAS - Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	381,7	59.892	22.859.579	0,00	0,00	0,00	0	381,68	22.859.579	0,00
26	REPARACION DE 2 AULAS -Mocheta de revoque. Según EE.TT.	ml	45	54.908	2.470.860	0,00	0,00	0,00	0	45,00	2.470.860	0,00
27	REPARACION DE 2 AULAS - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	389,2	49.616	19.312.532	0,00	0,00	0,00	0	389,24	19.312.532	0,00
28	REPARACION DE 2 AULAS - Pintura de techo. Según EE.TT.	m2	183,4	47.785	8.761.858	0,00	0,00	183,36	8.761.858	0,00	0	0,00
29	REPARACION DE 2 AULAS - Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ml	27	49.641	1.340.307	0,00	0,00	0,00	0	27,00	1.340.307	0,00
30	REPARACION DE 2 AULAS - Pintura de rejas. Según EE.TT.	m2	13,5	45.325	611.888	0,00	0,00	0,00	0	13,50	611.888	0,00
	SUB - TOTALES				327.531.583				22.884.844		224.745.565	

Felix Melgarejo
Fiscal de Obras

DE
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80105163-0
C.D.E - Alto Paraná - Py

Arq. Richard Bernabe
Jefe de Fiscalización
Adm. de Contratos

Municipalidad de C.D.E. Ciudad del Este Municipio

Rodrigo González
Ing Civil
Director Area Urbana

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO Nº 3

L.P.N. N.º 03/2023 CONTRATO N.º 07/2024 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE FONACIDE - ID N.º 438.811

OBRA : LOTE 7 - REPARACION DE 2 AULAS. **FECHA: 02/12/2024**

UBICACIÓN : COLEGIO NACIONAL ADELA SPERATTI.

		ADJUDICACIÓN				CERTIF. 1	CERT. 2	RUBROS NO EJE. NO COBRA		CERTIFICADO N.º 3		SALDO
ITEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
31	REPARACION DE 2 AULAS - Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	un	2	2.885.393	5.770.786	0,00	0,00	0,00	0	2,00	5.770.786	0,00
32	REPARACION DE 2 AULAS - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	13,5	813.291	10.979.429	0,00	0,00	0,00	0	13,50	10.979.429	0,00
33	REPARACION DE 2 AULAS - Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	m2	13,5	525.478	7.093.953	0,00	0,00	0,00	0	13,50	7.093.953	0,00
34	REPARACION DE 2 AULAS - Provisión e instalación de pizarrón de acrílico. Según EE.TT.	un	2	1.509.223	3.018.446	0,00	0,00	0,00	0	2,00	3.018.446	0,00
35	REPARACION DE 2 AULAS -Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ml	45	51.075	2.298.375	0,00	45,00	0,00	0	0,00	0	0,00
36	REPARACION DE 2 AULAS - Provisión y colocación de Canaleta - D:40cm. Según EE.TT.	ml	27	94.956	2.563.812	0,00	0,00	0,00	0	27,00	2.563.812	0,00
37	REPARACION DE 2 AULAS - Provisión y colocación de rejilla corrida para desagüe pluvial. Según EE.TT.	ml	28,6	178.193	5.096.320	0,00	0,00	7,60	1.354.267	21,00	3.742.053	0,00
38	REPARACION DE 2 AULAS - Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	m2	7,24	153.537	1.111.608	0,00	0,00	0,00	0	7,24	1.111.608	0,00
39	REPARACION DE 2 AULAS - Acometida. Según EE.TT	un	1	1.867.137	1.867.137	0,00	0,00	0,00	0	1,00	1.867.137	0,00
40	REPARACION DE 2 AULAS Instalación eléctrica para aula. Según EE.TT.	un	2	2.046.458	4.092.916	0,00	0,00	0,00	0	2,00	4.092.916	0,00
41	REPARACION DE 2 AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	14	208.200	2.914.800	0,00	0,00	0,00	0	14,00	2.914.800	0,00
42	REPARACION DE 2 AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	10	145.713	1.457.130	0,00	0,00	0,00	0	10,00	1.457.130	0,00
43	REPARACION DE 2 AULAS - Provision e Instalación de aire acondicionado tipo split de 18.000 BTU .Según EE.TT.	un	1	5.489.319	5.489.319	0,00	0,00	0,00	0	1,00	5.489.319	0,00
44	REPARACION DE 2 AULAS - Provision e Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU .Según EE.TT.	un	1	7.218.858	7.218.858	0,00	0,00	0,00	0	1,00	7.218.858	0,00
45	REPARACION DE 2 AULAS - Provision e Instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT	un	5	766.626	3.833.130	0,00	0,00	0,00	0	5,00	3.833.130	0,00
46	Servicio de limpieza general de la construcción	gl	1	2.107.480	2.107.480	0,00	0,00	0,00	0	1,00	2.107.480	0,00
	SUB - TOTALES				66,913,499				1.354.267		63.260.857	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				394.445.082				24.238.811		288.006.422	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 3	(24238811+288006422)*20%-1	288.006.422	73%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%		62.449.047	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%		14.400.321	
MONTO NETO A PERCIBIR		211.157.054	

SON GUARANIES: DOSCIENTOS ONCE MILLONES, CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL, CINCUENTA Y CUATRO.-----

FELIX MELGAREJO
FISCAL DE OBRA

ARQ. RICHARD FERNANDEZ
JEFE DE FISCALIZACIÓN

Municipalidad de C.D.E. División de Fiscalización

Arq. Richard Fernandez
Jefe de Fiscalización
Adm. de Contratos

RUBEN ANDRES CARPOZZO
EMPRESA SCDE S.A.

SCDE
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80105163-0
C.D.E - Alto Paraná - Py

ING. RODRIGO GONZALEZ
DIRECTOR DE AREA URBANA

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUIMOS!
Dirección de Área Urbana

Escaneado con CamScanner