BONARO
RUC: 4.584.156-0
Email: bonaro@grupobonaro.com.py
Tel: +595 993 60 78 00

INFORME TÉCNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° MDI 94.2/2024

FECHA 03/10/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	MINISTERIO DEL INTERIOR.

TIPO DE SERVICIO

	Instalación		Diagnóstico		Capacitación		Visita Técnica
	M. Preventivo	X	Reparación		Retiro		Garantía
X	M. General.		Entrega		Recepción		Devolución

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 785

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	Mano de obra Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y bandeja de desague de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 12.000 BTU	Unidad	1
2	Mano de obra Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 12.000 BTU	Unidad	1
3	Mano de obra Verificación del consumo de energía eléctrica del compresor, de la tensión de alimentación eléctrica, verificación del estado de los soportes del equipo, verificación de vibraciones y ruidos extraños de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 12.000 BTU	Unidad	1
4	Mano de obra para mantenimiento y reajuste de las borneras de conexión eléctrica del aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 12.000 BTU	Unidad	1
5	Mano de obra para la verificación y ajuste de gas refrigerante de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 12.000 BTU	Unidad	1
6	Mano de obra Mantenimiento de protectores térmicos de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 12.000 BTU	Unidad	1
7	Lubricante del buje de la turbina del evaporador de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 12.000 BTU	Unidad	1
8	Mano de obra para lubricación del buje de la turbina del evaporador de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 12.000 BTU	Unidad	1
9	Lubricante del ruleman del ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 12.000 BTU	Unidad	1
10	Mano de obra para la lubricación del ruleman del ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 12.000 BTU	Unidad	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0

BONARO
RUC: 4.584.156-0
Email: bonaro@grupobonaro.com.py
Tel: +595 993 60 78 00

12	Provisión de gas refrigerante por kilogramos de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 12.000 BTU	Unidad	2
13	Mano de obra para carga de gas refrigerante de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 12.000 BTU	Unidad	2
29	Provisión del capacitor del compresor de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 12.000 BTU	Unidad	1
30	Mano de obra para cambio del capacitor del compresor de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 12.000 BTU	Unidad	1
31	Provisión del capacitor del motor ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 12.000 BTU	Unidad	1
32	Mano de obra para cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 12.000 BTU	Unidad	1

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES: _____

BONARO
RUC: 4.584.156-0

GRUPO BONARO

MINISTERIO DEL INTERIOR
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y PROVISIÓN DE BIENES

Sr. Félix F. Acosta R.
Jefe interino
Dpto. de Control y Provisión de Bienes
Ministerio del Interior

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME