CERTIFICADO 3- ADENDA 2 - 3

OBRA: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL J. AUGUSTO SALDIVAR - ID 452619
CONTRATO N° 66/2024 - LICITACION PUBLICA - ID N° 452.619
CONTRATISTA: UBALDO MARTIN BRITEZ FLAITAS

				CONTRATO ADENDA 2			ADENDA 3			CANTIDADES EJECUTADAS			CANTIDADES MONTO			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	UN	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	CANTIDAD ADENDA 3	PRECIO TOTAL ADENDA 3	ADENDA 2 MAS ADENDA 3	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%
1	72131601-9974	Marcacion y replanteo	M2	1.690,2567	7.200	12.169.848		0	12.169.848	1.609,92	80,34	1.690,26	11.591.424	578.424	12.169.848	100%
2	72153507-003	Vallado perimetral 1,8m altura chapa ondulada	M2	120,0000	240.000	28.800.000		0	28.800.000	120,00	0,00	120,00	28.800.000	-	28.800.000	100%
3	82101502-004	Cartel de Obra 3x2m	UN	1,0000	3.200.000	3.200.000		0	3.200.000	1,00	0,00	1,00	3.200.000	-	3.200.000	100%
4	72103003-001	Demolicion de Construcción Existente	UN	0,0000	24.000.000	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0	-	-	0%
5	72131601-004	Excavacion de Suelo para Tubulones	ML	159,8000	240.000	38.352.000		0	38.352.000	54,00	105,80	159,80	12.960.000	25.392.000	38.352.000	100%
6	72131601-004	Tubulones de 80 cm con Campana	M3	92,8100	2.800.000	259.868.000		0	259.868.000	18,09	25,273979	43,36	50.641.920	70.767.141	121.409.061	47%
7	72131601-004	Tubulon con Dado de Refuerzo D=0,80 H=1,00mts	M3	28,0000	3.600.000	100.800.000		0	100.800.000	11,52		11,52	41.472.000	-	41.472.000	41%
8	72131601-004	Vigas de Fundación 0,20x0,45	M3	22,3400	3.600.000	80.424.000		0	80.424.000	14,40		14,40	51.840.000	-	51.840.000	64%
9	72131601-004	Pilares de H3A3 0,60x 0,25	M3	22,9500	3.600.000	82.620.000		0	82.620.000	22,68		22,68	81.648.000	-	81.648.000	99%
10	72131601-004	Vigas Intermedia de 0,20x 0,45	M3	19,8200	4.000.000	79.280.000		0	79.280.000	14,40		14,40	57.600.000	-	57.600.000	73%
11	72131601-004	Vigas Superior de 0,20 x 0,45	M2	17,3500	4.400.000	76.340.000	5,8900	25.916.000	102.256.000	6,48	4,80	11,28	28.512.000	21.120.000	49.632.000	65%
12	72131601-004	Zapatas de H3A3 1,50 X 1,50 transversales	M3	6,7500	4.400.000	29.700.000		0	29.700.000	6,75		6,75	29.700.000	-	29.700.000	100%
13	72131601-004	Pilares Rectangulares de H3A3 0,40x0,20 Transversales	M3	8,1600	4.160.000	33.945.600		0	33.945.600	3,84		3,84	15.974.400	-	15.974.400	47%
14	72131601-004	Pilares Circulares de H3A3 D: 0,30	M3	1,6956	4.160.000	7.053.696		0	7.053.696	1,70		1,70	7.053.696	-	7.053.696	100%
15	72131601-004	Pilares Cuadrados 20x20 de H3A3	M3	1,5600	4.160.000	6.489.600		0	6.489.600	1,44		1,44	5.990.400	-	5.990.400	92%
16	72131601-004	Losa de H3A3	M3	8,2200	4.160.000	34.195.200		0	34.195.200	7,60		7,60	31.616.000	-	31.616.000	92%
17	72131601-004	Pilares Circulares de H3A3 D: 0,30	M3	2,9673	3.600.000	10.682.280		0	10.682.280	0,00		0,00	0	-	-	0%
18	72131601-005	Mamposteria de ladrillo Hueco 0,15	M2	72,3000	240.000	17.352.000	1.023,5000	245.640.000	262.992.000	0,00		0,00	0	-	-	0%
19	72131601-005	Mamposteria de ladrillo Hueco de 0,20	M2	83,1737	320.000	20.215.584	65,0800	20.824.416	41.040.000	0,00		0,00	0	-	-	0%
20	72131601-005	Ladrillo convoco Parte Superior	M2	0,0000	360.000	0		0	0	0,00		0,00	0	-	-	0%
21	72131601-005	Pared de ladrillo visto Prensado	M2	23,6000	360.000	8.496.000	76,4000	27.504.000	36.000.000	0,00		0,00	0	-	-	0%
22	72131601-007	Techo de Estructura Metalica con Chapa Trapezoidal N3 27(con chapa translucida)	M2	1.515,0900	413.600	668.001.224		0	668.001.224	1.356,78		1.356,78	561.162.843	-	561.162.843	84%
23	76111701-001	Limpieza final de obra	UN	1,0000	2.400.000	2.400.000		0	2.400.000	0,00		0,00	0	-	-	0%
					TOTAL:	1.600.385.032		319.884.416	1.920.269.448				1.019.762.483	117.857.565	1.137.620.048	

5% FONDO DE REPARO	5.892.878
DESCUENTO 15% ANTICIPO:	17.678.635
TOTAL A FACTURAR:	190.178.931

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
RUC: 852766-0

Ing. Adrian Ad...
Reg. 3813
Fiscalizador

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL