UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 1

Mes: ENERO - FEBRERO

Licitación 462757 - Obras en la Facultad de Medicina y Cerramiento Perimetral para el campus San Juan del Paraná - Plurianual 2025/2026. LOTE 2

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	Licitación 462757 - Obras en la Facultad de Medicina y Cerramiento Perimetral para el campus San Juan del Paraná - Plurianual 2025/2026. LOTE 2	100%	435.165.768	0,00%	0	13,01%	56.632.518	13,01%	56.632.518
A	**Total por Contrato**	**100%**	**435.165.768**	**0,00%**	**0**	**13,01401%**	**56.632.518**	**13,01401%**	**56.632.518**

B	Deducciones a la fecha			Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Total Certificado a la Fecha
B.I	Devolución de Anticipo	20,00%	87.033.154	0	11.326.504	11.326.504
B.II	Para Fondo de Reparo	5,00%	21.758.288	0	2.831.626	2.831.626
B	**Total Deducciones**		**108.791.442**	**0**	**14.158.130**	**14.158.130**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				42.474.388	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**42.474.388**	
D	**Importe a facturar (A - B.I)**				**45.306.014**	

Certificado Básico Nº	1
Meses:	ENERO - FEBRERO
Contrato N°:	68/2025
Monto Básico:	435.165.768
Contratista:	INTEC INGENIERÍA S.A.E.
Fecha de Inicio:	08-ene-26
Plazo de Ejecución (dias corridos):	110
Fecha de terminación contractual:	27-abr-26
Prórroga / Suspensión de plazo:	----------
Fecha de terminación prevista:	----------
Fin de vigencia Póliza Fiel Cumplimiento:	30/04/2027
Fin de vigencia Póliza Anticipo:	23/03/2026

SON GUARANIES: CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CATORCE.

INTEC INGENIERÍA S.A.E.
Contratista-Representante Legal

Ing. José Luis Cáceres Fariña
Representante Legal
INTEC INGENIERIA S.A.E.

Arq. María A. Santa Cruz
FISCAL DE OBRAS
Universidad Nacional de Itapúa - UNI
Fiscal de Obras
Universidad Nacional de Itapua

CERTIFICADO BASICO DE OBRAS N° 1

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: ENERO - FEBRERO

Licitación 462757 - Obras en la Facultad de Medicina y Cerramiento Perimetral para el campus San Juan del Paraná - Plurianual 2025/2026. LOTE 2

CONTRATISTA:	INTEC INGENIERIA S.A.E.	FECHA DE INICIO:	08-ene-26
MONTO DE LA OFERTA:	435.165.768	Fecha de terminación contractual:	27-abr-26
CONTRATO N°:	66/2025	Prórroga / Suspensión de plazo:	---
PLAZO DE EJECUCIÓN:	110	Fecha de terminación prevista:	---

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Preparación de obra - Preparación de obra- Cartel de Obra 2,00m x1,50m de lona Vinilica con Estructura Metálica y Soporte para suelo con dado de hormigón.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1.300.000	1.300.000	0,30%	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,30%	0,30%	-	1,00	1,00	0	1.300.000	1.300.000
2	Preparación de obra - Preparacion de Terreno	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1.131,00	2.299	2.600.169	0,60%	0,00%	57,29%	57,29%	-	0,34%	0,34%	-	648,00	648,00	0	1.489.752	1.489.752
3	Preparación de obra - Replanteo y Marcación.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1.131,00	2.612	2.954.172	0,68%	0,00%	28,12%	28,12%	-	0,19%	0,19%	-	318,00	318,00	0	830.616	830.616
4	Preparación de obra - Retiro de Cerco de Existente, con traslado a sector designado por la fiscalización	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1219,20	6.500	839.800	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00	0	0	0
5	Servicio de montaje/desmontaje de alambrado - Provisión y colocación de Postes Prefabricado de Hormigón reforzado de 2,20 m recto, máximo cada 3 m, con postes prefabricados esquineros según necesidad	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	217,00	73.273	15.900.241	3,65%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00	0	0	0
6	Colocación de hormigón armado - Hormigón Base de Poste Prefabricado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	9,70	1.075.204	10.429.478	2,40%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00	0	0	0
7	Colocación de hormigón armado - Zapata de HºAº de 0,60x0,60/0,25. Para portón de acceso vehicular y peatonal.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,18	1.829.630	329.333	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00	0	0	0
8	Colocación de hormigón armado - Pilar de HºAº de 0,20x0,20/2,00. Para portón de acceso vehicular y peatonal.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,20	2.792.593	558.518	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00	0	0	0
9	Colocación de hormigón armado - Excavación y carga de cimiento de PBC.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	70,40	498.727	35.110.380	8,07%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00	0	0	0
10	Mamposteria - Mamposteria de nivelacion de ladrillo comunes de 0,30 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	88,00	193.064	16.989.632	3,90%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00	0	0	0

Arq. María A. Santa Cruz
FISCAL DE OBRAS
Universidad Nacional de Itapúa - UNI

Ing. José Luis Cáceres Fariña
Representante Legal
INTEC INGENIERIA S.A.E.

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: ENERO - FEBRERO

Licitación 462757 - Obras en la Facultad de Medicina y Cerramiento Perimetral para el campus San Juan del Paraná - Plurianual 2025/2026. LOTE 2

CONTRATISTA:	INTEC INGENIERIA S.A.E.	FECHA DE INICIO:	08-ene-26
MONTO DE LA OFERTA:	435.165.768	Fecha de terminación contractual:	27-abr-26
CONTRATO N°:	58/2025	Prórroga / Suspensión de plazo:	.....
PLAZO DE EJECUCIÓN:	110	Fecha de terminación prevista:	.....

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICION						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Item	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
11	Mampostería - Muro de 0,15 m ladrillos comunes c/ revoque salpicado todas las caras	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1015,60	115.501	12.196.905	2,80%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00	0	0	0
12	Construcción de muralla o muro-Muro reja con pilares de 0,38 x 0,38 m,construidodehormigónarmado,deladrillo laminadovistode0,15m,de2mdealtura,cimientode piedrabrutaymuradenivelación,incluyerejas, pintura, según diseño	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1414,50	579.500	83.737.750	19,24%	0,00%	40,48%	40,48%	-	7,79%	7,79%	-	58,50	58,50	0	33.900.750	33.900.750
13	Mampostería - Muralla de ladrillo común visto de 0,15 m ambas caras, incluye cimiento de pbc, aislaciones y pilares de 0,30x0,30m. con alma de hormigón armado y envarillado de 2 en 3 sectores de la mampostería	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	3819,00	374.000	149.226.000	34,29%	0,00%	12,81%	12,81%	-	4,39%	4,39%	-	51,10	51,10	0	19.111.400	19.111.400
14	Servicio de montaje/desmontaje de alambrado - Provisión y colocación de Alambre Tejido de 1,20 mts., de 2" Pulg.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	7034,00	37.599	26.469.696	6,08%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00	0	0	0
15	Servicio de montaje/desmontaje de alambrado - Provisión y colocación de alambre liso galvanizado y de Palos, incluye estacas según necesidad	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	2.9134,00	10.341	30.340.494	6,97%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00	0	0	0
16	Construcción de Cerco perimetral - Portón metálico corredizo 6 x 2,00 m, según diseño y especificaciones técnicas. Incluye, guías, rueditas, portacandado, candados y pintura.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	12,00	650.000	7.800.000	1,79%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00	0	0	0
17	Construcción de Cerco perimetral - Portón metálico tipo reja 1,50x7,10m de dos hojas, incluye herrajes, cerradura tipo pasador	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	2.184.000	2.184.000	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00	0	0	0
18	Colocación de pisos - Contrapisos - Contrapiso de cascotes sobre suelo compactado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	300,00	32.500	9.750.000	2,24%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00	0	0	0
19	Colocación de pisos - Colocación de pisos- Contrapisos-Piso Baldosón de Hormigón 0,40 x0,40m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	300,00	81.664	24.499.200	5,63%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00	0	0	0
20	Limpieza de obra - Trabajos Complementarios Limpieza Final	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1.950.000	1.950.000	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00	0,00	0	0	0
	Total				435.165.768	100,00%				0,00%	13,014015	13,014015				0	56.632.518	56.632.518

INTEC INGENIERIA S.A.E.
Contratista-Representante Legal
Ing. José Luis Cáceres Fariña
Representante Legal

INTEC INGENIERIA S.A.E.

Fiscal de Obras
Universidad Nacional de Itapúa

Arq. María A. Santa Cruz
FISCAL DE OBRAS
Universidad Nacional de Itapúa - UNI