MUNICIPALIDAD DE GRAL ARTIGAS

Construcción de Entubamiento en la calle Paraguay y empedrado en las calles Gral. Caballero y Constitución.

Contrato Nº 04/2023

CERTIFICADO Nº 2

CONTRATISTA :	RIVAS CONSTRUCCIONES
FECHA DE PRESENTACION:	4/8/2023
FECHA DE INICIO:	19/6/2023
PLAZO INICIAL:	90 DIAS
PLAZO DE ADENDA:	.....
DIAS DE LLUVIA:	.....
PLAZO PRORROGADO:	.....
DIAS TRASCURRIDOS:	46
DIAS DE MULTA:	.....

1	3	4	5	6		CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			
Item Nº	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	PORCENTAJE DE AVANCE
1	**Construcción de empedrado**	Unidad Medida Global	1									
1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	1.870,0	1.712,70	3.202.749	250	668,00	918,00	428.175	1.144.084	1.572.259	49%
2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	1.870,0	32.813,10	61.360.497	510	408,00	918,00	16.734.681	13.387.745	30.122.426	49%
3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	520,0	99.063,00	51.512.760	180	234,00	414,00	17.831.340	23.180.742	41.012.082	80%
4	Badén de Hº Aº con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	12,0	389.467,80	4.673.614	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
5	Hormigón Armado para registro y pantallas	metros cúbicos	2,3	2.254.050,00	5.184.315			0,00				
6	Colocación de tubos de 60 cm.	metro lineal	32,0	225.000,00	7.200.000			0,00				
7	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	45,0	46.362,60	2.086.317	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
8	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	520,0	3.300,30	1.716.156	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
9	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	2,0	645.710,00	1.291.420	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	1.873,0	753,30	1.410.931	0	0,00	0,00	0	0	0	0%
Total :					**139.638.759**			**Total certificado**	34.994.196	**37.712.570**	**72.706.766**	52%
								Fondo de reparo 5%:	1.749.710	**1.885.628**	**3.635.338**	
								Devolución de anticipo	6.998.839	**7.542.514**	**14.541.353**	
								Neto a cobrar Gs.:	26.245.647	**28.284.428**	**54.530.075**	

ANTICIPO Gs.: 27.927.752

SON GUARANIES : Veintiocho millones doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos veintiocho.-

RIVAS CONSTRUCIONES

Arq. Luis Roa
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral Artigas

Arq. Luis Roa
Fiscalizador de Obras
Municipalidad de General Artigas

Escaneado con CamScanner