CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 02/2023 – CONTRATO Nº 31/2023 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE.-

OBRA - LOTE 14: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA NIVEL INICIAL.- **FECHA: 28/ 12/ 2023**

UBICACION: ESCUELA BÁSICA Nº 4019 ESPÍRITU SANTO.-. **HOJA: 1/3**

		ADJUDICADO				CERTIFICADO 1		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	un	1,00	1 786 000	1.786.000	1,00	1.786.000	0,000
2	Limpieza y preparación de terreno. Según EE.TT	m2	138,60	4.982	690.505	138,60	690.505	0,000
3	Poda, destronque y desraizado de árboles. Según EE.TT	un	5,00	658.623	3.293.115	5,00	3.293.115	0,000
4	Replanteo y marcación. Según EE.TT	m2	138,60	7.971	1.104.781	138,60	1.104.781	0,000
5	Estructura de H° A°- Zapatas. Según EE.TT.	m3	2,80	2 855 404	7.995.131	0,00	0	2,800
6	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. Según EE.TT.	m3	3,50	3 065 516	10.729.306	0,00	0	3,500
7	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C. Según EE.TT.	m3	2,20	464.908	1.022.798	0,00	0	2,200
8	Estructura de H° A° Vigas superiores. Según EE.TT.	m3	4,00	3.328.540	13.314.160	0,00	0	4,000
9	Estructura de H° A° Vigas inferiores. Según EE.TT.	m3	3,30	3.328.540	10.984.182	0,00	0	3,300
10	Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	m2	34,00	61.100	2.077.400	0,00	0	34,000
11	Muro de nivelación de 0,30. Según EE.TT.	m2	10,00	199.280	1.992.800	0,00	0	10,000
12	Muro de nivelación de 0,45. Según EE.TT.	m2	9,00	249.100	2.241.900	0,00	0	9,000
13	Relleno y compactación. Según EE.TT.	m3	31,57	62.037	1.958.508	0,00	0	31,570
14	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm. Según EE TT.	m2	120,77	222.686	26.893.788	0,00	0	120,770
15	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	m2	120,77	306.127	36.970.958	0,00	0	120,770
16	Provisión y colocación de Viga Cumbrera Metálica. Según EE.TT	ml	10,20	192.306	1.961.521	0,00	0	10,200
17	Pilar de mamposteria de 0.45 x 0.45 para revocar. Según EE.TT.	ml	15,30	159.871	2.446.026	0,00	0	15,300
18	Mamposteria de elevación de 0,30 para revoque ambas caras. Según EE.TT.	m2	64,16	204.262	13.105.450	0,00	0	64,160
19	Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	m2	130,10	116.560	15.164.456	0,00	0	130,100
20	Sardinel en canteros con ladrillo común prensado. Según EE.TT.	ml	4,00	85.587	342.348	0,00	0	4,000
21	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ml	60,80	44.055	2.678.544	0,00	0	60,800
22	Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	388,55	49.820	19.357.561	0,00	0	388,550
23	Revoque de estructuras de Hº. Según EE.TT.	m2	32,25	49.820	1.606.695	0,00	0	32,250
24	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	m2	85,00	52.809	4.488.765	0,00	0	85,000
25	Provisión y colocación de pisos mosaico granítico pulido 0.30x0.30. Según EE.TT.	m2	75,10	197.509	14.832.926	0,00	0	75,100
26	Provisión y colocación de azulejos ceramico. Según EE.TT.	m2	32,25	117.187	3.779.281	0,00	0	32,250
27	Provisión y colocación de zocalo granítico pulido. Según EE.TT.	ml	50,00	79.522	3.976.100	0,00	0	50,000
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				206.795.095		6.874.401	

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
02 FEB 2024
INS. OBRERA

Hugo Martínez
Fiscal de Obras

SADE
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80105163-0
C.D.E - Alto Paraná - Py

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Ing. Flaminio Medina S.
Reg. MOPC 5552
Director Area Urbana
C.D.E.

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 02/2023 – CONTRATO Nº 31/2023 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE.-

OBRA - LOTE 14: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA NIVEL INICIAL.- **FECHA: 28/ 12/ 2023**

UBICACION: ESCUELA BÁSICA Nº 4019 ESPÍRITU SANTO.-. **HOJA: 2/3**

		ADJUDICADO				CERTIFICADO 1		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
28	Provisión y colocación de piso podotactil. Según EE.TT.	m2	9,90	130.161	1.288.594	0,00	0	9,900
29	Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	m2	38,20	137.376	5.247.763	0,00	0	38,200
30	Provisión y colocación de puerta metalica de 1,00x2,30. Según EE.TT.	un	1,00	1.240.737	1.240.737	0,00	0	1,000
31	Provisión y colocación de puerta de madera tipo placa de 0,70 x 2,10. Según EE.TT.	un	1,00	1.464.708	1.464.708	0,00	0	1,000
32	Provisión y colocación de puerta de madera para boxes- baño 0,60x1,80. Según EE.TT.	un	2,00	866.868	1.733.736	0,00	0	2,000
33	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	un	1,00	2.672.357	2.672.357	0,00	0	1,000
34	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	16,20	687.516	11.137.759	0,00	0	16,200
35	Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	m2	16,20	436.874	7.077.359	0,00	0	16,200
36	Mocheta de revoque. Según EE.TT.	ml	66,30	42.949	2.847.519	0,00	0	66,300
37	Pintura de rejas. Según EE.TT.	m2	32,40	39.856	1.291.334	0,00	0	32,400
38	Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	388,55	46.060	17.896.613	0,00	0	388,550
39	Pintura de estructura de Hº . Según EE.TT.	m2	32,25	46.060	1.485.435	0,00	0	32,250
40	Provisión y colocación de Canaleta. Según EE.TT.	ml	33,20	83.973	2.787.904	0,00	0	33,200
41	Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ml	33,20	45.151	1.499.013	0,00	0	33,200
42	Construcción de rampa de Hº . Según EE.TT.	m2	3,00	204.262	612.786	0,00	0	3,000
43	Pintura para rampa. Según EE.TT.	m2	3,00	34.874	104.622	0,00	0	3,000
44	Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT.	ml	4,00	501.333	2.005.332	0,00	0	4,000
45	Pintura de baranda metalica. Según EE.TT.	m2	8,00	40.107	320.856	0,00	0	8,000
46	Provisión e instalación de pizarrón de acrílico. Según EE.TT.	un	1,00	1.679.467	1.679.467	0,00	0	1,000
47	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	gl	1,00	2.291.720	2.291.720	1,00	2.291.720	0,000
48	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT.	gl	1,00	2.416.615	2.416.615	1,00	2.416.615	0,000
49	Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	un	1,00	1.652.354	1.652.354	1,00	1.652.354	0,000
50	Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	un	1,00	524.927	524.927	1,00	524.927	0,000
51	Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	un	1,00	2.798.211	2.798.211	1,00	2.798.211	0,000
52	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. Según EE.TT.	un	4,00	374.797	1.499.188	0,00	0	4,000
53	Provisión e instalación de artefactos sanitarios de nivel inicial: inodoro infantil con cisterna baja. Según EE.TT.	un	3,00	732.989	2.198.967	0,00	0	3,000
54	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza. Según EE.TT.	un	3,00	187.323	561.969	0,00	0	3,000
55	Provisión e instalación de ducha. Según EE.TT.	un	1,00	298.920	298.920	0,00	0	1,000
	MONTO PARCIAL				78.686.765		9.683.827	

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
02 FEB 2024
SOBRE LA PAGADO

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Hugo Martínez
Fiscal de Obras

SADE
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80105163-0
C.D.E - Alto Paraná - PY

Raminio Medina S.
Reg. MOPC 5552
Director Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 02/2023 – CONTRATO Nº 31/2023 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE.-

OBRA - LOTE 14: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA NIVEL INICIAL.- **FECHA: 28/ 12/ 2023**

UBICACION: ESCUELA BÁSICA Nº 4019 ESPÍRITU SANTO.-. **HOJA: 3/3**

		ADJUDICADO				CERTIFICADO 1		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
56	Provisión e instalación de espejo. Según EE.TT.	m2	1,15	177.239	203.825	0,00	0	1,150
57	Provisión e instalación de kit de accesorios cromados de seguridad para baño de discapacitados. Según EE.TT.	m2	1,00	1.250.435	1.250.435	0,00	0	1,000
58	Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT.	m2	1,50	730.126	1.095.189	0,00	0	1,500
59	Provisión e instalación de mueble de MDF. Según EE.TT.	ml	2,00	1.049.855	2.099.710	0,00	0	2,000
60	Acometida. Según EE.TT	un	1,00	1.636.258	1.636.258	0,00	0	1,000
61	Instalación eléctrica para aula nivel inicial . Según EE.TT.	un	1,00	2.386.033	2.386.033	0,00	0	1,000
62	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	8,00	182.940	1.463.520	0,00	0	8,000
63	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	5,00	102.397	511.985	0,00	0	5,000
64	Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU .Según EE.TT.	un	1,00	5.910.480	5.910.480	0,00	0	1,000
65	Instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT	un	2,00	683.700	1.367.400	0,00	0	2,000
66	Servicio de limpieza general de la construccion	gl	1,00	1.917.600	1.917.600	0,00	0	1,000
	MONTO PARCIAL				**19.842.435**		**0**	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**305.274.205**		**16.558.228**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	**16.558.228**	**8%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**-3.311.646**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**-827.911**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**12.418.671**	

Son Guaraníes: **DOCE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO.----------**

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Ciudad del Este Municipio — MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE — Dirección de Área Urbana

HUGO MARTINEZ
Fiscal de obra

ING. FLAMINIO MEDINA
Director
Dirección de Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

SCDE S.A.
Ruben Andres Cardozo Villalba
Oferente

SCDE S.A. CONSTRUCTORA RUC: 80105163 - 0 CDE - PY

Escaneado con CamScanner