CONSORCIO INTEC S.A – ESIN S.A	ANDE Administración Nacional de Electricidad	RESUMEN CERTIFICADO N° 28 mayo--2022

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: **22/11/2019**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: **8.129.200.000**
CONTRATO N°: **7843-2019**

CONCEPTO	Contractual Gs.	Anterior Gs	Presente CERTIFICADO N° 28 Gs	Acumulado Gs	Saldo Gs
COSTOS DIRECTOS					
1. Salarios del Personal (IVA incluido)	7.175.520.000	6.736.110.000	**104.190.000**	6.840.300.000	335.220.000
2. Instalaciones y Servicios Especiales (IVA incluido)	953.680.000	885.560.000	**34.060.000**	919.620.000	34.060.000
Monto Certificado (IVA incluido)	8.129.200.000	7.621.670.000	**138.250.000**	7.759.920.000	369.280.000
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	812.920.000	812.920.000	**0**	812.920.000	0

DETALLE DE LAS FACTURAS

Monto Certificado (IVA incluido)	**138.250.000 Gs.**
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	**0 Gs.**
TOTAL (IVA INCLUIDO)	**138.250.000 Gs.**
MONTO SOLICITADO:	**CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL**

Consorcio Intec S.A. - ESIN S.A.

Lic. José Acosta

Escaneado con CamScanner