General Diaz 465
Cel. 0971 836097 vitalcon@hotmail.com Pedro J. Caballero, PY

Ítems del llamado Construccion de Sala en el Centro Cultural Carlos Dominguez con ID: 418261

CERTIFICADO N° 1

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	ant	act	acum	ant	act	acum
1	72131601-002	PREPARACIÓN DE LA OBRA	Unidad Medida Global	1								
1.1		Demolición de lavatorio de losa y accesórios	Unidad	1	41.974	41.974		100%	100%		41.974	41.974
1.2		Demolición de inodoro de losa	Unidad	1	41.974	41.974		100%	100%		41.974	41.974
1.3		Demolición del marco metálico de las ventanas	Metro lineal	13.2	18.163	239.746		100%	100%		239.746	239.746
1.4		Demolición de vidrios	Metros cuadrados	4	28.392	113.569		100%	100%		113.569	113.569
1.5		Demolición de puertas	Metros cuadrados	1.89	28.142	53.188		100%	100%		53.188	53.188
1.6		Demolición de canaleta de 50 cm	Metro lineal	16.53	16.368	270.558		100%	100%		270.558	270.558
1.7		Demolición de piso cerámicos	Metros cuadrados	4.6	19.855	91.335		100%	100%		91.335	91.335
1.8		Demolición de mamposteria 0,15 m	Metros cuadrados	32.06	35.647	1.142.841		100%	100%		1.142.841	1.142.841
1.9		Demolición de contrapiso	Metros cuadrados	4.6	23.858	109.747		100%	100%		109.747	109.747
1.10		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	45.68	3.464	158.236		100%	100%		158.236	158.236
1.11		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	45.68	4.444	203.007		100%	100%		203.007	203.007
2	72131601-004	CIMIENTO Y ESTRUCTURA DE Hº Aº	Unidad Medida Global	1								
3.1		Pilotines Ø 30 cm. x 4 m	Metros cúbicos	1.98	2.069.595	4.097.798		100%	100%		4.097.798	4.097.798
3.2		Cabezales (50 x 50 x 50) cm	Metros cúbicos	0.88	2.076.852	1.827.629		100%	100%		1.827.629	1.827.629
3.3		Viga cadena inferior 20 x 40 cm.	Metros cúbicos	1.83	2.149.917	3.934.348		100%	100%		3.934.348	3.934.348
3.4		Pilares (15 x 30) cm. h= 2.6 m	Metros cúbicos	0.8	2.356.220	1.884.976		100%	100%		1.884.976	1.884.976
3.5		Viga cadena superior 15 x 40 cm.	Metros cúbicos	1.37	2.420.570	3.316.181		100%	100%		3.316.181	3.316.181
3	72131601-003	RELLENO Y APISONADO DE BASE PARA CONTRAPISO	Unidad Medida Global	1								
3.1		Relleno y apisionado de base para contrapiso e= 30 cm.	Metros cúbicos	13.7	66.330	908.721		100%	100%		908.721	908.721
4	72131601-006	AISLACIÓN ASFÁLTICA	Unidad Medida Global	1								
4.1		De paredes	Metros cuadrados	22.9	44.560	1.020.422		100%	100%		1.020.422	1.020.422
5	72131601-005	MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN Y/O ELEVACIÓN	Unidad Medida Global	1								
5.1		Mampostería de elevación de 0.15 m., divisorias, Ladrillo hueco de 6 agujeros 2.60. m de altura.	Metros cuadrados	59.54	93.556	5.570.324		100%	100%		5.570.324	5.570.324
6	72131601-007	TECHO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA	Unidad Medida Global	1								
6.1		De chapa termoacústica, sobre estructura metálica de perfiles de acero estructural laminado.	Metros cuadrados	45.68	287.100	13.114.728		100%	100%		13.114.728	13.114.728
7	72131601-009	CONTRAPISO DE Hº	Unidad Medida Global	1								
7.1		Contrapiso de nivelación	Metros cuadrados	41.7	38.942	1.623.867		100%	100%		1.623.867	1.623.867
8	72131601-008	REVOQUE	Unidad Medida Global	1								
8.1		Azotada impermeable con hidrofugo sobre mamposteria de ladrillo hueco Dosif. 1:3	Metros cuadrados	131.04	19.800	2.594.592		100%	100%		2.594.592	2.594.592
8.2		Revoque de mamposterias de ladrillo hueco sobre azotada	Metros cuadrados	131.04	38.689	5.069.833		100%	100%		5.069.833	5.069.833
9	72131601-009	PISOS Y ZÓCALOS	Unidad Medida Global	1								
9.1		Piso de cerámico de 45cm x 45cm	Metros cuadrados	41.7	90.090	3.756.753		100%	100%		3.756.753	3.756.753
9.2		Zócalo cerámico de h = 12 cm.	Metro lineal	25.9	21.780	564.102		100%	100%		564.102	564.102
9.3		Guarda obra de 50 cm	Metros cuadrados	8.95	41.580	372.141		100%	100%		372.141	372.141
10	72131601-010	ABERTURAS DE MADERA	Unidad Medida Global	1								
10.1		Puerta Placa 0,80 x 2,10 m	Metros cuadrados	1.68	1.251.360	2.102.285		100%	100%		2.102.285	2.102.285

168

Fiscal de Obras

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Ing. Luis A. González S.
Representante Legal
VITALCON S.A

General Diaz 465
Cel. 0971 836097 vitalcon@hotmail.com Pedro J. Caballero, PY

11	72131601-010	ABERTURAS DE ALUMINIO	Unidad Medida Global	1								
11.1		Ventana 2,00 x 1,20 m. - Marco en aluminio - Vidrio templado blanco 8 mm (2un)	Metros cuadrados	4.8	742.508	3.564.038		100%	100%		3.564.038	3.564.038
12	72131601-001	INSTALACIÓN ELECTRICA C/ ARTEFACTOS	Unidad Medida Global	1								
12.1		Tableros seccional	Unidad	1	3.465.000	3.465.000		100%	100%		3.465.000	3.465.000
12.2		Instalación de bocas de lámparas y tomas corrientes. Incluye colocación de electroduto y cableado	Unidad	24	94.039	2.256.939		100%	100%		2.256.939	2.256.939
12.3		Luces panel LED kit completo para interior	Unidad	10	117.827	1.178.268		100%	100%		1.178.268	1.178.268
13	72131601-011	DESAGUE PLUVIAL	Unidad Medida Global	1								
13.1		Canaleta (Desarrollo 33 cm) y bajada de chapa galvanizada N°26	Metro lineal	19.1	108.945	2.080.841		100%	100%		2.080.841	2.080.841
13.2		Babeta sobre chapas y pared	Metro lineal	19.55	86.130	1.683.842		100%	100%		1.683.842	1.683.842
13.3		Babeta goteron sobre pared	Metro lineal	26.8	97.020	2.600.136		100%	100%		2.600.136	2.600.136
13.4		Aislamiento con membrana líquida	Metros cuadrados	45.68	72.270	3.301.294		100%	100%		3.301.294	3.301.294
13.5		Caja de infiltración de 90 cm x 90 cm, h=100 cm	Unidad Medida Global	1	1.485.000	1.485.000		100%	100%		1.485.000	1.485.000
13.6		Caja de infiltración de 60 cm x 60 cm, h=50 cm	Unidad Medida Global	1	1.188.000	1.188.000		100%	100%		1.188.000	1.188.000
14	72131601-007	CIELO RASO DE YESO ACARTONADO CON CORNIZA PERIMETRAL EN CADA AMBIENTE	Unidad Medida Global	1								
14.1		Cielo raso desmontable de yeso	Metros cuadrados	41.7	108.900	4.541.130		100%	100%		4.541.130	4.541.130
14.2		Moldura (Cornisa) perimetral en cada ambiente	Metro lineal	25.9	26.730	692.307		100%	100%		692.307	692.307
15	72131601-012	PINTURA	Unidad Medida Global	1								
15.1		Enduido de muros interior con masa PVA y exterior com masa acrílica sobre mampostería	Metros cuadrados	131.04	21.622	2.833.294		100%	100%		2.833.294	2.833.294
15.2		Pintura al agua latex de muros.	Metros cuadrados	131.04	18.829	2.467.327		100%	100%		2.467.327	2.467.327
15.3		Pintura de aberturas de madera	Metros cuadrados	3.36	34.685	116.540		100%	100%		116.540	116.540
15.4		Pintura sintética para ventanas	Metros cuadrados	9.6	27.720	266.112		100%	100%		266.112	266.112
15.5		De estructuras metálicas de techos, con 2 manos de fondo antióxido y 2 manos de esmalte sintético en toda la estructura incluidas canaletas y bajadas	Metros cuadrados	13.14	53.797	706.887		100%	100%		706.887	706.887
16	72131601-013	LIMPIEZA GENERAL FINAL	Unidad Medida Global	1								
16.1		Limpieza final de obra (Retiro de escombros resultantes de demoliciones y otros)	Unidad Medida Global	1	2.977.227	2.977.227		100%	100%		2.977.227	2.977.227
					TOTAL	91.629.054					91.629.054	91629054
							RETENCION 5%				4.581.453	4.581.453
							TOTAL A COBRAR				87.047.601	87.047.601

SON GUARANIES: OCHENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS UNO.

Fiscal de Obras

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Ing. Luis A. González S.
Representante Legal
VITALCON S.A.

169