CERTIFICADO Nº 2

L.P.N. N.º 02/2023 CONTRATO N.º 32/2023 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE FONACIDE - ID N.º 423.353

OBRA : LOTE 19 - CONSTRUCCION DE 3 AULA **FECHA: 30/11/2023**

UBICACIÓN : COLEGIO NACIONAL NIÑOS MARTIRES DE ACOSTA ÑU **HOJA: 1**

		ADJUDICACIÓN				CERTIF. Nº 1	CERTIFICADO Nº 2		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	un	1,00	1.786.000	1.786.000	0,00	0,00	0	1,000
2	Limpieza y preparacion de terreno. Según EE.TT.	m2	220,00	4.982	1.096.040	176,00	44,00	219.208	0,000
3	Replanteo y marcacion. Según EE.TT	m2	220,00	7.971	1.753.620	176,00	44,00	350.724	0,000
4	Poda , destronque y desraisado de arboles. Según EE.TT.	un	2,00	658.623	1.317.246	2,00	0,00	0	0,000
5	Estructuras de Hº Aº - Zapatas. Segun EE.TT.	m3	19,60	2.855.404	55.965.918	7,27	12,33	35.207.131	0,000
6	Estructuras de Hº Aº - Pilares Hº Aº. Según EE.TT.	m3	6,98	3.065.516	21.397.302	0,00	3,49	10.698.651	3,490
7	Estructuras de Hº Aº vigas superiores. Según EE.TT	m3	6,82	3.328.540	22.700.643	0,00	0,00	0	6,820
8	Estructuras de Hº Aº vigas inferiores. Según EE.TT.	m3	4,23	3.328.540	14.079.724	0 00	4,23	14.079.724	0,000
9	Estructuras de Hº Aº losa. Según EE.TT.	m3	13,60	3.163.405	43.022.308	0,00	0,00	0	13,600
10	Contrapiso para losa de 0,7 cm. Según EE.TT.	m2	151,41	52.928	8.013.828	0,00	0,00	0	151,410
11	Carpeta de losa. Según EE.TT.	m2	151,41	37.863	5.732.837	0,00	0,00	0	151,410
12	Aislacion de losa con pintura Según EE.TT.	m3	151,41	78.483	11.883.111	0,00	0,00	0	151,410
13	Muro de nivelacion de 0,30. Según EE.TT.	m2	19,40	199.280	3.866.032	0,00	19,400	3.866.032	0,000
14	Aislacion asfaltica de paredes . Según EE.TT.	m2	29,07	61.100	1.776.177	0,00	29,07	1.776.177	0,000
15	Mamposteria de elevacion de ladrillo comun de 0,15 para revocar. Según EE.TT	m2	136,02	116.560	15.854.491	0,00	68,01	7.927.246	68,010
16	Mamposteria de elevacion de 0,30 para revoque ambas caras Según EE.TT.	m2	60,90	204.262	12.439.556	0,00	30,45	6.219.778	30,450
17	Envarillado bajos y sobre aberturas con varillas o8. Según EE.TT	ml	60,50	44.055	2.665.328	0,00	30,25	1.332.664	30,250
18	Revoque de paredes. Según EE.TT.	m2	439,24	49.820	21.882.937	0,00	0,00	0	439,240
19	Revoque de losa interior. Según EE.TT.	m2	113,10	59.784	6.761.570	0,00	0,00	0	113,100
20	Revoque de estructuras de Hº. Según EE.TT.	m2	121,05	49.820	6.030.711	0,00	0,00	0	121,050
21	Contrapiso de Hº de cascotes de 10cm. Según EE.TT.	m2	151,00	52.809	7.974.159	0,00	0,00	0	151,000
22	Provision y colocacion de piso mosaico granitico pulido de 0,30x 0,30. Según EE.TT.	m2	151,00	197.509	29.823.859	0,00	0,00	0	151,000
23	Provision y colocacion de zocalo granitico pulido. Según EE.TT.	ml	100,00	79.522	7.952.200	0,00	0,00	0	100,000
24	Provision y colocacion de piso podo tactil . Según EE.TT.	m2	21,05	130.161	2.739.889	0,00	0,00	0	21,050
25	Provision y colocacion de baldozon. Según EE.TT.	m2	45,84	137.376	6.297.316	0,00	0,00	0	45,840
26	Provision y colocacion de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	un	3,00	2.672.357	8.017.071	0,00	0,00	0	3,000
27	Mochetas de revoques. Según EE.TT.	ml	65,00	42.949	2.791.685	0,00	0,00	0	65,000
28	Provision y colocacion de ventanas con vidrios templados de 8mm.Según EE.TT.	m2	21,60	687.516	14.850.346	0,00	0,00	0	21,600
29	Provision y colocacion de rejas. Según EE.TT	m2	21,60	436.874	9.436.478	0,00	0,00	0	21,600
30	Pinturas de rejas. Según EE.TT.	m2	43,20	39.856	1.721.779	0,00	0,00	0	43,200
31	Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	460,00	46.060	21.187.600	0,00	0,00	0	460,000
32	Pinturas de estructuras de Hº. Según EE.TT	m2	121,05	46.060	5.575.563	0,00	0,00	0	121,050
33	Pinturas de losa. Según EE.TT.	m2	165,00	45.449	7.499.085	0,00	0,00	0	165,000
34	Provision y colocacion de bajada de caños de pbc de 100ml. Según EE.TT.	ml	35,00	54.124	1.894.340	0,00	0,00	0	35,000
35	Construccion de rampa de Hº. Según EE TT.	m2	5,00	204.262	1.021.310	0,00	0,00	0	5,000
36	Pintura para rampa. Según EE.TT.	m2	5,00	34.874	174.370	0,00	0,00	0	5,000
37	Provisión e instalación de baranda metalica. Según EE.TT.	ml	5,00	501.333	2.506.665	0,00	0,00	0	5,000
38	Pintura de baranda metalica. Según EE.TT.	m2	10,00	40.107	401.070	0,00	0,00	0	10,000
39	Provision e instalacion de pizarron de acrilico. Según EE.TT.	un	3,00	1.679.467	5.038.401	0,00	0,00	0	3,000
40	Acometida. Según EE.TT.	un	1,00	1.636.258	1.636.258	0,00	0,00	0	1,000
41	Instalacion electrica para aula. Según EE.TT.	un	3,00	1.743.700	5.231.100	0,00	0,00	0	3,000
42	Provision e instalacion de artefactos con tubo led 3x18. Según EE.TT.	un	12,00	182.940	2.195.280	0,00	0,00	0	12,000
43	Provision e instalacion de artefactos con tubo led 1x18. Según EE.TT.	un	9,00	102.397	921.573	0,00	0,00	0	9,000
44	Instalacion de aire acondicionado tipo split de 24,000 btu. Según EE.TT.	un	3,00	5.910.480	17.731.440	0,00	0,00	0	3,000
45	Instalacion - montaje - desmontaje de ventilador de techo. Según EE.TT.	un	6,00	683.700	4.102.200	0,00	0,00	0	6,000
46	Servicio de limpieza general de la construccion. Según EE.TT.	gl	1,00	1.917.600	1.917.600	0,00	0,00	0	1,000
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				430.664.016			81.677.335	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 2	81 677.335	19%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-16.335.467	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-4.083.867	
MONTO NETO A PERCIBIR	61.258.001	

SON GUARANIES: SESENTA Y UN MILLON, DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, UNO..----------

POR LA CONTRATISTA

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA

Jazmin Britez H.
Arquitecta
Fiscal de Obra

CONSTRUCTORA
RUC: 4986987-0

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
29 DIC 2023
TESORERIA
PAGADO