"BOGADO" Construcciones

de Juan Ramón Bogado López

CONTRATISTA DE OBRAS

Alejo García a ½ cuadra del Club Carlos A. López – B° Empalado

Tel.: 0981-398981 - Caaguazú – Paraguay

Caaguazú, 17 de julio de 2023

Señor:
Lic. César Britez Amarilla, Gobernador
GOBERNACION DEL CAAGUAZU
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de presentar el certificado de obras Nº 2, correspondiente al Contrato N° 12/2023, con ID N° 431331 para ***"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA CIUDAD DE VAQUERIA"***.---

Sin otro particular, me despido de Usted respetuosamente deseándole éxitos en sus funciones.----------

.....
Juan Ramón Bogado López
Contratista

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramón Bogado López RUC: 3.203.340-

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
Nº 2.543
Luca Alegre
FECHA: 17/07/2023 HORA: 12:10.

CERTIFICADO DE OBRAS - BOGADO CONSTRUCCIONES DE JUAN BOGADO

OBRA : Construcción de Empedrados en la ciudad de Vaqueria - 2º CERTIFICADO - ID N° 431.331

FECHA: 15/07/2023

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO TOTAL
							% Presente Certificado	% Acum hasta el Certificado Anterior	% Acum. Hasta Presente Certificado	Monto del Presente Certificado
1	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Calle sin nombre camino a compañía San Blas**	Un	1	1.500.000	1.500.000	100%	0%	100%	1.500.000
2	72131601-9974	Replanteo de obra	M2	1.152	2.000	2.304.000	100%	0%	100%	2.304.000
3	72141102-001	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	1.152	3.500	4.032.000	100%	0%	100%	4.032.000
4	72101703-004	Cordón Cuneta de Hº , ancho 50cm x 10cm de esp.	Ml	288	180.000	51.840.000	100%	0%	100%	51.840.000
5	72102905-001	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	1.152	8.500	9.792.000	100%	0%	100%	9.792.000
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	M2	1.152	55.000	63.360.000	100%	0%	100%	63.360.000
7	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	M2	1.152	4.500	5.184.000	100%	0%	100%	5.184.000
8	72131601-013	Limpieza Final	M2	1.152	1.500	1.728.000	100%	0%	100%	1.728.000
9	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Calle Ind. Nacional y San Blas**	Un	1	1.500.000	1.500.000	100%	0%	100%	1.500.000
10	72131601-9974	Replanteo de obra	M2	528	2.000	1.056.000	100%	0%	100%	1.056.000
11	72141102-001	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	528	3.500	1.848.000	100%	0%	100%	1.848.000
12	72101703-004	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	Ml	137	32.500	4.452.500	100%	0%	100%	4.452.500
13	72102905-001	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	528	8.500	4.488.000	100%	0%	100%	4.488.000
14	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	M2	528	55.000	29.040.000	100%	0%	100%	29.040.000
15	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	M2	528	4.500	2.376.000	100%	0%	100%	2.376.000
16	72131601-013	Limpieza Final	M2	528	1.500	792.000	100%	0%	100%	792.000
17	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Calle silvio petirossi y Defensores del Chaco**	Un	1	1.500.000	1.500.000	100%	0%	100%	1.500.000
18	72131601-9974	Replanteo de obra	M2	630	2.000	1.260.000	100%	0%	100%	1.260.000
19	72141102-001	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	630	3.500	2.205.000	100%	0%	100%	2.205.000
20	72101703-004	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	Ml	210	32.500	6.825.000	100%	0%	100%	6.825.000
21	72102905-001	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	630	8.500	5.355.000	100%	0%	100%	5.355.000
22	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	M2	630	55.000	34.650.000	100%	0%	100%	34.650.000
23	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	M2	630	4.500	2.835.000	100%	0%	100%	2.835.000

Víctor Mendieta
Obras Públicas
de Caraguazú

BOGADO CONSTRUCCIONES
Juan Bogado López RUC 3.203.[illegible]

036

24	72131601-013	Limpieza de obra	M2	630	1.500	945.000	100%	0%	100%	945.000
25	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Calle 19 de Julio y Avda. San Blas**	Un	1	1.500.000	1.500.000	100%	0%	100%	1.500.000
26	72131601-9974	Replanteo de obra	M2	856	2.000	1.712.000	100%	0%	100%	1.712.000
27	72141102-001	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	856	3.500	2.996.000	100%	0%	100%	2.996.000
28	72101703-004	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	Ml	214	32.500	6.955.000	100%	0%	100%	6.955.000
29	72102905-001	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	856	8.500	7.276.000	100%	0%	100%	7.276.000
30	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	M2	856	55.000	47.080.000	100%	0%	100%	47.080.000
31	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	M2	856	4.500	3.852.000	100%	0%	100%	3.852.000
32	72131601-013	Limpieza de obra	M2	856	1.500	1.284.000	100%	0%	100%	1.284.000
33	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Mujer Paraguaya y Gaspar R. de Francia**	Un	1	1.500.000	1.500.000	0%	100%	100%	0
34	72131601-9974	Replanteo de obra	M2	640	2.000	1.280.000	0%	100%	100%	0
35	72141102-001	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	640	3.500	2.240.000	0%	100%	100%	0
36	72101703-004	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	Ml	160	32.500	5.200.000	0%	100%	100%	0
37	72102905-001	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	640	8.500	5.440.000	0%	100%	100%	0
38	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	M2	640	55.000	35.200.000	0%	100%	100%	0
39	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	M2	640	4.500	2.880.000	0%	100%	100%	0
40	72131601-013	Limpieza de obra	M2	640	1.500	960.000	0%	100%	100%	0
41	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Calle Eusebio Ayala y Gaspar R. de Francia**	Un	1	1.500.000	1.500.000	0%	100%	100%	0
42	72131601-9974	Replanteo de obra	M2	760	2.000	1.520.000	0%	100%	100%	0
43	72141102-001	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	760	3.500	2.660.000	0%	100%	100%	0
44	72101703-004	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	Ml	190	32.500	6.175.000	0%	100%	100%	0
45	72102905-001	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	760	8.500	6.460.000	0%	100%	100%	0
46	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	M2	760	55.000	41.800.000	0%	100%	100%	0
47	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	M2	760	4.500	3.420.000	0%	100%	100%	0
48	72131601-013	Limpieza de obra	M2	760	1.500	1.140.000	0%	100%	100%	0
49	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Calle 15 de agosto y Gaspar R. de Francia**	Un	1	1.500.000	1.500.000	0%	100%	100%	0
50	72131601-9974	Replanteo de obra	M2	848	2.000	1.696.000	0%	100%	100%	0
51	72141102-001	caja y retiro de sobras	M2	848	3.500	2.968.000	0%	100%	100%	0
52	72101703-004	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	Ml	212	32.500	6.890.000	0%	100%	100%	0
53	72102905-001	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	848	8.500	7.208.000	0%	100%	100%	0
54	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	M2	848	55.000	46.640.000	0%	100%	100%	0
55	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	M2	848	4.500	3.816.000	0%	100%	100%	0
56	72131601-013	Limpieza de obra	M2	848	1.500	1.272.000	0%	100%	100%	0

Arq. Víctor Mendieta
Secretario Ejecutivo
Dirección de Obras
Itaguaí

BOGADO CONSTRUCCIONES
Ricardo Bogado López RUC: 3.203.340-0

036

57	82101502-004	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Calle Aviadores del Chaco y Defensores del Chaco**	Un	1	1.500.000	1.500.000	100%	0%	100%	1.500.000
59	72131601-9974	Replanteo de obra	M2	656	2.000	1.312.000	100%	0%	100%	1.312.000
60	72141102-001	caja y retiro de sobras	M2	656	3.500	2.296.000	100%	0%	100%	2.296.000
61	72101703-004	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	Ml	164	32.500	5.330.000	100%	0%	100%	5.330.000
62	72102905-001	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	656	8.500	5.576.000	100%	0%	100%	5.576.000
63	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	M2	656	55.000	36.080.000	100%	0%	100%	36.080.000
64	95121516-001	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	M2	656	4.500	2.952.000	100%	0%	100%	2.952.000
65	72131601-013	Limpieza de obra	M2	656	1.500	984.000	100%	0%	100%	984.000
					Total	**560.917.500**				**369.552.500**
							RCENTAJE CERTIFICACI		**65,88**	
							DESC. ANTICIPO 20%			**73.910.500**
							NETO A COBRAR			**295.642.000**
							FONDO DE REPARO 5%			**18.477.625**
							TOTAL A COBRAR			**277.164.375**

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramon Bogado López RUC: 3.203.340-0