VILLSER COMERCIAL

De Carlos Marcelino Chávez Mendoza

Ítems del llamado CONTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE ESC. BAS. N° 1027 DEFENSORES DEL CHACO-CÑIA CIRATY con ID: 405.919

						Certificado de Obra Nro 2			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Cantidad	Precio total	Porcentaje de Ejecucion
1	72101709-007	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,,20m) s/ estructura metalica	Unidad	1	1.198.000	1.198.000	1,00	1.198.000	100%
2	72101709-007	limpieza perimetral del terreno(retiro de postes de madera y alambres de pua)-sin recuperacion	Metro lineal	70	4.693	328.510	70,00	328.510	100%
3	72101709-007	Excavacion manual para cimiento de PBC de 0,40m de ancho y profundidad minima de 0,60m	Metros cúbicos	44,5	61.976	2.757.932	44,50	2.266.702	100%
4	72101709-007	Muro de PBC (piedra bruta colocada) de 0,40m de ancho	Metros cuadrados	52	404.191	21.017.932	52,00	21.017.932	100%
5	72101709-007	Manposteria de nivelacion de ladrillos comunes (dos hiladas) de 0,20m de ancho	Metros cuadrados	28	143.942	4.030.376	28,00	4.030.376	100%
6	72101709-007	Revoque de nivelacion a la lona	Metros cuadrados	92,5	21.394	1.978.945	92,50	1.978.945	100%
7	72101709-007	Provision y colocacion de tejido de alambre, malla metalica de 2", postes prefabricados de 2,50 de altura+alambres de pua+alambre lisa dulce N°12	Metro lineal	185	109.535	20.263.975	93,05	10.189.467	50%
8	72101709-007	Pintura de portón al sintético (dos manos)	Metros cuadrados	10	29.329	293.290	0,00	0	0%
9	72101709-007	Pilares de H°A° 0,15mx0,30m (para portones)	Metro lineal	10,5	205.625	2.159.063	0,00	0	0%
10	72101709-007	Zapata de H°A° de 0,80mx0,80m	Metros cúbicos	1	1.792.940	1.792.940	1,00	1.792.940	0%
11	72101709-007	Salpicado de pilares c/ mortero 1:3(cemento y arena lavada)	Metros cuadrados	6,5	28.267	183.736	0,00	0	0%
12	72101709-007	Revoque(filtrado) de pilares-mortero con hidrofugo	Metros cuadrados	6,5	33.065	214.923	0,00	0	0%
13	72101709-007	Provision y colocacion de porton para acceso principal de caño galvanizado+tejido seg.detalle	Metros cuadrados	7	335.854	2.350.978	0,00	0	0%
14	72101709-007	Provision y colocacion de portonpara acceso secundario de caño galvanizado+tejido seg.detalle	Metros cuadrados	2,9	337.166	977.781	0,00	0	0%
15	72101709-007	limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.598.580	1.598.580	0,00	0	0%
			Precio Total			61.146.960		42.802.872	70%

Firma

Nombre: CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA

En calidad de: REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO NRO. 2	MONTO
Monto Neto Certificado Nro.2	42.802.872
Monto Neto Certificado Nro.1	18.344.088
Monto a cobrar	24.458.784
Fondo de Reparo 5%	1.222.939
Saldo a Cobrar	23.235.845
Avance de obra	70%

Arq. José Luis Salas Rios
Reg. Prof. Nº 4368