V|G|O
INGENIERÍA

Ñemby, 19 de agosto de 2022

INFORME TECNICO

LUGAR: Rectorado - UNP.

Proyecto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES INFORMÁTICAS

ID: 408353

TECNICO: GUILLERMO MARTINS.

Empresa: VGO INGENIERIA S.A.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realizó la conexión 24 puestos de trabajos en total, crimpado y etiquetado de todos los cables en ambos extremos, se utiliza canaletas con sus respectivos accesorios de sujeción, así también los accesorios para conexión de las estaciones de trabajo y el rack mediante patch cords . A continuación, se detallan las oficinas y la cantidad de puestos de trabajo en cada una de ellas.

DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN	PUESTOS DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	Equipos informático e impresoras	9
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA	Equipos informático e impresoras (se agregaron 2 puntos más)	2
DEPARTAMENTO DE BECAS	Equipos informático e impresoras	2
OFICINA DEL RECTOR	Equipos informático e impresoras	2
OFICINA DEL VICERECTOR	Equipos informático e impresoras	4
RECEPCION	Equipos informático e impresoras	2

V|G|O
INGENIERIA

V|G|O
INGENIERÍA

PUNTO ANTENA RECEPTOR	Punto de red para la conexión de la antena	1
PUNTO ANTENA EMISOR	Punto de red para la conexión de la antena	2

Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
Mantenimiento de redes	Unidad	EVENTO	1
Cable de Red Cat. 6 - 100% de cobre	Metros	EVENTO	700
Mano de obra por cambio de cable de red.	Metros	EVENTO	700
Conector hembra RJ45 - Cat. 6	Unidad	EVENTO	24
Mano de obra por cambio de conectores	Unidad	EVENTO	24
Toma aparente 1 posición	Unidad	EVENTO	24
Mano de obra por cambio de toma	Unidad	EVENTO	24
Patch Cordon Cat. 6 de 1,5 metros	Unidad	EVENTO	24
Mano de obra por cambio de patch cordon	Unidad	EVENTO	24
Patch Cordon Cat. 6 de 3 metros	Unidad	EVENTO	24
Mano de obra por cambio de patch cordon	Unidad	EVENTO	24
Cablecanal 100x50mm blanco estructurado	Unidad	EVENTO	10
Mano de obra por cambio de cablecanal	Unidad	EVENTO	10
Cablecanal 30x12mm blanco estructurado	Unidad	EVENTO	13
Mano de obra por cambio de cablecanal	Unidad	EVENTO	13
Cablecanal 40x16mm blanco estructurado	Unidad	EVENTO	22
Mano de obra por cambio de cablecanal	Unidad	EVENTO	22
Cablecanal 75x17mm gris para piso	Unidad	EVENTO	1
Mano de obra por cambio de cablecanal	Unidad	EVENTO	1
Mano de obra por Desmontaje de canalina por metro	Metros	EVENTO	120
Mano de obra por Desmontaje de cables de redes por metro	Metros	EVENTO	120

V|G|O
INGENIERÍA

Tarugos y tornillos	Unidad	EVENTO	250
Mano de obra por cambio de tarugo y tornillo	Unidad	EVENTO	250

Oferente: VGO INGENIERIA S.A. RUC 80079377-3
Domicilio Social: 6 de Enero y La paz – Ñemby

Sin otro particular, les saluda muy atentamente

.....

ING. UGO ODDONE RECALDE

Representante Legal

V|G|O
INGENIERIA

.....

ENCARGADO TECNICO

Rectorado - UNP.

Lic. Sergio Mareco
Director de Informática
Universidad Nacional de Pilar