MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

Fecha: 31/8/2023

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL con ID: 432735

EMPRESA CONTRATISTA : MVZ ALTA INGENIERIA S.A.

Avance del mes:

Avance de obra: 24,34%

		CANTIDADES Y PRECIOS CONTRACTUALES				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad contractual	Precio Contractual	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente	Monto Acumulado
1	Destronque de arboles adultos de la especie Inga. Incluye retiro de todo el material orgánico resultante.	Unidad Medida Global	15	402.545	6.038.175	0,00	15,00	15,00	-	6.038.175	6.038.175
2	CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) CHAPA NEGRA N° 24, PARANTE CAÑO NEGRO TRATADO CON ESMALTE	Unidad Medida Global	1	614.796	614.796	0,00	0,00	0,00	-	-	-
3	Replanteo y marcación de obra - total	Metros cuadrados	69,9	1.464	102.334	0,00	69,90	69,90	-	102.334	102.334
4	Cimiento de piedra bruta para nivelación	Metros cúbicos	14,4	335.210	4.827.024	0,00	14,40	14,40	-	4.827.024	4.827.024
5	Movimiento de suelo para nivelación y carga de platea de fundación de H°A°. E= 0.10m	Metros cúbicos	7,2	2.069.813	14.902.654	0,00	7,20	7,20	-	14.902.654	14.902.654
6	Aislación horizontal y vertical - 3 caras pintado c/ asfalto sólido derretido.	Metro lineal	93	27.373	2.545.689	0,00	93,00	93,00	-	2.545.689	2.545.689
7	Elevación de ladrillo prensado, laminado (similar al existente) 0.15m para paredes de columbarios nuevos	Metros cuadrados	258,44	147.405	38.095.348	0,00	50,00	50,00	-	7.370.250	7.370.250
8	Revoque interno de columbarios con aditivo hidrófugo	Metros cuadrados	428,4	48.444	20.753.410	0,00	0,00	0,00	-	-	-
9	Losas de Hº Aº de esp.=0.06m, para apoyo de féretros.	Metros cuadrados	349,5	166.639	58.240.331	0,00	0,00	0,00	-	-	-
10	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	878.280	878.280	0,00	0,00	0,00	-	-	-
					146.998.040					35.786.125	35.786.125

Descuento por anticipo 20%	7.157.225	Gs
Descuento fondo de reparo 5%	1.789.306	Gs
Total a cobrar:	**26.839.593,90**	Gs

Arq. Fátima Galeano Cabrera
Fiscalizadora de Obras

Ximena Carolina Zarate
Representante Legal
ALTA INGENIERIA S.A.

ACTA DE MEDICION N°1

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL con ID: 432735

En la ciudad de Piribebuy; a los 31 **días de mes de agosto del 2023**, se reunuen los representante de la Fiscalización de Obras del Departamento de Obras de la Municipalidad y el Ing.Miguel Vicente Zárate representante de la Empresa MVZ ALTA INGENIERIA SA a efectos de realizar las mediciones del **Certificado Nº 01**, correspondiente al mes de Agosto de las Obras objeto del **Contrato** Nº 08/2023 firmado entre la Municipalidad de Piribebuy y el Contratista.-

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad contractual	Medicion Anterior	Medicion Actual	Medicion Acumulada	Porcentaje ejecutado
1	Destronque de arboles adultos de la especie Inga. Incluye retiro de todo el material orgánico resultante.	Unidad Medida Global	15	0	15	15	100%
2	NEGRA N° 24, PARANTE CAÑO NEGRO TRATADO CON ESMALTE SINTETICO	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0%
3	Replanteo y marcación de obra - total	Metros cuadrados	69,9	0	69,9	69,9	100%
4	Cimiento de piedra bruta para nivelación	Metros cúbicos	14,4	0	14,4	14,4	100%
5	Movimiento de suelo para nivelación y carga de platea de fundación de H°A°. E= 0.10m	Metros cúbicos	7,2	0	7,2	7,2	100%
6	Aislación horizontal y vertical - 3 caras pintado c/ asfalto sólido derretido.	Metro lineal	93	0	93	93	100%
7	Elevación de ladrillo prensado, laminado (similar al existente) 0.15m para paredes de columbarios nuevos	Metros cuadrados	258,44	0	50	50	19%
8	Revoque interno de columbarios con aditivo hidrófugo	Metros cuadrados	428,4	0	0	0	0%
9	Losas de Hº Aº de esp.=0.06m, para apoyo de féretros.	Metros cuadrados	349,5	0	0	0	0%
10	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0%

Firma Representante Contratista

Firma Representante Fiscalizacion

Arq. Fátima Galeano Cabrera
Fiscalizadora de Obras