S.G. N° 3121

-RI 5 Gral Diaz 419 – smconstrucciones@gmail.com CONSORCIO SAEL

19

Asunción, 29 de junio de 2021.

Señora
Ing. Sara López – Directora General
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social –
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)
Presente.-

OBRA: Comparación de Precios N° 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar" – GRUPO N° 01

ASUNTO: Pedido de pago CERTIFICADO DE OBRAS CIVILES 02

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, para solicitar el pago de acuerdo al siguiente detalle para su aprobación y pago correspondiente:

CERTIFICADO BASICO	N° 02 – OBRAS CIVILES
MES	MAYO/2021
FACTURA CREDITO	**N°** 001-001-0000003
MONTO	**Gs. 269.876.406.-** (Son Guaraníes: Doscientos sesenta y nueve millones ochocientos setenta y seis mil cuatrocientos seis.-)
RESOLUCION ADJUDICACION	Resolución Num: S.G. Nº 699 (15 de Diciembre de 2020)
CONTRATO	N° 08/2021

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

Ing. Maria Isabel Achón
Representante Legal
CONSORCIO SAEL

Consorcio SAEL
80114556-2

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora – Proyecto BID-FONPRODE
Recibido por: José Tome 993 Hora: 10:35
Fecha: 29 JUN. 2021
Obs.:

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N°: 2360
Fecha: 29 JUN 2021
Firma: Paola 09:30

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

SENASA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Comparacion de Precios Nº 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar"

CONTRATO Nº 08/2.021 – EMPRESA: CONSORCIO SAEL

PLANILLA DE CERTIFICACION N° 02 OBRAS CIVILES

PERIODO: MAYO 2021

RESUMEN GENERAL

LOC	LOCALIDAD	DISTRITO	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
					ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	HOSPITALES									
1	HOSPITAL GENERAL PARAGUAY KOREA	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	310.319.900	34,80%	0,00%	34,80%	107.995.000	-	107.995.000
2	HOSPITAL DISTRITAL ITACURUBI DEL ROSARIO	ITACURUBI DEL ROSARIO	SAN PEDRO	310.319.900	37,13%	0,00%	37,13%	115.208.575	-	115.208.575
3	HOSPITAL DISTRITAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO	310.319.900	27,05%	0,00%	27,05%	83.940.000	-	83.940.000
4	HOSPITAL DISTRITAL DE CAAZAPA	CAAZAPA	CAAZAPA	310.319.900	0,00%	33,94%	33,94%	-	105.336.597	105.336.597
5	INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL	ASUNCION	CENTRAL	310.319.900	0,00%	52,12%	52,12%	-	161.747.844	161.747.844
6	HOSPITAL DISTRITAL DE SAN ESTANISLAO	SAN ESTANISLAO	SAN PEDRO	310.319.900	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
7	HOSPITAL DISTRITAL SAN JUAN NEPOMUCENO	SAN JUAN NEPOMUCENO	CAAZAPA	310.319.900	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
8	HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	310.319.900	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
9	HOSPITAL BASICO DR. J. EULOGIO ESTIGARRIBIA	J.EULOGIO ESTIGARRIBIA	ALTO PARANA	310.319.900	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
	USF									
10	USF PROSPERIDAD	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	180.072.500	27,76%	0,00%	27,76%	49.990.000	-	49.990.000
11	USF VILLA JARDIN	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
12	USF SAN CAYETANO	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
13	CENTRO DE SALUD CAPIIBARY	CAPIIBARY	SAN PEDRO	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
14	LABORATORIO CENTRAL	ASUNCION	CENTRAL	180.072.500	0,00%	9,44%	9,44%	-	16.995.986	16.995.986
15	CENTRO DE SALUD DE TAVAI	TAVAI	CAAZAPA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
16	USF COLONIA GUARANI	GENERAL EUGENIO A. GARAY	GUAIRA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
17	USF CAGUAREI	JOSE FASARDI	GUAIRA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
18	USF TORORO	VILLARRICA	GUAIRA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
19	CENTRO DE SALUD DE EMBOSCADA	EMBOSCADA	CORDILLERA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
20	CENTRO DE SALUD DE ITAKYRY	ITAKYRY	ALTO PARANA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
21	USF DE MCAL LOPEZ	YHU	CAAGUAZU	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
22	USF YACAREY	CARMEN DEL PARANA	ITAPUA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
23	USF COLONIA LIBERTAD YANQUI CUEI	SAN RAFAEL DEL PARANA	ITAPUA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
24	CENTRO DE SALUD	SANTA MARIA	MISIONES	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
25	HOSPITAL DISTRITAL DE NATALIO	NATALIO	ITAPUA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
26	HOSPITAL DE BELLA VISTA	AMAMBAY	AMAMBAY	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
27	HOSPITAL DE CAPITAN BADO	AMAMBAY	AMAMBAY	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
28	USF KURUPAY LOMA	HORQUETA	CONCEPCION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
29	USR TRES CERROS	SAN LAZARO	CONCEPCION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
A	TOTAL DEL CONTRATO			6.394.329.100	5,59%	4,44%	10,03%	357.133.575	284.080.427	641.214.002
DEDUCCIONES A LA FECHA										
B.1	MULTAS				0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.2	0,00% DESCUENTO DEL ANTICIPO			-	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL			319.716.455	5,59%	4,44%	10,03%	17.856.679	14.204.021	32.060.700
B	TOTAL DEDUCCIONES			319.716.455	5,59%	4,44%	10,03%	17.856.679	14.204.021	32.060.700
C	MONTO NETO A PAGAR (A - B)			6.074.612.645	5,59%	4,44%	10,03%	339.276.896	269.876.406	609.153.302

SON GUARANIES: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS.

ING. MARIA ISABEL ACHON
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO SAEL
RUC: 80114556-2

SUPERVISOR/FISCALIZACIÓN

Arq. Francisco L. Báez O.
Reg. M.O.P.C. Nº 1.842