				CERTIFICADO DE OBRA.				
				Certificado Nº:	1			
				Fecha:	5/12/2024			
	"Construcción de 03 refugio peatonal para parada de ómnibus tipo caseta"						Avance de Obra:	100,00%
	Modalidad Menor Cuantía Nacional N° 14/2024 ID N° 455545						Fecha de Inicio: 23/11/2024	
		PRESUPUESTO				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
ITEMS	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL			
	Grupo 1 - Construcción de 01 refugio peatonal para parada de ómnibus tipo caseta							
1	Preparacion de Obra	Metros cuadrados	17,00	3.000	51.000		51.000	100,00%
2	Marcacion y replanteo	Metros cuadrados	17,00	6.000	102.000		102.000	100,00%
3	Cimiento de PBC (0,40x0,60)	Metros cúbicos	4,08	650.000	2.652.000		2.652.000	100,00%
4	Nivelacion de 0,30	Metros cuadrados	5,10	250.000	1.275.000		1.275.000	100,00%
5	Pilar de ladrillo visto (0,35x0,35); 2,10 m	Metro lineal	8,40	140.000	1.176.000		1.176.000	100,00%
6	Techo de chapa zinc y perfiles metalicos, incluye cabriadas	Metros cuadrados	18,20	350.000	6.370.000		6.370.000	100,00%
7	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	3,40	150.000	510.000		510.000	100,00%
8	Contrapiso de cascote ;e:0,07	Metros cuadrados	17,00	65.000	1.105.000		1.105.000	100,00%
9	Piso Asilasada	Metros cuadrados	17,00	120.000	2.040.000		2.040.000	100,00%
10	Asiento de caño metalicos y chapa expandida de 4,00m	Metros cuadrados	6,00	500.000	3.000.000		3.000.000	100,00%
11	Pintura de estructura metalica con antioxido y sintetico	Metros cuadrados	18,00	50.000	900.000		900.000	100,00%
12	Cartel Luminoso	Global	1,00	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,00%
13	Instalación Eléctrica	Global	1,00	600.000	600.000		600.000	100,00%
14	Limpieza final	Global	1,00	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,00%
	SUB TOTAL				24.781.000		24.781.000	100,00%
	Grupo 2 - Construcción de 01 refugio peatonal para parada de ómnibus tipo caseta							
1	Desmonte de caseta existente (incluye techo, pilares, asientos y piso)	Metros cuadrados	17,00	120.000	2.040.000		2.040.000	100,00%
2	Preparacion de Obra	Metros cuadrados	17,00	3.000	51.000		51.000	100,00%
3	Marcacion y replanteo	Metros cuadrados	17,00	6.000	102.000		102.000	100,00%
4	Cimiento de PBC (0,40x0,60)	Metros cúbicos	4,08	650.000	2.652.000		2.652.000	100,00%
5	Nivelacion de 0,30	Metros cuadrados	5,10	250.000	1.275.000		1.275.000	100,00%
6	Pilar de ladrillo visto (0,35x0,35); 2,10 m	Metro lineal	8,40	140.000	1.176.000		1.176.000	100,00%
7	Techo de chapa zinc y perfiles metalicos, incluye cabriadas	Metros cuadrados	18,20	350.000	6.370.000		6.370.000	100,00%
8	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	3,40	150.000	510.000		510.000	100,00%
9	Contrapiso de cascote ;e:0,07	Metros cuadrados	17,00	65.000	1.105.000		1.105.000	100,00%
10	Piso Asilasada	Metros cuadrados	17,00	120.000	2.040.000		2.040.000	100,00%
11	Asiento de caño metalicos y chapa expandida de 4,00m	Metros cuadrados	6,00	500.000	3.000.000		3.000.000	100,00%
12	Pintura de estructura metalica con antioxido y sintetico	Metros cuadrados	18,00	50.000	900.000		900.000	100,00%
13	Cartel Luminoso	Global	1,00	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,00%
	Instalación Eléctrica	Global	1,00	600.000	600.000		600.000	100,00%
14	Limpieza final	Global	1,00	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,00%
	SUB TOTAL				26.821.000		26.821.000	100,00%
	Grupo 3 - Construcción de 01 refugio peatonal para parada de ómnibus tipo caseta							
1	Desmonte de caseta existente (incluye techo, pilares, asientos y piso)	Metros cuadrados	10,00	120.000	1.200.000		1.200.000	100,00%
2	Preparacion de Obra - Gral. Genes e/ San Roque.	Metros cuadrados	14,00	3.000	42.000		42.000	100,00%
3	Marcacion y replanteo	Metros cuadrados	14,00	6.000	84.000		84.000	100,00%
4	Cimiento de PBC (0,40x0,60)	Metros cúbicos	2,40	650.000	1.560.000		1.560.000	100,00%
5	Nivelacion de 0,30	Metros cuadrados	5,40	250.000	1.350.000		1.350.000	100,00%
6	Pilar de ladrillo visto (0,35x0,35); 2,10 m	Metro lineal	8,40	140.000	1.176.000		1.176.000	100,00%
7	Techo de chapa zinc y perfiles metalicos, incluye cabriadas	Metros cuadrados	15,84	350.000	5.544.000		5.544.000	100,00%
8	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	4,20	150.000	630.000		630.000	100,00%

de Jancely Dominguez A.
RUC: 6510462-5
Zarrilla de San Martin 1.375 Bloque B - Asunción
Celular: 0981 081 798

Mónica M. Estigarribia A.
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 4228

9	Contrapiso de cascote ;e:0,07	Metros cuadrados	14,00	65.000	910.000		910.000	100,00%
10	Piso Asilasada	Metros cuadrados	14,00	120.000	1.680.000		1.680.000	100,00%
11	Asiento de caño metalicos y chapa expandida de 4,00m	Metros cuadrados	7,20	500.000	3.600.000		3.600.000	100,00%
12	Pintura de estructura metalica con antioxido y sintetico	Metros cuadrados	7,20	50.000	360.000		360.000	100,00%
13	Cartel Luminoso	Global	1,00	4.000.000	4.000.000		4.000.000	100,00%
14	Instalación Eléctrica	Global	1,00	600.000	600.000		600.000	100,00%
15	Limpieza final	Global	1,00	1.000.000	1.000.000		1.000.000	100,00%
	SUB TOTAL				23.736.000		23.736.000	100,00%
	TOTAL GENERAL DE GRUPOS				**75.338.000**		**75.338.000**	**100,00%**
	TOTAL PRESENTE CERTIFICADO				**AVANCE DEL**	**100,00%**		
	5% FONDO DE REPARO		**Gs.**	**75.338.000**				
	Neto a Cobrar		**Gs.**	**3.766.900**				
			Gs.	**71.571.100**				

Arq. Mónica Estigarribia
Fiscal de Obras
Municipalidad de Guarambaré

Mónica M. Estigarribia A.
Arquitecta
Reg, MOPC N° 4228

L. y R.
de Jannely Domínguez A.
RUC: 651[illegible]-5
Zorrilla de San Martín 1.375 Bloque B - Asunción
Celular: 0981 081 798