MUNICIPALIDAD DE PILAR

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 11/2022 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS PROYECTO COLINAS - AURORA TERCERA ETAPA - PLURIANUAL - PRIMERA PARTE."

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - EMPRESA CONTRATISTA: I.C. CONSTRUCCIONES

PLANILLA DE CERTIFICADO Nº 03 - INCLUIDO EL CONVENIO MODIFICATORIO N° 01/2023

PERIODO: AÑO 2023

OBRA: CONSTRUCCION DE ADOQUINADOS PROYECTO COLINAS - AURORA TERCERA ETAPA - PLURIANUAL - PRIMERA PARTE

		Contractual				Convenio Modificatorio N° 1			CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
Nº	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	Cant. Disminuida s/ Convenio Mod.	Total disminución	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	TRABAJO PRELIMINARES																
1	Replanteo de obra, fijacion de eje y estacionamiento de obra	M2	2.456,44	3.864	9.491.684	499,94	1.956,50	7.559.916	1.956,50	0,00	1.956,50	7.559.916	0	7.559.916	100%	0%	100%
2	Desmonte, perfilado y nivelacion con suelo compactado	M2	2.456,44	9.530	23.409.873	499,94	1.956,50	18.645.445	1.956,50	0,00	1.956,50	18.645.445	0	18.645.445	100%	0%	100%
	INSTALACION DE ADOQUINES																
3	Fabricacion y colocacion de adoquin	M2	2.456,44	103.000	253.013.320	499,94	1.956,50	201.519.500	1.860,00	96,50	1.956,50	191.580.000	9.939.500	201.519.500	95%	5%	100%
	SERVICIO DE COLOCACION DE CORDON DE HORMIGON																
4	Construccion de cordon de H° C°	ML	637,84	40.000	25.513.600	35,84	602,0000	24.080.000	539,57	62,4257	602,00	21.582.972	2.497.028	24.080.000	90%	10%	100%
5	Pintura de cordon a la Cal	ML	637,84	6.000	3.827.040	35,84	602,00	3.612.000	0,00	602,00	602,00	0,00	3.612.000	3.612.000	0%	100%	100%
	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA																
6	Cartel de Obra	GL	1	866.667	866.667	0	1,00	866.667	1,00	0,00	1,00	866.667	0	866.667	100%	0%	100%
7	Limpieza final	GL	1	533.333	533.333	0	1,00	533.333	0,00	1,00	1,00	0,00	533.333	533.333	0%	100%	100%
	TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)				316.655.517	1.571,50	7.075,50	256.816.861	6.313,57	761,93	7.075,5000	240.235.000	16.581.861	256.816.861	94%	6%	100%
	RUBROS ADICIONALES - CONVENIO MODIFICATORIO/AMPLIATORIO N° 01/23																
1	Replanteo de obra	M2	9,75	3.864	37.674	-	-	-	0	9,75	9,75	0	37.674	37.674	0%	100%	100%
2	Excavacion	M3	6	40.000	240.000	-	-	-	0	6	6,00	0	240.000	240.000	0%	100%	100%
3	Base de hormigon simple	M2	11	170.000	1.870.000	-	-	-	0	11	11,00	0	1.870.000	1.870.000	0%	100%	100%
4	Mamposteria de 0,30 con Revoque interior tipo lonteado	M2	12	240.000	2.880.000	-	-	-	0	12	12,00	0	2.880.000	2.880.000	0%	100%	100%
5	Tapa de H° A° doble parrilla	M3	1,65	2.780.000	4.587.000	-	-	-	0	1,65	1,65	0	4.587.000	4.587.000	0%	100%	100%
6	Limpieza de obra	GL	1	533.333	533.333	-	-	-	0	1	1,00	0	533.333	533.333	0%	100%	100%
	TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)				10.148.007	-	-	-	0	41,40	41,40	0	10.148.007	10.148.007	0%	100%	100%
	TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (INCLUIDO CONTRATO Y CONVENIO) (Gs)												26.729.868	266.964.868	94%	100%	100%

TOTAL DEL PRESENTE CERTIFICADO CONTRACTUAL	16.581.861
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	316.655.517
MONTO TOTAL DEL CONTRATO SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO - DISMINUCIÓN	256.816.861
CONVENIO MODIFICATORIO - TRABAJOS ADICIONALES	10.148.007
% DE AVANCE DE OBRA SOBRE EL TOTAL	100%

I.C. Construcciones
Inocencio Caballero
RUC: 2348244-2
EMPRESA CONSTRUCTORA

FISCALIZACIÓN
Desiderio López Alvarez
INGENIERO CIVIL

Escaneado con CamScanner