CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N°1

OBRA:	**Construcción de Vereda y Relleno de cuneta cordón en la calle Pte. Franco y Construcción de Bancos de HºAº en varios puntos de la ciudad**
UBICACIÓN	**Calle Presidente Franco - Carmen del Paraná**
OFERENTE	**A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.**
REPRESENTANTE LEGAL	**Ing. Civil Fabio Ariel Fernández Bogado**
FECHA	**3/6/2021**
TIPO DE LLAMADO	**CD N° 01/2020**
ID Nº	**376.767**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TRABAJOS EJECUTADOS			TOTAL REALIZADO	
						ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	GS.	% DE AVANCE
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Construcción de acera o vereda**	**Unidad Medida Global**	**1.00**		**66,351,120**				**26,883,120**	**40.52%**
1.1	**Vereda**									
1.1.1	Desmonte y nivelación de terreno	Metros cúbicos	75.00	25,200	1,890,000		75.00	75.00	1,890,000	100.00%
1.1.2	Cordón de ladrillos comunes de 0,15 mínimo 3 hilladas	Metros cuadrados	47.00	60,000	2,820,000		47.00	47.00	2,820,000	100.00%
1.1.3	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	376.00	24,000	9,024,000		376.00	376.00	9,024,000	100.00%
1.1.4	Vereda baldosones 40 x 40 hormigon	Metros cuadrados	376.00	63,000	23,688,000		-	-		
1.2	**Canal**									
1.2.1	Limpieza de cuneta	Metros cuadrados	684.00	1,680	1,149,120		684.00	684.00	1,149,120	100.00%
1.2.2	Relleno cuneta con Hº	Metros cuadrados	684.00	40,000	27,360,000		300.00	300.00	12,000,000	43.86%
1.3	Limpieza Final (vereda y canal)	Unidad Medida Global	1.00	420,000	420,000		-	-	-	0.00%
2	**Servicio de provision / montaje de bancos de parques/plazas**	**Unidad Medida Global**	**1.00**		**28,728,000**				**-**	**0.00%**
2.1	**Bancos de HºAº de 0,60 m de diametro. Cant: 100 un.**									
2.1.1	Provisión y colocación de Bancos cilíndricos de HºAº según planos	Unidad	100.00	280,000	28,000,000			-	-	0.00%
2.1.2	Limpieza final (Bancos de HºAº)	Unidad Medida Global	1.00	728,000	728,000			-	-	0.00%
Total					**95,079,120**				**26,883,120**	

TOTAL CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N°1		26,883,120
FONDO DE REPARO N°1	5%	1,344,156
DESCUENTO POR ANTICIPO	20%	5,376,624
CERTIFICADO N° 1 DE AVANCE DE OBRAS		**20,162,340**
SON GUARANÍES:		**VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA**

Arq. Julio Villate
Fiscal de Obras
Municipalidad de Carmen del Paraná
Julio César Villate
ARQUITECTO

Ing. Civil Fabio Ariel Fernández Bogado
Representante legal
A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería