MUNICIPALIDAD DE GENERAL DELGADO - ITAPÚA

CERTIFICADO BASICO DE OBRA N° 1

OBRA: CONTRATO CD 04/2023 "CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO, ESCUELA BÁSICA N° 2016 Y COLEGIO DOÑA MARTINA DE PEÑA - CON ID 432967

UBICACIÓN: ESCUELA BÁSICA N° 2016 Y COLEGIO DOÑA MARTINA DE PEÑA

TIPO DE PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DIRECTA N° 04/2023 – ID 432967

CONTRATISTA: SAN MARCOS CONSTRUCCIONES - FAVIO AIREL AQUINO JACQUET - RUC: 4855147-3

FECHA: 02/06/2023

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	50,50%
Ejecutado Aanterior:	0,00%
Ejecutado Acumulado:	50,50%

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO						CANTIDADES CERTIFICADAS						MONTOS CERTIFICADOS			
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
1	PREPARACIÓN DE OBRA														
1.1	Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.	GL.	1,00	866.667	866.667	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0	866.667	866.667	0	100,00
1.2	Replanteo y Marcación.	GL.	1,00	663.333	663.333	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0	663.333	663.333	0	100,00
1.3	Desmonte de tejido y postes existentes.	ML	223,80	21.278	4.762.016	0,00	223,80	223,80	0,00	100,00	0	4.762.016	4.762.016	0	100,00
1.4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1.50 m con impresión adhesiva.	UN	1,00	1.600.000	1.600.000	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0	1.600.000	1.600.000	0	100,00
2	ACCESO PRINCIPAL														
2.1	Demolición de muralla existente.	m2	30,00	78.167	2.345.010	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00	0	2.345.010	2.345.010	0	100,00
2.2	Muro de nivelación de ladrillo común de 0,30. Incluye base de reja (Altura variable).	M2	3,50	283.444	992.054	0,00	3,50	3,50	0,00	100,00	0	992.054	992.054	0	100,00
2.3	Zapata de HºAº de 0,60x0,60x0,25. Para portón de acceso vehicular y peatonal. (detalles en planos)	M3	1,20	3.120.000	3.744.000	0,00	1,20	1,20	0,00	100,00	0	3.744.000	3.744.000	0	100,00
2.4	Encadenado inferior de HºAº de 0,13x0,27. (detalles en planes)	M3	0,80	3.120.000	2.496.000	0,00	0,80	0,80	0,00	100,00	0	2.496.000	2.496.000	0	100,00
2.5	Columnas de HºAº de 0,13x0,27. (detalles en planos)	M3	0,75	3.120.000	2.340.000	0,00	0,75	0,75	0,00	100,00	0	2.340.000	2.340.000	0	100,00
2.6	Muro de ladrillo hueco para revocar. Incluye cantero.	M2	16,00	108.333	1.819.994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1.819.994	0,00
2.7	Revoque exterior con hidrofugo a una capa. Incluye cantero.	M2	33,60	42.233	1.419.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1.419.029	0,00
2.8	Reja metálica de caños de 30x30 en horizontal cada 05 cm. Altura de 1.50 con marcos de caño de 100x100 cada 3 metros con dado de hº de 30x30/50. Incluye pintura sintetica con base antióxido.	M2	21,00	463.333	9.729.993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	9.729.993	0,00
2.9	Portón de acceso vehicular metálico de caños de 30x30 en horizontal cada 05 cm. Altura de 1.80 con marcos de caño de 100x100. Incluye guía metálica y cerradura de primera línea de 4,70x1,80m. Incluye pintura sintética con base antióxido.	M2	8,45	601.667	5.084.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	5.084.086	0,00
2.10	Portón de acceso peatonal metálico de caños de 30x30 en horizontal cada 05 cm. Altura de 1,80 con marcos de caño de 100x100. Incluye guía metálica y cerradura de primera línea de 1,00x2,00m. Incluye pintura sintética con base antióxido.	M2	2,00	601.667	1.203.334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1.203.334	0,00
2.11	Pintura de mamposterías revocadas al látex acrílico (colores según diseño)	M2	42,50	28.687	1.218.348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1.218.348	0,00
2.12	Cartel de acceso (estructura metálica y chapa n° 24) 6.00 x 0,80 m con impresión adhesiva.- (detalles en planos)	UN	1,00	2.600.000	2.600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2.600.000	0,00
3	CERCADO PERIMETRAL CON POSTES DE Hº Y TEJIDO														
3.1	Pilar de HºAº 25x25 H: 3,00 en esquinas, incluye zapata.-	UN	7,00	1.541.667	10.791.669	0,00	7,00	7,00	0,00	100,00	0	10.791.669	10.791.669	0	100,00
3.2	Cercado perimetral según detalles de planos, incluye postes de HºAº.-	ML	223,80	190.000	42.522.000	0,00	123,80	123,80	0,00	55,32	0	23.522.000	23.522.000	19.000.000	55,32
3.3	Zapata de HºAº de 0,60x0,60x0,25. Para portón de acceso vehicular y peatonal. (detalles en planos)	M3	0,27	3.120.000	842.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	842.400	0,00
3.4	Pilar de HºAº de 0,20x0,20/2,00. Para portón de acceso vehicular y peatonal. (detalles en planos)	M3	0,30	3.120.000	936.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	936.000	0,00
3.5	Provisión y colocación de portón peatonal y vehicular. (detalles en planos)	M2	10,40	450.000	4.680.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	4.680.000	0,00
3.6	Reparación de cercado existente; incluye ajustes de tejido y reposición de postes en mal estado.	GL.	1,00	3.800.000	3.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	3.800.000	0,00
4	Limpieza Final														
4.1	Limpieza Final de Obra.	GL.	1,00	717.958	717.958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	717.958	0,00
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				107.173.681						-	54.122.748	54.122.748	53.051.143	50,50

MONTO TOTAL DEL AVANCE	54.122.748
DESCUENTO ANTICIPO DE 20 %	10.824.550
[illegible]	[illegible]
SALDO NETO A COBRAR	[illegible]

SON GUARANIES: Cuarenta millones quinientos noventa y dos mil setenta y dos.-

FISCAL DE OBRAS

CONTRATISTA

INTERVENTOR MUNICIPAL

Hector Fernández
Arquitecto
Nº 2.115

MUNICIPALIDAD DE GRAL JOSÉ DELGADO
INTERVENCIA