GOBERNACION DE BOQUERÓN

CONTRATO Nº 31/2020: LPN - SBE N° 01/2020 AMPLIACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO - PLURIANUAL.

CERTIFICADO Nº: 4	MARZO 2021	MONTO DE CONTRATO	3.343.600.000	CONTRATO Nº	31/2.020	CONTRATISTA
ACTA DE INICIO		PLAZO CONTRACTUAL	140 DIAS			MANCUSO &CIA S.R.L
FECHA DE CERTIFICACIÓN						RUC: 80028337-6

AVANCE TOTAL ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO =

Item	Descripción del Bien	UN	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluído)	Precio Total	CANTIDADES CERTIFICADAS ANTERIOR	CANTIDADES CERTIFICADAS PRESENTE	CANTIDADES CERTIFICADAS ACUMULADO	MONTOS CERTIFICADOS (Guaraníes) ANTERIOR	MONTOS CERTIFICADOS (Guaraníes) PRESENTE	MONTOS CERTIFICADOS (Guaraníes) ACUMULADO	% AVANCE
LOTE N° 1: AMPLIACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL												
1	TRABAJOS PRELIMINARES ACCESO EN URGENCIAS											
1.1	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	150	5.000	750.000	150,0		150	750.000	0	750.000	100%
1.2	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	45	75.000	3.375.000	15,0		15	1.125.000	0	1.125.000	33%
1.3	Demoliciones varias, puertas y mamposteria	Unidad Medida Global	1	1.850.000	1.850.000	1,0		1	1.850.000	0	1.850.000	100%
2	ESTRUCTURA DE H°A° ACCESO URGENCIAS								0			
2.1	Fundaciones Zapatas de H°A° y vigas de fundacion	Metros cúbicos	10	3.050.000	30.500.000	1,0		1	3.050.000	0	3.050.000	10%
2.2	Pilares, vigas y platea de piso H°A° (base piso)	Metros cúbicos	8,5	3.250.000	27.625.000	1,0		1	3.250.000	0	3.250.000	12%
2.3	Rampa de H°A° de acceso coneccion entre bloques y frente a cada acceso de ampliacion	Metros cuadrados	20	185.000	3.700.000	2,0		2	370.000	0	370.000	10%
3	TECHO Y CIELO RASO ACCESO A URGENCIAS								0			
3.1	Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopapel terminacion pvv, esp: 3mm c/estructmetalica de soporte. Cielo Raso	Metros cuadrados	150	350.000	52.500.000	25,0		25	8.750.000	0	8.750.000	17%
4	ALBAÑILERIA ACCESO URGENCIAS. MAMPOSTERIA								0			
4.1	Mamposteria de ladrillo 0.30 nivelacion	Metros cuadrados	25	170.000	4.250.000	5,0		5	850.000	0	850.000	20%
4.2	Mamposterias de ladrillo 0.15 elevacion comun	Metros cuadrados	45	120.000	5.400.000	10,0		10	1.200.000	0	1.200.000	22%
4.3	Mamposteria de ladrillo 0.15 elevacion visto junta calada	Metros cuadrados	115	135.000	15.525.000	15,0		15	2.025.000	0	2.025.000	13%
4.4	Aislacion vertical y horizontal	Metro lineal	35	45.000	1.575.000	5,0		5	225.000	0	225.000	14%
4.5	Revoque interior exterior con hidrofugo	Metro lineal	250	60.000	15.000.000			0	0	0	0	0%
4.6	Contrapiso de base para piso porcelanato	Metros cuadrados	150	50.000	7.500.000			0	0	0	0	0%
4.7	Carpeta de base para piso porcelanato	Metros cuadrados	150	50.000	7.500.000			0	0	0	0	0%
4.8	Provision y colocacion de piso porcelanato en varias dependencias	Metros cuadrados	150	170.000	25.500.000			0	0	0	0	0%
4.9	alisada de cemento llenado	Metros cuadrados	45	85.000	3.825.000			0	0	0	0	0%
4.10	Envarillado de mamposterias y sectores de union con ampliacion	Metros cuadrados	75	35.000	2.625.000			0	0	0	0	0%
5	ABERTURAS ACCESO URGENCIAS								0			
5.1	Puerta metalica, chapa doblada, 2 hojas de abrir 1.60x2.10 con vano de vidrio visor	Unidad	4	1.950.000	7.800.000			0	0	0	0	0%
5.2	Puerta metalica, chapa doblada, 1 hoja de abrir - 1,20x2.10	Unidad	2	1.550.000	3.100.000			0	0	0	0	0%
5.3	Ventanas de perfileria aluminio, con vidrio templado de 1.50x1.20	Unidad	3	1.450.000	4.350.000			0	0	0	0	0%
6	INSTALACIONES ELECTRICAS ACCESO URGENCIAS								0			
6.1	Acometida electrica para internado, con llave de proteccion	Metro lineal	50	60.000	3.000.000			0	0	0	0	0%
6.2	Tablero general Trifasico de 2 llaves tm	Unidad	1	3.500.000	3.500.000			0	0	0	0	0%
6.3	Sub tablero gral- trifasico con 24 llaves tm	Unidad	1	3.000.000	3.000.000			0	0	0	0	0%
6.4	Tomas corrientes	Unidad	25	120.000	3.000.000			0	0	0	0	0%
6.5	Toma de luces	Unidad	20	120.000	2.400.000			0	0	0	0	0%
6.6	Alimentacion de ventiladores de techo	Unidad	6	250.000	1.500.000			0	0	0	0	0%
6.7	Alimentacion de aire acondicionado	Unidad	3	300.000	900.000			0	0	0	0	0%
6.8	Alimentacion de ducha electrica	Unidad	2	300.000	600.000			0	0	0	0	0%
6.9	Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x40w	Unidad	18	185.000	3.330.000			0	0	0	0	0%
6.10	Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x20w	Unidad	2	175.000	350.000			0	0	0	0	0%

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

7	INSTALACIONES SANITARIAS DESAGUES CLOACALES, ARTEFACTOS Y DESAGUES PLUVIALES. ACCESO URGENCIAS								0			
7.1	Cañeria de PVC de 1/2	Metro lineal	48	20.000	960.000			0	0	0	0	0%
7.2	Canilla pico manguera c/LLP de 3/4 clasico	Unidad	2	250.000	500.000			0	0	0	0	0%
7.3	Canilla lavat- de 1/2 clasico	Unidad	2	180.000	360.000			0	0	0	0	0%
7.4	Llave de paso de 3/4	Unidad	4	205.000	820.000			0	0	0	0	0%
7.5	Llave de paso de 1/2	Unidad	4	205.000	820.000			0	0	0	0	0%
7.6	Duchas calefon	Unidad	2	350.000	700.000			0	0	0	0	0%
7.7	Instalacion de agua cte- baños y lavamanos	Unidad	2	175.000	350.000			0	0	0	0	0%
7.8	Cañeria de interconeccion de 100mm cloacal	Unidad	12	45.000	540.000			0	0	0	0	0%
7.9	Cañeria de interconeccion de 50 mm cloacal	Unidad	9	28.000	252.000			0	0	0	0	0%
7.10	Cañeria de interconeccion de 40mm cloacal	Unidad	9	25.000	225.000			0	0	0	0	0%
7.11	Regilla de piso sifonada de 15x15	Unidad	4	130.000	520.000			0	0	0	0	0%
7.12	Mantenimiento gral. de todo el sistema cloacal	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000			0	0	0	0	0%
7.13	Registro de 50x50, con tapa H°A° de 80x80	Unidad	2	335.000	670.000			0	0	0	0	0%
7.14	Juego de baño completo cisterna alta y accesorios	Unidad	2	750.000	1.500.000			0	0	0	0	0%
7.15	Provision y colocacion lavatorios con pedestal, con accesorios.	Unidad	2	70.000	140.000			0	0	0	0	0%
7.16	Provision y colocacion, media jabonera 2, percha y 2 portarrollos	Unidad	6	100.000	600.000			0	0	0	0	0%
7.17	Drenaje y desague pluvial	Metro lineal	36	70.000	2.520.000			0	0	0	0	0%
7.18	Canaletas aereas D:60n°26	Metro lineal	40	80.000	3.200.000			0	0	0	0	0%
7.19	bocas de desague de 150mm	Unidad	8	45.000	360.000			0	0	0	0	0%
7.20	Caños de bajada externa de 150mm	Unidad	8	80.000	640.000			0	0	0	0	0%
7.21	Regilla de piso sifonada de 30x60	Unidad	4	250.000	1.000.000			0	0	0	0	0%
7.22	Registro de 50x50 con tapa rejilla de 40x40	Unidad	10	335.000	3.350.000			0	0	0	0	0%
8	REVESTIMIENTOS ACCESO URGENCIAS								0			
8.1	Espejos de baños	Metros cuadrados	2	400.000	800.000			0	0	0	0	0%
8.2	Azulejos en areas a ser intervenidas, incluye cantoneras de terminacion y gruarda de madera en pasillos	Metros cuadrados	185	225.000	41.625.000			0	0	0	0	0%
9	PINTURA DE ACCESO URGENCIAS								0			
9.1	Pintura al latex acrilico, enduido y pintado en sectores nuevos	Metros cuadrados	300	32.000	9.600.000			0	0	0	0	0%
9.2	Pintura tratamiento de ladrillo visto con silicona liquida	Metros cuadrados	50	25.000	1.250.000			0	0	0	0	0%
9.3	Repintado en areas a ser intervenidas	Metros cuadrados	350	22.000	7.700.000			0	0	0	0	0%
9.4	Pintura al sintetico en aberturas en sectores nuevos	Metros cuadrados	25	22.000	550.000			0	0	0	0	0%
10	COLOCACION DE PLAQUETA								0			
10.1	Plaqueta conmemorativa	Unidad	1	2.000.000	2.000.000			0	0	0	0	0%
11	TRABAJOS PRELIMINARES AREA INTERNACION								0			
11.1	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	650	5.000	3.250.000	650,0		650	3.250.000	0	3.250.000	100%
11.2	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	250	75.000	18.750.000	250,0		250	18.750.000	0	18.750.000	100%
11.3	Demoliciones varias puertas ventanas y mamposteria	Metros cuadrados	80	35.000	2.800.000	80,0		80	2.800.000	0	2.800.000	100%
12	ESTRUCTURA DE H°A° Y VIGAS DE FUNDACION								0			
12.1	Fundaciones Zapatas de H°A° y vigas de fundacion	Metros cúbicos	12,5	3.050.000	38.125.000	12,5		12,5	38.125.000	0	38.125.000	100%
12.2	Pilares, vigas y platea de piso H°A° (base de piso)	Metros cúbicos	50	3.250.000	162.500.000	50,0		50	162.500.000	0	162.500.000	100%
12.3	Rampa de H°A° de Acceso coneccion entre bloques y frente a cada acceso de ampliacion	Metros cuadrados	20	185.000	3.700.000			0	0	0	0	0%
13	TECHO Y CIELO RASO AREA INTERNACION								0			
13.1	Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopapel terminacion pvv, esp: 5mm c/estructmetalica de soporte	Metros cuadrados	325	420.000	136.500.000	50,0		50	21.000.000	0	21.000.000	15%
13.2	/estructura metalica de soporte	Metros cuadrados	250	400.000	100.000.000	250,0		250	100.000.000	0	100.000.000	100%
14	ALBAÑILERIA Y MAMPOSTERIA AREA INTERNACION								0			

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

14.1	Mamposteria de ladrillo 0.30 nivelacion	Metros cuadrados	25	170.000	4.250.000	25,0		25	4.250.000	0	4.250.000	100%
14.2	Mamposteria de ladrillo 0.15 elevacion comun	Metros cuadrados	350	120.000	42.000.000	350,0		350	42.000.000	0	42.000.000	100%
14.3	Mamposterias de ladrillo 0.15 elevacion visto junta calada	Metros cuadrados	60	120.000	7.200.000	60,0		60	7.200.000	0	7.200.000	100%
14.4	Aislacion vertical y horizontal	Metro lineal	35	45.000	1.575.000	35,0		35	1.575.000	0	1.575.000	100%
14.5	Revoque interior con hidrofugo	Metros cuadrados	700	60.000	42.000.000	700,0		700	42.000.000	0	42.000.000	100%
14.6	Carpeta de base para piso porcelanato	Metros cuadrados	305	50.000	15.250.000	305,0		305	15.250.000	0	15.250.000	100%
14.7	Provision y colocacion de piso porcelanato en varias dependencias	Metros cuadrados	305	170.000	51.850.000		305	305	0	51.850.000	51.850.000	100%
14.8	Alisada de cemento lleneado	Metros cuadrados	45	85.000	3.825.000		45	45	0	3.825.000	3.825.000	100%
14.9	Envarillado de mamposteria y sectores de union con ampliacion	Metro lineal	50	35.000	1.750.000		50	50	0	1.750.000	1.750.000	100%
15	ABERTURAS AREA DE INTERNACION								0			
15.1	Puerta metalica, chapa doblada, 2 hojas de abrir 1.60x2.10	Unidad	2	1.750.000	3.500.000		2	2	0	3.500.000	3.500.000	100%
15.2	Puerta metalica, chapa doblada, 1 hoja de abrir-1.20x2.10	Unidad	5	1.550.000	7.750.000		5	5	0	7.750.000	7.750.000	100%
15.3	Puerta metalica, chapa doblada, 1 hoja de abrir-1.00x2.10	Unidad	10	1.450.000	14.500.000		10	10	0	14.500.000	14.500.000	100%
15.4	Puerta madera, chapa doblada, 1 hojas de abrir 0.70x2.10	Unidad	5	1.250.000	6.250.000		2	2	0	2.500.000	2.500.000	40%
15.5	Ventanas de perfileria aluminio, con vidrio templado de 1.20x1.05	Unidad	10	950.000	9.500.000			0	0	0	0	0%
15.6	Ventanas de perfileria aluminio,, con vidrio templado de 0.60x0.40	Unidad	8	500.000	4.000.000			0	0	0	0	0%
15.7	Ventanas de perfileria aluminio, con vidrio templado, espejos y varios	Unidad	10	750.000	7.500.000			0	0	0	0	0%
16	INSTALACIONES ELECTRICAS AREA INTERNACION								0			
16.1	Acometida electrica para internado, con llave de proteccion	Metro lineal	100	60.000	6.000.000			0	0	0	0	0%
16.2	Tablero gral. trifasico de 2 llaves tm	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	1,0		1	3.500.000	0	3.500.000	100%
16.3	Subtablero gral. Trifasico de 24 llaveas	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	1,0		1	3.000.000	0	3.000.000	100%
16.4	Subtablero gral. trifasico de 12llaves tm	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	1,0		1	3.000.000	0	3.000.000	100%
16.5	Tomas corrientes	Unidad	100	120.000	12.000.000	50,0		50	6.000.000	0	6.000.000	50%
16.6	Tomas de Luces	Unidad	50	120.000	6.000.000	25,0		25	3.000.000	0	3.000.000	50%
16.7	Alimentacion de ventiladores de techo	Unidad	15	250.000	3.750.000			0	0	0	0	0%
16.8	Alimentacion de aire acondicionado	Unidad	8	300.000	2.400.000			0	0	0	0	0%
16.9	Alimentacion de ducha electrica	Unidad	8	300.000	2.400.000			0	0	0	0	0%
16.10	Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x40w	Unidad	40	185.000	7.400.000			0	0	0	0	0%
16.11	Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x20w	Unidad	10	175.000	1.750.000			0	0	0	0	0%
17	INSTALACIONES SANITARIAS DESAGUES CLOACALES ARTEFACTOS Y DESAGUES PLUVIALES SECTOR INTERNACION								0			
17.1	Acometida subterrranea de 4p distribucion de tanque elevado	Metro lineal	100	50.000	5.000.000		100	100	0	5.000.000	5.000.000	100%
17.2	Cañeria de PVC de 1/2	Metro lineal	250	20.000	5.000.000	36,0	214	250	720.000	4.280.000	5.000.000	100%
17.3	Canilla pico manguera c/ LLP de 3/4 clasico	Unidad	5	250.000	1.250.000			0	0	0	0	0%
17.4	Canilla lavat. de 1/2 clasico	Unidad	11	180.000	1.980.000			0	0	0	0	0%
17.5	Llave de paso de 3/4	Unidad	3	205.000	615.000		3	3	0	615.000	615.000	100%
17.6	Llave de paso de 1/2	Unidad	16	205.000	3.280.000		16	16	0	3.280.000	3.280.000	100%
17.7	Duchas calefon	Unidad	7	350.000	2.450.000			0	0	0	0	0%
17.8	Instalacion de agua cte, baños y lavamanos	Unidad	25	175.000	4.375.000		25	25	0	4.375.000	4.375.000	100%
17.9	Cañeria de interconeccion de 100mm cloacal	Metro lineal	150	45.000	6.750.000		150	150	0	6.750.000	6.750.000	100%
17.10	Cañeria de interconeccion de 50mm cloacal	Metro lineal	42	28.000	1.176.000		42	42	0	1.176.000	1.176.000	100%
17.11	Cañeria de interconeccion de 40mm cloacal	Costo por Mil	60	25.000	1.500.000		60	60	0	1.500.000	1.500.000	100%
17.12	Regilla de piso sifonada de 15x15	Unidad	10	130.000	1.300.000		10	10	0	1.300.000	1.300.000	100%
17.13	Mantenimiento gral. de todo el sistema cloacal	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000		1	1	0	3.000.000	3.000.000	100%
17.14	Registro de 50x50, con tapa de H°A° de 80x80	Unidad	8	335.000	2.680.000		8	8	0	2.680.000	2.680.000	100%
17.15	Camara septica nueva 1.20x3,00x1.20 con tapa de H°A°	Unidad	1	3.500.000	3.500.000		1	1	0	3.500.000	3.500.000	100%
17.16	Pozo adsorvente D:2.00m H:3.00m con ramales de absorcion	Unidad	1	7.500.000	7.500.000		1	1	0	7.500.000	7.500.000	100%
17.17	Juego de baño completo cisterna alta y accesorios	Unidad	8	750.000	6.000.000			0	0	0	0	0%
17.18	Provision y colocacion de barras rebatibles acero inox	Unidad	8	1.500.000	12.000.000			0	0	0	0	0%
17.19	Provision y colocacion lavatorios con pedestal con accesorios	Unidad	10	70.000	700.000			0	0	0	0	0%

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

17.20	Provision y colocacion, media jabonera 20, percha 20 y 10 portarrollo	Unidad	20	100.000	2.000.000			0	0	0	0	0%
17.21	Drenaje y desague pluvial	Metro lineal	150	70.000	10.500.000			0	0	0	0	0%
17.22	Canaletas aereas D:60n°26	Metro lineal	65	80.000	5.200.000			0	0	0	0	0%
17.23	Boca de desague de 150mm	Unidad	10	45.000	450.000			0	0	0	0	0%
17.24	Caños de bajada externa de 150mm	Unidad	15	80.000	1.200.000			0	0	0	0	0%
17.25	Regilla de piso sifonada de 30x60	Unidad	15	250.000	3.750.000			0	0	0	0	0%
18	REVESTIMIENTO EN AREA DE INTERNADO								0			
18.1	Espejos para baños	Metros cuadrados	15	400.000	6.000.000			0	0	0	0	0%
18.2	Azulejos en areas a ser intervenidos	Metros cuadrados	125	90.000	11.250.000		125	125	0	11.250.000	11.250.000	100%
19	SERVICIO DE PINTURA EN AREA DE INTERNACION								0			
19.1	Pintura al latex acrilico, enduido y pintado en sectores nuevos	Metros cuadrados	850	32.000	27.200.000		410	410	0	13.120.000	13.120.000	48%
19.2	Pintura tratamiento de ladrillo visto con silicona liquida	Metros cuadrados	60	25.000	1.500.000			0	0	0	0	0%
19.3	Repintado en areas a ser intervenidas	Metros cuadrados	350	22.000	7.700.000			0	0	0	0	0%
19.4	Pintura al sintetico en aberturas en sectores nuevos	Metros cuadrados	19,5	22.000	429.000			0	0	0	0	0%
20	COLOCACION DE PLACAS								0			
20.1	Colocacion de placas conmemorativas	Unidad	1	3.000.000	3.000.000			0	0	0	0	0%
21	TRABAJOS PRELIMINARES - AMPLIACION DE QUIROFANO								0			
21.1	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	85	5.000	425.000	85,0		85	425.000	0	425.000	100%
21.2	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	25	75.000	1.875.000	25,0		25	1.875.000	0	1.875.000	100%
21.3	Demoliciones varias, puertas, ventanas y mamposteria	Unidad Medida Global	1	1.850.000	1.850.000	1,0		1	1.850.000	0	1.850.000	100%
22	ESTRUCTURA DE H°A° DE QUIROFANO								0			
22.1	Fundaciones Zapatas de H°A° y vigas de fundacion	Metros cúbicos	6	3.050.000	18.300.000	6,0		6	18.300.000	0	18.300.000	100%
22.2	Pilares, vigas y platea de piso H°A° (base de piso)	Metros cúbicos	10	3.250.000	32.500.000	5,0		5	16.250.000	0	16.250.000	50%
22.3	Rampa de H°A° de acceso coneccion entre bloques y frente a cada acceso de ampliacion	Metros cuadrados	2,5	185.000	462.500			0	0	0	0	0%
23	TECHO Y CIELO RASO AMPLIACION DE QUIROFANO								0			
23.1	Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopapel terminacion pvv, esp: 5mm c/estruct metalica de soporte	Metros cuadrados	50	420.000	21.000.000	7,0		7	2.940.000	0	2.940.000	14%
23.2	Techo cerramiento horizontal de chapa tipo PVC Tipo cielo raso	Metros cuadrados	45	185.000	8.325.000	6,0		6	1.110.000	0	1.110.000	13%
24	ALBAÑILERIA Y MAMPOSTERIA QUIROFANO								0			
24.1	Mamposteria de ladrillo 0.30 nivelacion	Metros cuadrados	10,5	170.000	1.785.000	10,5		10,5	1.785.000	0	1.785.000	100%
24.2	Mamposterias de ladrillo 0.15 elevacion comun	Metros cuadrados	45	120.000	5.400.000	45,0		45	5.400.000	0	5.400.000	100%
24.3	Mamposterias de ladrillo 0.15 elevacion visto junta calada	Metros cuadrados	70	135.000	9.450.000	70,0		70	9.450.000	0	9.450.000	100%
24.4	Aislacion vertical y horizontal	Metro lineal	30	45.000	1.350.000	30,0		30	1.350.000	0	1.350.000	100%
24.5	Revoque interior exterior con hidrofugo	Metros cuadrados	150	60.000	9.000.000			0	0	0	0	0%
24.6	Contrapiso de base para piso porcelanato	Metros cuadrados	85	50.000	4.250.000			0	0	0	0	0%
24.7	Carpeta de base para piso porcelanato	Metros cuadrados	85	50.000	4.250.000			0	0	0	0	0%
24.8	Provision y colocacion de piso porcelanato en varias dependencias	Metros cuadrados	85	170.000	14.450.000			0	0	0	0	0%
24.9	alisada de cemento llaneado	Metros cuadrados	25	85.000	2.125.000			0	0	0	0	0%
24.10	Envarillado de mamposterias y sectores de union con ampliacion	Metro lineal	75	35.000	2.625.000			0	0	0	0	0%
25	ABERTURAS AMPLIACION DE QUIROFANO								0			
25.1	Puerta metalica, chapa doblada, 2 hojas de abrir 1.60x2.10 con vano de vidrio visor	Unidad	3	1.950.000	5.850.000			0	0	0	0	0%
25.2	Puerta metalica, chapa doblada, 1 hojas de abrir - 1.20x2.10	Unidad	1	1.550.000	1.550.000			0	0	0	0	0%
25.3	Puerta placa de madera, 1 hojas de abrir - 1.00x2.10	Unidad	1	1.450.000	1.450.000			0	0	0	0	0%
25.4	Ventanas de perfileria aluminio, con vidrio templado de 1.50x1.20	Unidad	3	1.450.000	4.350.000			0	0	0	0	0%
26	INSTALACIONES ELECTRICAS AMPLIACION QUIROFANO								0			
26.1	Acometida electrica para quirofano con llave de proteccion	Metro lineal	50	60.000	3.000.000			0	0	0	0	0%
26.2	Sub-tablero gral trifasico de 24llaves tm	Unidad	1	3.000.000	3.000.000			0	0	0	0	0%
26.3	Tomas corrientes	Unidad	25	120.000	3.000.000			0	0	0	0	0%

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L

34	MAMPOSTERIA Y ALBAÑILERIA DEPOSITO DE INSUMOS DE HMI								0			
34.1	Mamposteria de ladrillo 0.30nivelacion	Metros cuadrados	10	170.000	1.700.000	10,0		10	1.700.000	0	1.700.000	100%
34.2	Mamposteria de ladrillo 0.15 elevacion visto junta calada	Metros cuadrados	100	120.000	12.000.000	100,0		100	12.000.000	0	12.000.000	100%
34.3	Aislacion vertical y horizontal	Metro lineal	30	45.000	1.350.000	30,0		30	1.350.000	0	1.350.000	100%
34.4	Revoque interior exterior con hidrofugo	Metros cuadrados	100	60.000	6.000.000	64,0	36	100	3.840.000	2.160.000	6.000.000	100%
34.5	Alfeizar en ventanas y o averturas	Metro lineal	50	35.000	1.750.000	50,0		50	1.750.000	0	1.750.000	100%
34.6	Piso de H°A° deposito y acceso e interconeccion entre bloques	Metros cuadrados	62,5	220.000	13.750.000	62,5		62,5	13.750.000	0	13.750.000	100%
34.7	Envarillado de mamposterias y sectores de union con ampliacion	Metro lineal	60	35.000	2.100.000	60,0		60	2.100.000	0	2.100.000	100%
35	ABERTURAS DEPOSITO DE INSUMOS DE HMI								0			
35.1	Puerta metalica, chapa doblada, 2 hojas de abrir 1.60x2.10	Unidad	1	1.750.000	1.750.000	1,0		-1	1.750.000	0	1.750.000	100%
35.2	Ventanas de perfileria aluminio, con vidrio templado de 1.8x050	Unidad	3	1.150.000	3.450.000			0	0	0	0	0%
36	INSTALACIONES ELECTRICAS DEPOSITO DE INSUMOS DE HMI								0			
36.1	Acometida Electrica para internado con llave de proteccion	Metro lineal	50	60.000	3.000.000			0	0	0	0	0%
36.2	Tablero gral trifasico de 2 llaves tm	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	1,0		1	3.500.000	0	3.500.000	100%
36.3	Sub-tablero Gral. trifasico de 12 llaves tm	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	1,0		1	3.000.000	0	3.000.000	100%
36.4	Tomas corrientes	Unidad	8	120.000	960.000	4,0		4	480.000	0	480.000	50%
36.5	Tomas de luces	Unidad	5	120.000	600.000	2,0		2	240.000	0	240.000	40%
36.6	Alimentacion de aire acondicionado	Unidad	1	300.000	300.000			0	0	0	0	0%
36.7	Provision y colocacion de artefactos luminicos de 1x40w	Unidad	5	185.000	925.000			0	0	0	0	0%
37	INSTALACIONES SANITARIAS DESAGUES CLOACALES. ARTEFACTOS Y DESAGUES PLUVIALES DEL DEPOSITO DEL INSUMOS DEL HMI								0			
37.1	Drenaje y desague pluvial	Metro lineal	24	70.000	1.680.000			0	0	0	0	0%
37.2	Canaletas aereas D:60n°26	Metro lineal	7	80.000	560.000			0	0	0	0	0%
37.3	Bocas de desague de 150 mm	Unidad	2	45.000	90.000			0	0	0	0	0%
37.4	Caños de bajada externa de 150mm	Unidad	24	80.000	1.920.000			0	0	0	0	0%
37.5	Registro de 50x50 con tapa H°A° de 80x80	Unidad	4	335.000	1.340.000			0	0	0	0	0%
38	PINTURA DEL DEPOSITO DE INSUMOS DEL HMI								0			
38.1	Pintura al latex acrilico, enduido y pintado en sectores	Metros cuadrados	100	32.000	3.200.000			0	0	0	0	0%
38.2	Pintura tratamiento de ladrillo con visto con silicona liquida	Metros cuadrados	100	25.000	2.500.000			0	0	0	0	0%
38.3	Pintura al sintetico en aberturas en sectores nuevos	Metros cuadrados	8	22.000	176.000			0	0	0	0	0%
39	SERVICIO DE INSTALACION DE PLACA CONMEMORATIVA								0			
39.1	Servicio de instalacion de Placa conmemorativa	Unidad	1	3.000.000	3.000.000			0	0	0	0	0%
40	TRABAJOS PRELIMINARES MORGUE Y RESIDUOS PATOLOGICOS								0			
40.1	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	70	5.000	350.000	70,0		70	350.000	0	350.000	100%
40.2	Relleno y Compactacion	Metros cúbicos	45	75.000	3.375.000	45,0		45	3.375.000	0	3.375.000	100%
41	ESTRUTURA DE H°A° MORGUE Y RESIDUOS PATOLOGICOS								0			
41.1	Fundaciones Zapatas de H°A° y vigas de fundacion	Metros cúbicos	10	3.050.000	30.500.000	10,0		10	30.500.000	0	30.500.000	100%
41.2	Pilares, vigas y platea de piso H°A° (Base de Piso)	Metros cúbicos	7,5	3.250.000	24.375.000	7,5		7,5	24.375.000	0	24.375.000	100%
41.3	Rampa de H°A°de Acceso conceccion entre bloques y frente a cada acceso de ampliacion	Metros cuadrados	10	185.000	1.850.000	2,0	8	10	370.000	1.480.000	1.850.000	100%
42	TECHO Y CIELO RASO MORGUE Y RESIDUOS PATOLOGICOS								0			
42.1	Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopapel terminacion pvv, esp: 5mm, c/ estructura metalica de soporte tipo cielo raso	Metros cuadrados	75	420.000	31.500.000	75,0		75	31.500.000	0	31.500.000	100%
43	MAMPOSTERIA Y ALBAÑILERIA EN MORGUE Y RESIDUOS PATOLOGICOS								0			
43.1	Mamposterias de ladrillo 0,30 nivelacion	Metros cuadrados	10	170.000	1.700.000	10,0		10	1.700.000	0	1.700.000	100%
43.2	Mamposteria de ladrillo 0.15 elevacion visto junta calada	Metros cuadrados	50	115.000	5.750.000	50,0		50	5.750.000	0	5.750.000	100%
43.3	Mamposteria de ladrillo 0.15 elevacion visto junta calada	Metros cuadrados	110	135.000	14.850.000	110,0		110	14.850.000	0	14.850.000	100%
43.4	Aislacion vertical y horizontal	Metro lineal	33	45.000	1.485.000	33,0		33	1.485.000	0	1.485.000	100%
43.5	Revoque interior exterio con hidrofugo	Metros cuadrados	110	60.000	6.600.000	110,0		110	6.600.000	0	6.600.000	100%
43.6	Alfeizar en ventanas y/o aberturas	Metro lineal	50	35.000	1.750.000	50,0		50	1.750.000	0	1.750.000	100%

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.